

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130400210484	Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabeza Municipal)	111-03-0078	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$789,597	\$789,597	\$789,597	\$789,597	\$789,597	\$789,597	\$789,597	\$789,597	100.00	\$0	Vivienda	358	100.00	100.00	Financiera: MONTO MODIFICADO / Física: / Registro: MONTO MODIFICADO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400210698	Mejoramiento De Vivienda Rural (Chebentic II)	111-03-0085	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	100.00	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera: MONTO MODIFICADO DE LA OBRA / Física: / Registro: MODIFICACION DEL MONTO POR REDUCCION DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400210772	Mejoramiento De Vivienda Rural (Chebentic III)	111-03-0086	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	\$195,800	100.00	\$0	Vivienda	89	100.00	100.00	Financiera: MODIFICACION DEL MONTO / Física: / Registro: MODIFICACION DEL MONTO DE INVERSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400210794	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petcoj II)	111-03-0087	Chiapas	Zinacantan	Petcoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$61,600	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: MODIFICACION DEL MONTO DE INVERSION / Física: / Registro: MODIFICACION DEL MONTO DE INVERSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400230980	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	111-03-0137	Chiapas	Zinacantan	Joyaj Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$499,465	\$499,465	\$499,465	\$499,465	\$499,465	\$499,465	\$499,465	\$499,465	100.00	\$0	Metro Lineal	466	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231021	Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Chebentic II)	111-03-0138	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$432,442	\$432,442	\$432,442	\$432,442	\$129,733	\$129,733	\$129,733	\$129,733	30.00	\$0	Obra	558	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231042	Construccion De Cancha De Uso Múltiple (Pototitc Bajo)	111-03-0141	Chiapas	Zinacantan	Pototitc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$429,745	\$429,745	\$429,745	\$429,745	\$429,745	\$429,745	\$429,745	\$429,745	100.00	\$0	Obra	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231139	Construccion De Cancha De Uso Múltiple	111-03-0142	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$526,436	\$526,436	\$526,436	\$526,436	\$526,436	\$526,436	\$526,436	\$526,436	100.00	\$0	Obra	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231175	Rehabilitacion De Muro En Espacio Publico	111-03-0143	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	100.00	\$0	Obra	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231312	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (Jojelito Aweo)	111-03-0144	Chiapas	Zinacantan	Jojelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$612,694	\$612,694	\$612,694	\$612,694	\$612,694	\$612,694	\$612,694	\$612,694	100.00	\$0	Obra	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231336	Mantenimiento De Camino Rural	111-03-0149	Chiapas	Zinacantan	Bochojbo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,306,650	\$1,306,650	\$1,306,650	\$1,306,650	\$391,995	\$391,995	\$391,995	\$391,995	30.00	\$0	Kilómetro	3,686	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231413	Remodelacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Petcoj II)	111-03-0150	Chiapas	Zinacantan	Petcoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$513,968	\$513,968	\$513,968	\$513,968	\$513,968	\$513,968	\$513,968	\$513,968	100.00	\$0	Obra	404	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231438	Construccion De La Plaza Publica	111-03-0151	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$525,569	\$525,569	\$525,569	\$525,569	\$525,569	\$525,569	\$525,569	\$525,569	100.00	\$0	Obra	3,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231464	Rehabilitacion De Espacio Publico (Plaza Central 2da Etapa)	111-03-0152	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$272,684	\$272,684	\$272,684	\$272,684	\$272,684	\$272,684	\$272,684	\$272,684	100.00	\$0	Obra	3,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231487	Conservacion De Camino Rural	111-03-0153	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$560,761	\$560,761	\$560,761	\$560,761	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,033	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231514	Construccion De Plaza Para Mercado Publico	111-03-0155	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,105,433	\$1,105,433	\$1,105,433	\$1,105,433	\$884,346	\$884,346	\$884,346	\$884,346	80.00	\$0	Obra	3,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231563	Construccion De Muro De Contencion Y Dren Pluvial	111-03-0156	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$507,215	\$507,215	\$507,215	\$507,215	\$507,215	\$507,215	\$507,215	\$507,215	100.00	\$0	Metro Lineal	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231600	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	111-03-0157	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	\$1,223,638	100.00	\$0	Metro Lineal	3,686	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231616	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	111-03-0158	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$35,658	\$35,658	\$35,658	\$35,658	\$35,658	\$35,658	\$35,658	\$35,658	100.00	\$0	Lotc	27,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231629	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (1a Etapa)	111-03-0159	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$973,247	\$973,247	\$973,247	\$973,247	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,686	100.00	0.00	Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231642	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	111-03-0160	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$733,649	\$733,649	\$733,649	\$733,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231665	Rehabilitacion De Plaza Publica	111-03-0161	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$117,659	\$117,659	\$117,659	\$117,659	\$117,659	\$117,659	\$117,659	\$117,659	100.00	\$0	Obra	4,944	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231667	Construccion De Cancha De Uso Múltiple (Granadilla Alto)	111-03-0162	Chiapas	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$433,498	\$433,498	\$433,498	\$433,498	\$433,498	\$433,498	\$433,498	\$433,498	100.00	\$0	Obra	317	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400231675	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario	111-03-0163	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$665,790	\$665,790	\$665,790	\$665,790	\$665,790	\$665,790	\$665,790	\$665,790	100.00	\$0	Obra	346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232404	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	111-03-0135	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	\$1,281,336	100.00	\$0	Informe	27,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232411	Curso De Capacitacion Y Actualizacion	111-03-0136	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$488,131	\$488,131	\$488,131	\$488,131	\$488,131	\$488,131	\$488,131	\$488,131	100.00	\$0	Informe	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232451	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-03-0139	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	\$162,800	100.00	\$0	Vivienda	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400232958	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Bajo)	111-03-0140	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$134,172	\$134,172	\$134,172	\$134,172	\$134,172	\$134,172	\$134,172	\$134,172	100.00	\$0	Vivienda	1,033	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIM