Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130400263528	Desarrolve Y Tapa De Ventanas	003040003	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$76,824	\$76,824	\$76,824	\$76,824	\$52,402	\$52,402	\$52,402	68.21	\$0	Metro Lineal	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente ahorro financiero / Registro: obra terminada físicamente ahorro financiero de 24,421.54 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263558	Adquisicion De Camion Redilla Para Proteccion Civil Municipal	003040005	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$350,920	\$350,920	\$350,920	\$350,920	\$350,920	\$350,920	\$350,920	100.00	\$0	Vehículo	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263605	Adquisicion De Radios Bases Y Portatiles Para Proteccion Civil Municipal	003040006	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$456,622	\$456,622	\$456,622	\$456,622	\$456,622	\$456,622	\$456,622	100.00	\$0	radio	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263727	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable (Pozo 1)	003040023	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	\$256,360	100.00	\$0	Pozo	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263780	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable (Pozo 2)	003040024	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$691,474	\$691,474	\$691,474	\$691,474	\$691,474	\$691,474	\$691,474	100.00	\$0	Pozo	6,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263810	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	003040025	Chiapas	Acapetahua	Las Marallas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670	100.00	\$0	Pozo	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263865	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	003040028	Chiapas	Acapetahua	Río Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$65,346	\$65,346	\$65,346	\$65,346	\$65,346	\$65,346	\$65,346	100.00	\$0	Pozo	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400263894	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	003040029	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Energía	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$206,098	\$206,098	\$206,098	\$206,098	\$206,098	\$206,098	\$206,098	100.00	\$0	Equipo complementario	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265243	Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa (Adquisicion De Terreno)	003040030	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento municipal de acapetahua chiapas	Educación y deporte	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físico financiero / Registro: obra terminada físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.