

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130400275968	Desayunos Escolares	005-04-0001	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,061,914	\$1,061,914	\$1,061,914	\$1,061,914	\$796,435	\$796,435	\$796,435	75.00	\$0	Desayunador	1,411	100.00	75.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276540	Evaluación Y Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33	005-04-0002	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,532,244	\$1,532,244	\$1,532,244	\$1,532,244	\$1,532,244	\$1,532,244	\$1,532,244	100.00	\$0	Servicio	10,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINALIZADAS / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276564	Pago De Financiamiento Por Credito X Interes Banobras	005-04-0003	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$955,807	\$955,807	\$955,807	\$955,807	\$955,807	\$955,807	\$955,807	100.00	\$0	Acción	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276602	Adquisición De 5 Equipos De Radio Base Para El Fondo Municipal De Protección Civil (Fompc)	005-04-0004	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	\$99,641	100.00	\$0	Equipo	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra finalizada / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276657	Adquisición De Equipamiento De Trabajo Para Protección Civil (Fompc)	005-04-0006	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	\$95,159	100.00	\$0	Lote	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINALIZADAS / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276886	Adquisición De Uniformes Para Sientos De Protección Civil (Fompc)	005-04-0007	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	100.00	\$0	Lote	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINALIZADAS / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276709	Adquisición De Linternas Y Despensas Para Protección Civil	005-04-0008	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$268,480	\$268,480	\$268,480	\$268,480	\$261,492	\$261,492	\$261,492	97.40	\$0	Lote	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO DE SER FINALIZADA / Registro: OBRAS EN PROCESO DE SER FINALIZADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276889	Adquisición De Combustible Para Las Dos Unidades De Protección Civil (Fompc)	005-04-0009	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$301,756	\$301,756	\$301,756	\$301,756	\$301,756	\$301,756	\$301,756	100.00	\$0	Litro	10,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINALIZADAS / Registro: OBRAS FINALIZADAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276900	Mantenimiento Y Adquisición De Refacciones Para Las Unidades De Protección Civil	005-04-0010	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	\$101,977	100.00	\$0	Unidad	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINALIZADAS / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276976	Instalación Y Operación Del Sistema De Telecomunicación Celular	005-04-0013	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	\$1,201,261	100.00	\$0	Caseta	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400276986	Adquisición De Terreno Para La Escuela Telesecundaria, No 381, Emiliano Zapata Salazar, Clave: 07etv1401n	005-04-0014	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Hectárea	449	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277004	Recolección Y Disposición De Resura	005-04-0015	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,159,536	\$1,159,536	\$1,159,536	\$1,159,536	\$1,053,892	\$1,053,892	\$1,053,892	90.89	\$0	Persona	19,637	100.00	91.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE FINALIZACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE FINALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277007	Mantenimiento Y Operación De Relleno Sanitario	005-04-0016	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,201	\$58,201	\$58,201	\$58,201	\$51,110	\$51,110	\$51,110	87.82	\$0	Tonelada	19,637	100.00	88.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE FINALIZACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE FINALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277019	Adquisición De Equipo De Computa Para El Albergue Escolar Santos Degollado, Clave: 07ta10683j.	005-04-0017	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	\$55,662	100.00	\$0	Equipo	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277022	Apoyo Al Productor De Maiz	005-04-0018	Chiapas	Amatán	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,180	\$30,180	\$30,180	\$30,180	\$30,180	\$30,180	\$30,180	100.00	\$0	Tonelada	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277043	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza	005-04-0020	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$78,411	\$78,411	\$78,411	\$78,411	\$68,250	\$68,250	\$68,250	87.04	\$0	Persona	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277051	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	005-04-0021	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,194,564	\$2,194,564	\$2,194,564	\$2,194,564	\$2,132,039	\$2,132,039	\$2,132,039	97.15	\$0	Persona	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277059	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Municipal	005-04-0022	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$143,514	\$143,514	\$143,514	\$143,514	\$123,570	\$123,570	\$123,570	86.10	\$0	Proyecto	19,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277071	Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones	005-04-0023	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$234,192	\$234,192	\$234,192	\$234,192	\$234,192	\$234,192	\$234,192	100.00	\$0	Informe	10,637	1.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400277078	Actualización Del Marco Normativo Municipal	005-04-0011	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	\$0	Proyecto	19,637	1.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.