

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP00130300187184	Adquisición De Cayucos De Fibra De Vidrio	069-04-0018	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$1,306,500	\$1,306,500	\$1,306,500	\$1,306,500	\$1,306,500	\$1,306,500	\$1,306,500	100.00	\$0	Equipo	67	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130300187362	Adquisición De 6 Seguros Para Las Unidades Del Crcae	069-04-0031	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$65,496	\$65,496	\$65,496	\$65,496	77.05	\$0	Servicio	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$19,503.99 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130300187415	Adquisición De 500 Paquetes De Despenas	069-04-0027	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	-1	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130300187454	Mantenimiento Y Reparación De Las Unidades Del Crcae	069-04-0030	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$344,367	\$344,367	\$344,367	\$185,670	\$185,670	\$185,670	\$185,670	53.92	\$0	-1	15,443	100.00	54.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA 2014 / Física: OBRA REFERENDADA PARA 2014 / Registro:
CHP00130400235935	Compra De Pollitas Ponedoras	069-04-0021	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	-1	625	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400235961	Rehabilitación De Bordo De Protección Marginal	069-04-0026	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$159,354	\$159,354	\$159,354	\$158,506	\$158,506	\$158,506	\$158,506	99.47	\$0	-1	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$848.71 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400235985	Equipoamiento Del Crcae	069-04-0028	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$137,208	\$137,208	\$137,208	\$117,897	\$117,897	\$117,897	\$117,897	85.93	\$0	Lote	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$19,310.89 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400236099	Rehabilitación Del Edificio De La Unidad De Protección Civil	069-04-0032	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$273,437	\$273,437	\$273,437	\$242,191	\$242,191	\$242,191	\$242,191	88.57	\$0	Obra	15,443	100.00	89.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA 2014 / Física: OBRA REFERENDADA PARA 2014 / Registro:
CHP00130400236137	Equipoamiento De Taller De Carpintería	069-04-0034	Chiapas	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$42,600	\$42,600	\$42,600	\$42,600	\$42,600	\$42,600	\$42,600	100.00	\$0	Lote	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400237860	Equipoamiento De Cocinas Comunitarias	069-04-0045	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$56,264	\$56,264	\$56,264	\$56,264	\$56,264	\$56,264	\$56,264	100.00	\$0	Lote	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON INVERSION 2012 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400237928	Adquisición De Bollos De Alambres De Pua	069-04-0046	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,840	\$99,840	\$99,840	\$99,840	99.84	\$0	Crédito	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$160.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238933	Alumbrado Publico	069-04-0038	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$221,289	\$221,289	\$221,289	\$221,289	\$221,289	\$221,289	\$221,289	100.00	\$0	Luminaria	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$86,989 SEDATU/HABITAT \$154,700.00 TOTAL \$221,289.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238667	Campo Deportivo Pijijiapan	069-04-0039	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$1,089,000.00 SEDATU/ESP. PUBLICOS \$1,089,000.00 TOTAL \$2,178,000.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238794	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	069-04-0042	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$30,927	\$30,927	\$30,927	\$30,927	\$30,927	\$30,927	\$30,927	100.00	\$0	-1	688	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$15,463.50 SEDATU/RESCATE ESP. PUBLICOS \$15,463.50 TOTAL \$30,927.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238879	Diagnostico Integral Y Participativo	069-04-0044	Chiapas	Pijijiapan	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$55,250	\$55,250	\$55,250	\$55,250	\$55,250	\$55,250	\$55,250	100.00	\$0	Taller	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$55,250.00 SEDATU/HABITAT \$38,475.00 TOTAL \$93,725.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238930	Construcción De Bodega Para El Dif Municipal	069-04-0047	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$182,673	\$182,673	\$182,673	\$182,669	\$182,669	\$182,669	\$182,669	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EJECUTADA CON INVERSION 2012, GENERANDO UN ANTERO PRESUPUESTAL DE \$1.75 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400238992	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza	069-04-0049	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2012	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$93,013	\$93,013	\$93,013	\$93,013	93.01	\$0	-1	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EJECUTADA CON INVERSION 2012, GENERANDO UN ANTERO PRESUPUESTAL DE \$6,986.87 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400244272	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	069-04-0040	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$128,073	\$128,073	\$128,073	\$128,073	\$128,073	\$128,073	\$128,073	100.00	\$0	Acción	668	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$64,036.50 SEDATU/RESCATE ESP. PUBLICOS \$64,036.50 TOTAL \$128,073.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400244377	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgos Y Promoción De La Equidad De Genero	069-04-0041	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Taller	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$30,250.00 SEDATU/RESC. ESP. PUBLICOS \$30,250.00 TOTAL \$60,500.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP00130400244459	Apoyos Funcionales Para Personas Con Capacidades Diferentes	069-04-0043	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$30,869	\$30,869	\$30,869	\$30,869	\$30,869	\$30,869	\$30,869	100.00	\$0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON MEZCLA DE RECURSOS, FISM 2013 \$15,434.50 SEDATU/HABITAT \$15,434.50 TOTAL \$30,869.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP13130200146150	Desayunos Escolares Para Beneficio De 48 Centros Escolares	069-04-0002	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$2,755,604	\$2,755,604	\$2,755,604	\$1,128,246	\$1,128,246	\$1,128,246	\$1,128,246	40.94	\$0	Desayunador	3,698	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESTE 4TO TRIMESTRE SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA (AJUSTE) GENERANDO UN ANTERO PRESUPUESTAL DE \$1,627,357.71 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP13130200146987	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	069-04-0008	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$233,668	\$233,668	\$233,668	\$182,000	\$182,000	\$182,000	\$182,000	77.89	\$0	Proyecto	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%, EN ESTE 4TO TRIMESTRE SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA (AJUSTE) GENERANDO UN ANTERO PRESUPUESTAL DE \$51,668.47 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP13130200147029	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	069-04-0009	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$685,604	\$6,859,604	\$6,859,604	\$6,504,041	\$6,504,041	\$6,504,041	\$6,504,041	94.82	\$0	-1	91	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$35,542.42 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP13130200148450	Adquisición De Radios Portátiles Y Móviles Para Los Elementos De Seguridad Publica Nacional	069-04-0011	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013	2013	\$215,536	\$215,536	\$215,536	\$115,536	\$115,536	\$115,536	\$115,536	53.60	\$0	Canal	47,109	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON UN ANTERO PRESUPUESTAL GENERADO DE \$100,000.00 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: