

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130400241563	Construcción De Basamento Del General Mariano Matamoros En El Acceso A Tonalá, Municipio De Tonalá, Chiapas.	SE1601X09770001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$2,565,170	\$2,565,170	\$2,565,170	\$2,565,170	\$2,565,170	\$2,565,170	\$2,565,170	100.00	\$0	Obra	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242204	Estudio Y Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable	SC01001X0970001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Documento	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242207	Remodelación Del Palacio Municipal (1era Etapa)	SE1602X0970001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$1,211,455	\$1,211,455	\$1,211,455	\$1,211,455	\$1,211,455	\$1,211,455	\$1,211,455	100.00	\$0	Obra	35,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242212	Construcción Del Parque Recreativo 3a Etapa	SE1901X0970085	Chiapas	Tonalá	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$249,461	\$249,461	\$249,461	\$249,461	\$249,461	\$249,461	\$249,461	100.00	\$0	Plaza	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400242217	Rehabilitación De Bordo Y Construcción De Estructura Para Desalijo De Agua En TP06IX0970809 Represa Acuicola	TP06IX0970809	Chiapas	Tonalá	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución Cuarto Trimestre	2013		\$156,071	\$156,071	\$156,071	\$156,071	\$156,071	\$156,071	\$156,071	100.00	\$0	Tonelada	204	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.