

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP0013030019294 | Programa Subseam Para Mejoramiento De Seguridad Publica Municipal | 0001 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Convenios | 1002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4-Gobernación | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 80.00 | 0 | Persona | 42,947 | 100.00 | 80.00 | Financiera: proyecto en proceso de terminación / Física: proyecto en proceso de terminación / Registro: | |
| CHP00130300209189 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Av. Sec. Tec. Industrial No. 137 Av Central Y En Calle Central | 093-R23-FOPEMADRIE-0001 | Chiapas | Tenejapa | Trajalchón | Rural | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Comunicaciones y transportes | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | \$2,455,169 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 2,210 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PERSISTE AL PROGRAMA FOPEMADRIE, PERSISTE EL CLIENTE DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130300214125 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 8806012897 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$13,000,000 | \$13,000,000 | \$13,000,000 | \$13,000,000 | \$7,280,422 | \$7,280,422 | \$7,280,422 | 56.00 | 0 | Metro Cuadrado | 35,322 | 100.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130300219102 | Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. Av. Hidalgo Entre Calle Mariano Escobedo Y Fco. 1. Maduro | 105-R23-FOPEMADRIE-0017 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | Urbano | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$999,000 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 99.90 | 0 | Metro Cuadrado | 14,089 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130400229751 | Construccion De Unidad Deportiva Comunitaria | 105-R11-001 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$5,295,811 | \$5,300,000 | \$5,295,811 | \$5,295,811 | \$5,295,811 | \$2,134,224 | \$2,134,224 | 40.27 | 0 | Obra | 14,089 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400236814 | Los Servicios De Supervision General Federal Para Obras De Infraestructura Deportiva Y Equipamiento De Obras Construcción Y Techo De Cancha De Usoo Multiples En Las Colonias Triunfo Y Libertad. | CONADE-001 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS | Educación y deporte | Terminado Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$134,400 | \$134,400 | \$134,400 | \$134,400 | \$134,400 | \$134,400 | \$134,400 | 100.00 | 0 | Informe | 1,070 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400236879 | Construccion Y Techo De Cancha De Usoo Multiples En Lacoblonia Triunfo Agrarista, Municipio De Osumacinta, Chiapas. | CONADE-002 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA | Educación y deporte | Terminado Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | \$2,154,667 | 100.00 | 0 | Cancha | 580 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400236914 | Construccion Y Techo De Cancha De Usoo Multiples En La Colonia Libertad Campesina Municipio De Osumacinta, Chiapas. | CONADE-003 | Chiapas | Osumacinta | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA | Educación y deporte | Terminado Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | \$2,186,453 | 100.00 | 0 | Cancha | 490 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: ninguna / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400258391 | Construccion Y Techo De Cancha De Usoo Multiples | 062-R23-FOPEMADRIE-0001 | Chiapas | Ostucán | Plan de Ayala | Rural | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | \$1,827,823 | 100.00 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma / Registro: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400258396 | Pavimentacion De Calles Central Con Concreto Hidraulico | 062-R23-FOPEMADRIE-0002 | Chiapas | Ostucán | Nueva Alianza | Rural | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | \$1,169,177 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Finiquitado / Física: El proyecto se concluyó en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400266264 | Construccion De Cancha Deportiva De Usoo Multiples | FOPEM-001 | Chiapas | Arriaga | Asteca (La Punta) | Rural | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2011 | 2011 | \$318,061 | \$318,061 | \$318,061 | \$318,061 | \$318,061 | \$318,061 | \$318,061 | 100.00 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1,629 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FOPEM EN EL EJERCICIO 2011 SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400266360 | Construccion De Cancha Deportiva De Usoo Multiples | FOPEM-02 | Chiapas | Arriaga | La Línea | Rural | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2011 | 2011 | \$287,237 | \$287,237 | \$287,237 | \$287,237 | \$287,237 | \$287,237 | \$287,237 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrados, Cancha | 1,506 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FOPEM 2011 SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400266483 | Construccion De Cancha De Usoo Multiples | FOPEM-03 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2011 | 2011 | \$394,642 | \$394,642 | \$394,642 | \$394,642 | \$394,642 | \$394,642 | \$394,642 | 100.00 | 0 | Metro Cuadrados, Cancha | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FOPEM 2011 SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400275453 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Deportiva Municipal La Stapa | 020-00102 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$4,850,000 | \$4,850,000 | \$3,838,424 | \$3,838,424 | \$3,838,424 | \$3,838,424 | \$3,838,424 | 79.14 | 0 | Obra | 7,123 | 70.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400275476 | Supervision Gerencial De La Rehabilitacion Y ampliacion De La Unidad Deportiva Municipal La Stapa | 020-00103 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Convenios | 8205 Deporte | | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$150,000 | \$150,000 | \$74,243 | \$74,243 | \$74,243 | \$74,243 | \$74,243 | 49.50 | 0 | Informe | 7,123 | 70.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400280852 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La 12a. Calle Sur Entre Carretera Panamericana Y 13a. Av. Poniente | FOPEM-001 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Convenios | 1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2012 | 2012 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | \$5,600,000 | 100.00 | 0 | M2, Concreto Hidráulico | 480 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, PERSISTE AL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP00130400281921 | Construccion De Unidad Deportiva 2a Etapa. | 8205-DEPORTE | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal n.a. | Urbano | Convenios | 8204 Cultura Física | | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS. | Educación y deporte | En Ejecución Cuarto Trimestre | 2013 | 2013 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | \$7,265,500 | 100.00 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |