

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Ad de Met
CHP00130300160220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Fogajeas)	-	Chiapas	Villa Comaltitán	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	00	00	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: /
CHP00130300191093	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta	0208012V15604	Chiapas	Mitontic	Chishucum Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	100.00	00	Obra	785	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: /
CHP00130300201196	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta	ae08010v15630	Chiapas	Mitontic	Soyalhó Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento municipal mitontic	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	9995,452	100.00	00	Obra	785	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Financiera: /
CHP00130300205802	Construccion De Viviendas	0801020V215600	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal	n.a.	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,500,000	\$10,500,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	30.00	00	Vivienda	100	100.00	30.00	Física: / Registro: esta obra Financiera: /	
CHP00130300209510	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Barrio Carrizo Concepcion	07019ESC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	\$16,300	100.00	00	Curso	30	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300209583	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Fraccionamiento Tenam	07019ESC004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	00	Curso	30	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300209672	Curso Educación Ambiental (Cultura De Reciclaje), Barrio El Veinticinco	07019ESC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	00	Curso	30	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300209776	Becas A Promotor Comunitario Y Prestadores De Servicio Social, Barrio Carrizo Concepcion	07019ESC009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,500	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	\$18,300	100.00	00	Beca	3	50.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300209859	Integracion De Contraloria Y Red Social, Barrio Carrizo Concepcion	07019ESC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Evento	60	10.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300209902	Cursos Deportivos Y Culturales, Barrio Carrizo Concepcion	07019ESC007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	\$65,200	100.00	00	Acción	120	10.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210172	Curso Para La Prevencion Y Atención A La Violencia, Barrio Carrizo Concepcion	07019ESC008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Curso	90	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210304	Becas A Promotor Comunitario Y Prestadores De Servicio Social, Fraccionamiento Tenam	07019ESC006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	00	Beca	3	50.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210644	Cursos Deportivos Y Culturales, Fraccionamiento Tenam	07019ESC004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Acción	90	10.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210670	Curso Para La Prevencion Y Atención A La Violencia, Fraccionamiento Tenam	07019ESC005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	00	Curso	60	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210706	Becas A Promotor Comunitario Y Prestadores De Servicio Social, Barrio El Veinticinco	07019ESC003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	100.00	00	Beca	4	50.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210769	Integracion De Contraloria Y Red Social, Barrio El Veinticinco	07019ESC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Acción	60	10.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210830	Cursos Deportivos Y Culturales, Barrio El Veinticinco	07019ESC001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	100.00	00	Acción	180	10.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300210884	Curso Para La Prevencion Y Atención A La Violencia, Barrio El Veinticinco	07019ESC002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	n.a.	0175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	Curso	120	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211582	Taller De Prevencion De Cancer Cervicouterino, Barrio La Cueva	HAPW71D00336	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Taller	245	7.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211677	Curso De Estilismo Profesional (Spa Y Cambio De Imagen), Barrio La Cueva	HAPW71D00337	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	\$149,219	100.00	00	Curso	60	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211776	Atencion De Personas Con Discapacidad, Barrio La Cueva	HAPW71D00345	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Taller	70	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211820	Taller De Salud Bucal, Barrio La Cueva	HAPW71D00343	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	\$144,548	100.00	00	Taller	385	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211854	Taller De Prevencion De Cancer De Mama, Barrio La Cueva	HAPW71D00339	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	\$134,682	100.00	00	Taller	210	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211926	Prevencion De Enfermedades Del Adulto Mayor, Barrio La Cueva	HAPW71D00346	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	\$141,522	100.00	00	Taller	420	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /
CHP00130300211973	Estimulos A Promotor Comunitario, Barrio La Cueva	HAPW71D00219	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	\$66,942	100.00	00	ESTIMULOS	7	0.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera: /

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto								Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Ad de Met	Población	Avance Anual	Avance Cum	
CHP00130300222444	Reposición de 100 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 45 Cms. (18") - Calle Central Norte Esquina Con Sa. Avenida Norte (Barrio San Jacinto).	DT-005-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,817,659	\$4,682,856	\$4,682,856	97.20	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Ahorro Presupuest al 134,802.83, Obra Finiquitada	
CHP00130300222450	Reposición De Red De Drenaje Sanitario De 25 Cms (10") De Diámetro, Con Una Longitud De 100 M.L. - 44'. Av. Hra. Entre 13ª, Calle Pie. Y Callejón Caménes, Barrio Juy Juy.	DT-006-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$205,221	\$194,098	\$194,098	94.58	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Ahorro Presupuest al 112,122.79, Obra Finiquitada	
CHP00130300222459	Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Hdad) De 24" De Diam. Exterior Y 20" Diam. Interior. Braso Sur Residente Col. Copolequitlan	DT-007-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,472,949	\$1,472,949	92.81	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente Estimación Física: Obra	
CHP00130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"), Y 20 Descargas Domilicarias, Litemiento Norte Puente, Canal 10. (Col. Miravalle).	DT-008-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$470,542	\$470,542	50.01	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Falta estimación Física: Obra	
CHP00130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8"), Con Una Longitud De 80 Ml. Calle Ciprés Y Avenida Nopal, Col. Alhambra Alta.	DT-009-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	63.97	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Falta estimación Física: Obra Terminada	
CHP00130300222491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Así Como De Los Tres Pozos De Visita, Fraccionamiento Santos.	DT-010-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	80.41	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra	
CHP00130300222500	Reposición De 120 Ml. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10") De Diámetro, 74'. Calle Poniente Entre 14ª. Y 17ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco.	DT-011-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$371,152	\$371,152	90.00	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Ahorro Presupuest al 243,233, Obra Finiquitada	
CHP00130300222509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10"), Así Como 30 Descargas Domilicarias De 6", 3 Pozos De Visita, Col. Francisco I Madero.	DT-012-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	88.15	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra	
CHP00130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro, Con Una Longitud De 134 M.L. Descargas Domilicarias, Col. Juárez.	DT-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$324,113	\$324,113	89.96	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra	
CHP00130300222527	Reposición De 80 Metros Lineales De Red de 3" De Diámetro, Av. Casada de Agua Azul Entre Plaza Y Píru, Col. Diana Laura	DT-014-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	\$31,665	100.00	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra Terminada
CHP00130300222535	Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro, Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo	DT-015-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$99,833	\$99,833	51.57	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra	
CHP00130300222540	Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10") De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domilicarias, Col. Burocrática.	DT-016-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	100.00	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra Terminada
CHP00130300222562	Reposición De Colector Sanitario Con 120 Ml. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 45 Cms. De Diámetro Y 2 Descargas Domilicarias, Col. Chofera.	DT-017-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	\$395,620	100.00	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra
CHP00130300222564	Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10") De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domilicarias, Callejón San Isidro, Fraccionamiento San Isidro.	DT-018-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	100.00	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Pendiente estimación Física: Obra Terminada
CHP00130300222567	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"), Litemiento Sur Oriente, Frente Al Hotel Costa Azul.	DT-019-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$474,350	\$280,579	\$280,579	59.15	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Ahorro Presupuest al 193,770.41, Obra Finiquitada	
CHP00130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc. Y Descargas Domilicarias, Andador 1 Entre Andador Los Coques Y Calle Laurel, Col. Alhambra Baja.	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$494,690	\$494,690	98.80	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Falta estimación Física: Obra Terminada	
CHP00130300222572	Reposición De Red De Alcantarillado Sanitario Con 150 Ml. De Tubería De P.V.C. Sanitario Serie 25 De 25 Cm. De Diámetro, Col. Infonavit Grjalva.	DT-021-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	NO01 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,218,253	\$1,144,860	\$1,144,860	93.98	00	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera : Ahorro Presupuest al 73,392.53, Obra Finiquitada	
CHP00130300222888	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Buenos Aires.	108-S8-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	268	100.00	60.00	Financiera : Obra Refrendada	
CHP00130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15ª. Poniente Norte).	108-S8-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012		\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	2,383	100.00	75.00	Financiera : Obra Refrendada	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Ud de Med	Población	Avance Anual	Avance Acum	
CHP00130300222893	Pavimentación de Concreto Hidráulico. Colonia Medio J. Alianza Campeana.	108-SR-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$763,096	\$763,096	55.51	0	Metro Cuadrado	145	100.00	87.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300222895	Pavimentación de Concreto Hidráulico. Colonia Pomarrosa.	108-SR-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$367,874	\$367,874	53.78	0	Metro Cuadrado	880	100.00	97.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300222897	Pavimentación de Concreto Hidráulico. Colonia Culvarium.	108-SR-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	845	100.00	42.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300222899	Pavimentación de Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura y Calle Benito Juárez, Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza y Avenida Chicomosel).	108-SR-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$707,912	\$707,912	81.15	0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	92.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300222900	Pavimentación de Concreto Hidráulico. Colonia Burócrata.	108-SR-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$922,956	\$922,956	74.66	0	Metro Cuadrado	540	100.00	78.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300222969	Promotores Comunitarios Y Prestadores de Servicio Social Para Vigilancia De Proyectos En Polígonos Habitac. Tuxtla Gutiérrez	2.7.1.-101-SR-04-00-04-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	100.00	0	Estímulo	24	100.00	100.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada		
CHP00130300225695	Estímulo A Promotores Comunitarios -		Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$80,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	0	Acción	5	100.00	100.00	Financiera : Obra Refrendada Física: Obra Refrendada	
CHP00130400228789	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio Chulha 2a. Seccion	1571	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal DE YAJALON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	\$1,758,315	100.00	0	Metro Cuadrado	211	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400228807	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio Belisario Dominguez	1202	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal DE YAJALON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,882,031	\$2,262,605	\$2,262,605	\$2,262,605	\$2,262,605	\$2,262,605	\$2,262,605	\$2,262,605	100.00	0	Metro Cuadrado	254	80.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400228815	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Acceso Al Polígono En El Barrio Loma Bonita	1582	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal DE YAJALON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,262,605	\$1,882,031	\$1,882,031	\$1,882,031	\$1,882,031	\$1,882,031	\$1,882,031	\$1,882,031	100.00	0	Metro Cuadrado	226	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400228829	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Barrio El Hospital Cabequera Municipal	1568	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal DE YAJALON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$539,836	\$539,836	\$539,836	\$539,836	\$539,836	\$539,836	\$539,836	\$539,836	100.00	0	Metro Cuadrado	65	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400229004	Sustitución De Drenaje Sanitario En El Barrio Linda Vista Cabequera Municipal	1580	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		H. Ayuntamiento Municipal DE YAJALON	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$788,466	\$788,466	\$788,466	\$788,466	\$788,466	\$788,466	\$788,466	\$788,466	100.00	0	Metro Lineal	95	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400229733	Curso De Orientación Y Prevención Para La Mitigación De Riesgos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-188D-02-01-04-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	8237 Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos		H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$76,711	\$75,307	\$75,307	98.17	0	Curso	240	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones	
CHP00130400230168	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	027-03-0013	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Recuerdo Rural	Subsidios	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$80,248	\$80,248	\$80,248	\$80,248	\$80,248	\$80,248	\$80,248	\$80,248	100.00	0	Documento	120	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230173	Pavimentación De Calle, Colonia Plan Chiapas	027-03-0014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	\$1,079,265	100.00	0	Metros Cuadrados	1,502	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230176	Pavimentación De Calle, Col. Julio Cesar Ruiz Ferró	027-03-0015	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$219,115	\$219,115	\$219,115	\$219,115	\$219,115	\$219,115	\$219,115	\$219,115	100.00	0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230181	Pavimentación De Calle, Colonia Jorge Obispo	027-03-0016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$554,859	\$554,859	\$554,859	\$554,859	\$554,859	\$554,859	\$554,859	\$554,859	100.00	0	Metro Cuadrado	776	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230191	Pavimentación De Calle, Colonia Julio Cesar Ruiz Ferró	027-03-0026	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	\$1,080,148	100.00	0	Metro Cuadrado	905	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230236	Diagnostico Integral Y Participativo	027-04-0046	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	0	Diagnostic	100	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230240	Taller De Prevención De Adicciones Y Basesbol	027-04-0045	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julián Quesadales	Rural	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$90,677	\$90,677	\$90,677	\$90,677	\$90,677	\$90,677	\$90,677	\$90,677	100.00	0	Taller	100	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230244	Talleres Para La Prevención De La Violencia Y Cine	027-04-0044	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$39,361	\$39,361	\$39,361	\$39,361	\$39,361	\$39,361	\$39,361	\$39,361	100.00	0	Taller	100	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230251	Adquisición De Un Camión Recolector De Basura	027-04-0036	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$833,999	\$833,999	\$833,999	\$833,999	\$833,999	\$833,999	\$833,999	\$833,999	100.00	0	Equipo	1,162	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230389	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario	027-04-0027	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$60,423	\$60,423	\$60,423	\$60,423	\$60,423	\$60,423	\$60,423	\$60,423	100.00	0	Lote	299	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230391	Cursos De Ingles Basico	027-04-0026	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$34,081	\$34,081	\$34,081	\$34,081	\$34,081	\$34,081	\$34,081	\$34,081	100.00	0	Curso	30	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones
CHP00130400230393	Talleres De Bordado Y Elaboración De Trajes De Chiapaneca	027-04-0025	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		h ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$27,456	\$27,456	\$27,456	\$27,456	\$27,456	\$27,456	\$27,456	\$27,456	100.00	0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera : Sin observaciones / Física: Sin observaciones

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Act de Med		Población	Avance Anual	Avance Acum	
CHP00130400230395	Estímulo De Promotoras Comunitarias	027-04-0024	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	100.00	80	Acción	6	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230397	Taller de Elaboración De Piñatas	027-04-0023	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$21,029	\$21,029	\$21,029	\$21,029	\$21,029	\$21,029	100.00	80	Taller	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230400	Talleres De Oratoria	027-04-0022	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$35,203	\$35,203	\$35,203	\$35,203	\$35,203	\$35,203	100.00	80	Taller	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230404	Taller De Bisutería Profesional	027-04-0021	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$53,934	\$53,934	\$53,934	\$53,934	\$53,934	\$53,934	100.00	80	Taller	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230409	Talleres De Bordado De Contado Regional	027-04-0020	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	100.00	80	Taller	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230413	Equidad De Género Y Elaboración De Papiotes Y Globos De Cantoya	027-04-0019	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$24,841	\$24,841	\$24,841	\$24,841	\$24,841	\$24,841	100.00	80	Taller	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230417	Clases De Regularización De Matemáticas	027-04-0018	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$27,103	\$27,103	\$27,103	\$27,103	\$27,103	\$27,103	100.00	80	Evento	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230421	Curso De Talabartería	027-04-0017	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	100.00	80	Curso	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230424	Talleres De Prevención Y Detección Del Cáncer De Mama	027-04-0016	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	\$50,693	100.00	80	Taller	80	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230428	Talleres De Prevención Y Detección Del Cáncer De Pédacata	027-04-0015	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$42,513	\$42,513	\$42,513	\$42,513	\$42,513	\$42,513	100.00	80	Acción	130	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230432	Talleres A Personas Con Capacidades Diferentes	027-04-0014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$102,399	\$102,399	\$102,399	\$102,399	\$102,399	\$102,399	100.00	80	Pieza	83	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230438	Curso De Elaboración De Monteras De Parachicos	027-04-0013	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$38,255	\$38,255	\$38,255	\$38,255	\$38,255	\$38,255	100.00	80	Curso	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230451	Curso De Computación	027-04-0012	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$30,711	\$30,711	\$30,711	\$30,711	\$30,711	\$30,711	100.00	80	Curso	40	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230455	Curso De Corte Y Confección	027-04-0011	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$35,363	\$35,363	\$35,363	\$35,363	\$35,363	\$35,363	100.00	80	Curso	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230458	Curso De Elaboración De Mascara Tradicional De Parachico	027-04-0010	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$37,751	\$37,751	\$37,751	\$37,751	\$37,751	\$37,751	100.00	80	Curso	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230462	Curso De Sastrería	027-04-0009	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$31,823	\$31,823	\$31,823	\$31,823	\$31,823	\$31,823	100.00	80	Curso	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230465	Talleres De Joyería	027-04-0008	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$30,108	\$30,108	\$30,108	\$30,108	\$30,108	\$30,108	100.00	80	Curso	30	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230470	Curso De Belleza	027-04-0007	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat Social	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	\$34,036	100.00	80	Curso	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230478	Introducción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Bochil	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento municipal	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$2,573,158	\$2,573,158	\$2,573,158	\$2,573,158	\$2,573,158	\$2,573,158	100.00	80	Red de Distribución	409	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230483	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (San Gabriel)	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	h	ayuntamiento	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	\$3,420,859	100.00	80	Red	605	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230485	Mejoramiento De Piso Firme	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	Rural	Subsidios	\$058	Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h	ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	\$3,552,000	100.00	80	Metro Cuadrado	528	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230492	Unidad Deportiva	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h	ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	80	Equipo	709	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230498	Casa De La Cultura	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h	ayuntamiento	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	\$6,488,939	100.00	80	Espacio Cultural	82,706	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230501	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Marcos Mendosa	Rural	Subsidios	\$204	Cultura Física	11-Educación Pública	h	ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	100.00	80	Cancha	406	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230504	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	\$204	Cultura Física	11-Educación Pública	h	ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	\$1,611,520	100.00	80	Cancha	608	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230509	Sanamiento Y Retiro De Residuos Sólidos En El Río Grijalva	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	\$071	Programa de Empleo Temporal (PET)	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	h	ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	80	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	\$333,060	100.00	80	Journal	42	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
CHP00130400230789	Costruccion Del Parque	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcooc	Rural	Subsidios	\$175	Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h	ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	100.00	80	Curso	240	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA	
CHP00130400230794	Costruccion De Barrio Yalcooc	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcooc	Rural	Subsidios	\$175	Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	h	ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	80	Persona	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Med. de Med.	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130400230947	Rehabilitación Del Dargua Infantil Arcofitis Del Niño 1a. Etapa	1208	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento municipal Yajalón, Chiapas.	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,822,000	\$2,822,000	\$1,161,000	\$2,822,000	\$2,822,000	\$500,000	\$500,000	17.72	\$1,161,000		Cuadrado	16,301	100.00	35.00	Financiera : Obra en proceso de ejecución (Física) / Financiera :	
CHP00130400230974	Construcción De Parque	-	Chiapas	Las Margaritas	Yalcoo	Rural	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	0		Curso	4	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA	
CHP00130400232285	Introducción De Energía Eléctrica, Colonia El Mirador	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Energía	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	0	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	\$348,168	100.00	0		Red	216	100.00	100.00	Física: / Registro: Financiera :
CHP00130400234016	Parque Las Margaritas	-	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	\$1,485,000	100.00	0		Obra	5,660	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA	
CHP00130400237830	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio Linda Vista Cabeceza Municipal	1574	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	\$1,703,030	100.00	0		Metro Cuadrado	205	100.00	100.00	Física: / Registro: Financiera :	
CHP00130400239162	Suministro Y Colocación De Techumbre	PDD-150	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	0		Vivienda	600	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA AL 100 CON	
CHP00130400239406	Ampliación De Canal Pluvial A Base De Muro De Mampostería Y Fian Zapateado De Piedra, Barrio Santa Cecilia	070191ME010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	\$404,887	100.00	0		Metro Lineal	330	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239461	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Comitán De Domínguez	070191ME004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	0		Metro Lineal	692	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239517	Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio La Pileta	070191ME011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	\$547,507	100.00	0		Metro Lineal	448	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239538	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico, Barrio San Martín	070191ME008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	\$1,785,781	100.00	0		Metro Cuadrado	1,453	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239572	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Belluario Domínguez	070191ME001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	\$2,415,194	100.00	0		Metro Cuadrado	1,965	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239607	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico, Barrio El Rosario	070191ME002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	\$1,229,698	100.00	0		Metro Cuadrado	1,001	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239628	Construcción De Garaliciones Y Banquetas, Barrio El Jordán	070191ME003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	\$223,254	100.00	0		Metro Cuadrado	184	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239656	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Bellisario Domínguez	070191ME005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	0		Metro Lineal	32	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239685	Construcción De Parque Recreativo Xv, Barrio El Veinticinco	07019BMF001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	100.00	0		Obra	16,035	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400239704	Parque Deportivo Tenam, Fraccionamiento Tenam	07019BMF002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	0		Obra	6,390	100.00	100.00	Financiera : / Registro: SISTEMA
CHP00130400240976	Construcción De 64 Baños Con Tinaco, Rancharía Bolantón	SI3DZP07003676	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	64	64.00	100.00	Financiera : / Registro: X
CHP00130400241476	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av Zaragoza Entre Calle 1ro De Mayo Y SE0701X0970001 Callejon Zarco/ Callejon Libertad Entre Av. Nacional Y Av. Zaragoza	SE0701X0970001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	\$048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	\$1,412,253	100.00	0		Metro Cuadrado	35,322	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA
CHP00130400241540	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC01001X0971325	Chiapas	Tonalá	Nuevo Benito Juárez	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	\$2,024,750	100.00	0		Obra	149	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA AL 100 / Física: OBRA
CHP00130400244708	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Artículo 27	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	\$1,275,095	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	360	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244750	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	\$3,134,609	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	1,011	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244774	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Los Altos	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	\$1,841,804	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	520	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244802	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	\$1,965,772	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	700	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244832	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	\$1,629,288	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	460	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244858	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	\$1,452,192	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	411	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA
CHP00130400244882	Construcción De Baños Ecológicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	Rural	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	\$956,321	100.00	0		Letrina, Metros Cúbicos	271	100.00	100.00	Financiera : / Registro: OBRA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio Especifico								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Ad de Med	Población
CHP00130400244912	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Paraíso	Rural	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	\$1,912,643	100.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	540	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA
CHP00130400244983	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	El Salvador	Rural	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$832,354	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	\$832,536	100.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA
CHP00130400245005	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo México	Rural	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	\$2,656,448	100.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA
CHP00130400245030	Construcción De Baños Ecologicos	-	Chiapas	Las Margaritas	La Gloria	Rural	Subsidios	5216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	\$513,580	100.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA
CHP00130400245167	Construyendo Agencia Hacia Una Salud Sexual y Reproductiva Libre De Violencia. Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-TB-03-00-15-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez		Cobertura municipal	Subsidios	8013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender asuntos de la mujer	35-Comisión Nacional de los Derechos Humanos	H. Ayuntamiento Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,756	\$694,756	99.25	0	Campaña	930	100.00	100.00	Financiera / Abono / Presupuesto al de \$5,243,52 / Física / Proyecto
CHP00130400245414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio San Francisco, Col. Pádel Ma	01	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,424,697	\$1,424,697	\$1,424,697	\$1,424,697	\$1,424,697	\$0	\$0	0.00	0	Metro Lineal	290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400245521	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Col. Unitaria	02	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,968	\$547,968	\$547,968	\$547,968	\$547,968	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	286	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400245552	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Barrio La Esperanza	03	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$774,243	\$774,243	\$774,243	\$774,243	\$774,243	\$774,243	\$774,243	100.00	0	Metro Lineal	253	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400245642	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Barrio La Esperanza	04	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$670,900	\$670,900	\$670,900	\$670,900	\$670,900	\$670,900	\$670,900	100.00	0	Metro Lineal	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400245667	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio La Esperanza	05	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,955,058	\$1,955,058	\$1,955,058	\$1,955,058	\$1,955,058	\$1,955,058	\$1,955,058	100.00	0	Metro Lineal	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400254910	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Bacheo)	027-1	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	\$1,982,353	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	14,212	100.00	100.00	Financiera / Física / LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100%
CHP00130400254914	Ampliación Del Edificio Deseco En El Barrio Los Olvidados	06	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$1,315,638	\$0	\$0	0.00	0	Obra	2,200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA
CHP00130400254959	Construcción De Módulos Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts. En El Jardín De Niños 5 De Febrero Clave 07dcd1956k	PT-01-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400254967	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	028-2	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	\$996,364	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	973	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257028	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En La Esc. Prim. Bilingüe Angel Albino Corzo Clave 07dcb3207a	PT-02-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	0	Aula	120	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257195	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 07dcd1988c	PT-03-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	0	Aula	80	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257242	Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 Mts En El Cobach Plantel 61 Clave 07dcd0062a	PT-04-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	0	Aula	250	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257330	Construcción De Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts En El Jardín De Niños Gabriela Mistral Clave 07dcd1988c	PT-05-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257358	Construcción De Sanitarios De 5.00 X 6.00 Mts. En La Escuela Primaria Bilingüe Angel Albino Corzo Clave 07dcb3207a	PT-06-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400257402	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El Jardín De Niños 5 De Febrero Clave 07dcd1956k	PT-07-2013	Chiapas	Chanal		Cobertura municipal	Subsidios	5071 Programa de Empleo Temporal (PET)	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	0	Aula	80	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA AL 100%
CHP00130400258012	Equipamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humedo	093-04-15	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	5185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAD)	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Máquina	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA CONCLUIDA AL 100%
CHP00130400258074	Equipamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humedo	093-04-16	Chiapas	Tenejapa	Juxtlaj	Rural	Subsidios	5185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAD)	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	0	Máquina	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA CONCLUIDA AL 100%
CHP00130400259328	Substitución De Drenaje Sanitario En Cab. Municipal Sa. Sur Poniente 1581 Barrio Hospital		Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	\$499,589	100.00	0	Obra	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA CONCLUIDA AL 100%
CHP00130400259328	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Sa Sur Poniente Barrio Hospital	1569	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	\$1,713,034	100.00	0	Metro Cuadrado	226	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA CONCLUIDA AL 100%
CHP00130400259386	Adquisición De Un Camión Rescolector Y Computador De Basura Para El Uso De Cabeceira Municipal	0026	Chiapas	Yajalón	Yajalón	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALÓN, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	100.00	0	Equipo	34,028	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / OBRA CONCLUIDA AL 100%

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Observaciones							
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Ad. de Met.	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130400260477	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, PDSP-226 En El Barrio Guadalupe		Chiapas	Socotlán	Chertura municipal	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	\$1,070,993	100.00	0	0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	497	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA / Física: /	
CHP00130400262415	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	062-03-0014	Chiapas	Ostuacán	Nueva Alamosa	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,090,133	\$3,090,133	\$3,090,133	\$3,090,133	0	0	0	0.00	0	0	Metro Cuadrado	0	10.00	10.00	Financiera : Solo se firmó contrato / Física: /	
CHP00130400262706	Pavimentación De Calles San Isidro Con Concreto Hidráulico	062-0-0013	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,672,585	\$1,672,585	\$1,672,585	\$1,672,585	\$334,517	\$334,517	\$334,517	20.00	0	0	Metro Cuadrado	0	70.00	10.00	Financiera : Solo se liberó anticipo / Física: /	
CHP00130400262990	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica 3a. Etapa	062-03-0001	Chiapas	Ostuacán	Playa de Piedra 3da. Sección	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,953,796	\$2,030,493	\$2,030,493	\$2,030,493	68.74	0	0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera : Falta emitir finiquito / Física: /	
CHP00130400262553	Suministro Y Colocación De Techumbre En El Municipio De Tonala, Chiapas	SH060012097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	\$3,645,880	100.00	0	0	Metro Cuadrado	1,796	100.00	100.00	Financiera : OBRA TERMINADA AL 100% / Física: /	
CHP00130400265724	Construcción De 144 Viviendas Rurales	093-03-93	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	\$30,186,710	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	720	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA CON	
CHP00130400265973	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03-95	Chiapas	Tenejapa	Amaguil (Patio Amplio)	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	\$10,481,497	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266091	Construcción De 144 Viviendas Rurales	093-03-94	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$30,186,710	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	720	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400265215	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03-95	Chiapas	Tenejapa	Amaguil (Patio Amplio)	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,481,497	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266272	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-96	Chiapas	Tenejapa	Malón Candán	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266361	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-97	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266437	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-98	Chiapas	Tenejapa	Juxalja	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266514	Construcción De 290 Viviendas Rurales	093-03-99	Chiapas	Tenejapa	Mataam	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,792,680	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	1,450	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266564	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03-100	Chiapas	Tenejapa	Navil	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266626	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-101	Chiapas	Tenejapa	Pactatón	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266675	Construcción De 45 Viviendas Rurales	093-03-102	Chiapas	Tenejapa	El Barrio	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,433,347	\$1,886,569	\$1,886,569	\$1,886,569	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266720	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-103	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266766	Construcción De 30 Viviendas Rurales	093-03-104	Chiapas	Tenejapa	Sibaniljá Pooctum	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,288,898	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266805	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-105	Chiapas	Tenejapa	Chilaltonic	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266862	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-106	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266887	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-107	Chiapas	Tenejapa	Crus Pilar	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266918	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-108	Chiapas	Tenejapa	Chuljá	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266957	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-109	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	0	0	0	0.00	0	0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: OBRA EN	
CHP00130400266994	Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio, Tuxtla Gutiérrez	2.7.1.-101-S0-01-02-04-022,041,043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$299,906	\$297,792	\$297,792	99.30	0	0	Evento	215	100.00	100.00	Financiera : Obra Finiquitada a. Mecía de Recursos Federal \$179,943.00 Municipal \$19,963.00 / Física: Proyecto Terminado

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa	Fondo								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	dad de Med	Población
CHP00130400267006	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-110	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267032	Modernización y Ampliación Del Camino Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 000 Al Km 6 000	004-03-0948	Chiapas	Altamirano	Belisario Domínguez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,705,129	\$10,705,129	\$10,705,129	\$10,705,129	\$10,705,129	\$10,705,129	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	FINIQUITO DE OBRA CON MEXCLA DE	
CHP00130400267046	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-111	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267065	Desarrollo Comunitario En La Colonia Democrática, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-08-00-04-23,28,32,36,58	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$406,963	\$404,461	\$404,461	99.39	\$0	Taller	84,783	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267083	Construcción De 15 Viviendas Rurales	093-03-112	Chiapas	Tenejapa	Yaichuch	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,144,449	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267113	Prevención Y Atención De La Violencia En La Colonia Democrática, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-08-00-04-39,60,61,62,64	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$810,189	\$809,180	\$809,180	99.88	\$0	Taller	505	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267116	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-113	Chiapas	Tenejapa	Yanch'En	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267160	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-114	Chiapas	Tenejapa	Cruc Talbatic	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267187	Ampliación De Las Capacidades Laborales En La Colonia Las Granjas, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-26,27,33,35	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$511,111	\$505,029	\$505,029	98.81	\$0	Curso	205	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267200	Construcción De 20 Viviendas Rurales	093-03-115	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$4,192,599	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267247	Construcción De 25 Viviendas Rurales	093-03-116	Chiapas	Tenejapa	Bajchón	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267258	Desarrollo Comunitario En La Colonia Las Granjas, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-02-01-04-24,29,30,34,44	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$176,270	\$175,472	\$175,472	99.55	\$0	Taller	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267286	Construcción De 30 Viviendas Rurales	093-03-117	Chiapas	Tenejapa	Jomanichin	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,288,398	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN
CHP00130400267310	Desarrollo Comunitario En Las Colonias Nueva Estrella, Paseo Del Bosque Y Kilometro 4, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-08-00-04-25,37,42	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$364,445	\$363,883	\$363,883	99.85	\$0	Taller	175	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA EN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Ad de Med	Población	Avance Anual	Avance Acum
CHP00130400267312	Modernización y Ampliación Del Camino Altamirano - Belisario Domínguez, Tramo Del Km 0 000 Al Km 40 000, Subtramo A Modernizar Del Km 6 000 Al Km 7 000	004-03-0068	Chiapas	Altamirano	Belisario Domínguez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	\$9,912,156	100.00	00	Kilometro	3,000	100.00	100.00	Financiera / OBRA CON RECICLAJE DE RECURSO	
CHP00130400267353	Construcción De 10 Viviendas Rurales	093-03-118	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,096,299	\$419,260	\$419,260	\$419,260	00	00	00	0.00	00	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera / Obra Finiquitada a Mezcla de Recursos Federales OBRA EN
CHP00130400267367	Desarrollo Comunitario De La Colonia San José Turán, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-S8-03-00-04-59,63,65,66	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$790,803	\$790,803	99.32	00	Taller	445	100.00	100.00	Financiera / Obra Finiquitada a Mezcla de Recursos Federales \$57,343.00 Municipal \$238,862.00 Proyecto Terminado.
CHP00130400267396	Construcción De 6 Viviendas Rurales	093-03-119	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,257,780	\$251,556	\$251,556	\$251,556	00	00	00	0.00	00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera / Registro OBRA EN
CHP00130400267405	Desarrollo Comunitario En La Colonia San Pedro Progresivo, Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-S8-02-01-04-31,38,40	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,600	\$583,598	\$583,598	100.00	00	Taller	330	100.00	100.00	Financiera / Obra Finiquitada a Mezcla de Recursos Federales \$30,150.00 Municipal \$233,440.00 / Física: Proyecto Terminado.
CHP00130400267451	Construcción De 25 Viendas Rurales	093-03-120	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$5,240,748	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	00	00	00	0.00	00	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera / Registro OBRA EN
CHP00130400267487	Construcción De 50 Viviendas Rurales	093-03-121	Chiapas	Tenejapa	Majocik	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,481,497	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	00	00	00	0.00	00	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera / Registro OBRA EN
CHP00130400267525	Construcción De 15 Viviendas Rurales	093-03-122	Chiapas	Tenejapa	Mercedes	Rural	Subsidios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$3,144,449	\$628,890	\$628,890	\$628,890	00	00	00	0.00	00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera / Registro OBRA EN
CHP00130400269464	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias, Colonia Carmen Maravillas	0988D0301030061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,870	\$99,870	\$99,870	99.87	00	Metro Lineal	418	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269511	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada En La Localidad Barrio Guadalupe	079-823-POPEADAAPRI-0034	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	\$1,082,908	100.00	00	Metro Cuadrado	385	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE - SISTEMA PARA AL	
CHP00130400269535	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia Nuevo Milenio	0988D07030300261008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$538,969	\$538,969	\$538,969	\$538,969	\$537,100	\$537,100	\$537,100	99.65	00	Metro Cuadrado	406	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269564	Pavimentación Mixta De Calles, Colonia María Eugenia	0988D07030300361008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,517,893	\$1,516,082	\$1,516,082	\$1,516,082	99.88	00	Metro Cuadrado	1,140	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269593	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas Del Rey	0988D02010300461008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,308,389	\$2,303,828	\$2,303,828	\$2,303,828	99.80	00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	1,774	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269617	Descargas Sanitaria, Colonia Colinas Del Rey (2)	0988D01010300561008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,960	\$2,655,880	\$2,655,880	\$2,655,880	100.00	00	Metro Lineal	2,108	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269643	Construcción Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla	0988D01020300461008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,365,279	\$1,362,850	\$1,362,850	\$1,362,850	99.82	00	Metro Lineal	802	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269676	Construcción De Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla (2)	0988D01020300761008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	\$1,668,790	100.00	00	Metro Lineal	149	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE	
CHP00130400269701	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Colonia Luis Donado Colosio	0988D02010300861008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,729	\$1,464,320	\$1,464,320	\$1,464,320	99.97	00	Metro Lineal	1,361	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269738	Pavimentación De Calle Miguel Roldán Entre Juan Aldama Y Calle 6, Colonia Indeco Cebadilla	0988D07030300961008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,975,801	\$1,974,159	\$1,974,159	\$1,974,159	99.92	00	Metro Cuadrado	1,974	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269772	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Las Flores Entre Calles Germanos Y Calle Tulipan	0988D07010301061008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,797,606	\$1,796,095	\$1,796,095	\$1,796,095	99.92	00	Metro Cuadrado	455	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269847	Construcción De Interceptor Pluvial Eje Oriente Entre Eje Sur Y Eje Norte, Colonia Indeco Cebadilla	0988D01020301161008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$794,552	\$794,552	\$794,552	\$794,552	\$791,836	\$791,836	\$791,836	99.66	00	Metro Lineal	468	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE
CHP00130400269920	Pavimentación Mixta De Calle En La Avenida Juan Aldama Desde La Calle 6 Hasta La Calle Ignacio Aliende, Colonia Indeco Cebadilla	0988D07030301261008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	8048 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,372,564	\$2,372,564	\$2,372,564	\$2,372,564	\$2,369,882	\$2,369,882	\$2,369,882	99.89	00	Metro Cuadrado	1,930	100.00	100.00	Financiera / GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo		Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Convenio	Específico						Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	dad de Med	Población
CHP00130400269953	Pavimentación De Calles En Calle Emiliano Zapata	079-R23-POPADEPRIR-0025	Chiapas	San Fernando	El Progreso Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$569,304	\$569,304	\$569,304	\$569,304	\$569,304	\$569,304	\$569,304	100.00	00	Metro Cuadrado	1,913	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al Financiera
CHP00130400270069	Pavimentación De Calles (Barrio Buena Aires)	079-R23-POPADEPRIR-0026	Chiapas	San Fernando	El Progreso Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	\$533,311	100.00	00	Metro Cuadrado	520	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al Financiera
CHP00130400270236	Pavimentación De Calles	079-R23-POPADEPRIR-0059	Chiapas	San Fernando	Terrero Copalar Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$214,476	\$214,476	100.00	00	Metro Cuadrado	433	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al Financiera
CHP00130400270365	Taller De Prevencion Integral Comunitario	040-04-0025	Chiapas	Huixtla	Huixtla Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	\$159,714	100.00	\$159,714	Taller	120	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400271130	Taller De Nutricion	040-04-0023	Chiapas	Huixtla	Huixtla Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	\$109,838	100.00	00	Evento	100	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400271938	Pavimentacion Mixta De Calles Ignacio Allende Entre Boulevard Josefa Ortiz De Dominguez Y Av. Juan Aldama, Colonia Indeco Cebadilla	0988E07030301361008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,654,006	\$2,652,193	\$2,652,193	\$2,652,193	99.93	00	Metro Cuadrado	227	100.00	100.00	REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE Financiera
CHP00130400271992	Pavimentacion Mixta De Calle Flor Blanca Entre Avenida Juan Aldama Y Entropque Calle Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	0988E07030301461008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	municipio de tapachula, chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,085,051	\$2,083,176	\$2,083,176	\$2,083,176	99.91	00	Metro Cuadrado	1,735	100.00	100.00	REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE Financiera
CHP00130400272010	Pavimentacion Mixta De Calle Flor Blanca Entre Entropque Flor Blanca Y Camino A La Fita, Colonia Indeco Cebadilla	0988E07030301561008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,948,506	\$1,946,754	\$1,946,754	\$1,946,754	99.91	00	Metro Cuadrado	1,138	100.00	100.00	REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE Financiera
CHP00130400272023	Pavimentacion Mixta De Calles, Colonia Indeco Cebadilla	0988E07030301661008A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez Urbano	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,284,567	\$2,282,513	\$2,282,513	\$2,282,513	99.91	00	Metro Cuadrado	1,859	100.00	10.00	REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE Financiera
CHP00130400272502	Construccion De 16 Viviendas - Localiad El Limon	012-03-0024	Chiapas	Berriozábal	El Limón Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,044,480	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$1,198,388	\$599,194	\$599,194	50.00	00	Vivienda	55	100.00	50.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400272509	Construccion De 21 Viviendas- Vistahermosa	012-03-0025	Chiapas	Berriozábal	Vistahermosa Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	\$1,572,884	100.00	00	Vivienda	258	100.00	100.00	Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA Financiera	
CHP00130400272518	Construccion De 11 Viviendas-Santa Martha	012-03-0026	Chiapas	Berriozábal	Santa Martha Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	\$823,891	100.00	00	Vivienda	365	100.00	100.00	Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA Financiera
CHP00130400273032	Construccion De Domo Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Fral. Ignacio Saragosa, Clave: O78p2839	ej0102001018	Chiapas	Coapilla	Coapilla Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento De Coapilla, Chiapas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	\$1,136,844	100.00	00	Obra	293	100.00	100.00	concluida / Física: / Registro: la obra Financiera
CHP00130400273791	Construccion De Viviendas-Santa Martha	012-03-0026	Chiapas	Berriozábal	Santa Martha Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	\$718,080	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA Financiera
CHP00130400274037	Construccion De Viviendas - Vistahermosa	012-03-0025	Chiapas	Berriozábal	Vistahermosa Rural	Subsidios	0058 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	100.00	00	Vivienda	85	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA Financiera
CHP00130400274928	Construccion De Viviendas-El Limon	012-03-0024	Chiapas	Berriozábal	El Limón Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	\$1,044,480	100.00	00	Vivienda	55	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA PAGADA DE Financiera
CHP00130400275056	Construccion De 100 Vivienda Basica De Vivienda Rural	2002103	Chiapas	Aldama	Revolución Fiu Rural	Subsidios	0117 Programa de Vivienda Rural	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	\$10,291,089	100.00	00	Vivienda	498	100.00	100.00	ES MEZCLA DE RECURSOS FISM Financiera
CHP00130400275156	Construccion De Viviendas-El Berlin	01	Chiapas	Berriozábal	Berlin Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,958,400	\$1,958,400	\$1,958,400	\$1,958,400	\$1,958,400	\$979,200	\$979,200	50.00	00	Vivienda	658	100.00	50.00	Física: / Registro: OBRA AL 100% QUEDA Financiera
CHP00130400275275	Construccion De Viviendas-El Sabinito	02	Chiapas	Berriozábal	El Sabinito Rural	Subsidios	0058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$1,370,880	\$685,440	\$685,440	50.00	00	Vivienda	376	100.00	100.00	Física: / Registro: OBRA TERMINADA Financiera
CHP00130400275472	Taller Empoderamiento De La Mujer Y Baile De Zumba	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	\$111,206	100.00	\$239	Taller	28,128	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400275497	Curso De Cultora De Belleza	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	\$123,746	100.00	00	Taller	28,121	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400275521	Curso De Floricultura Y Jardineria	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	\$137,718	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Física: / Registro: SISTEMA: Financiera
CHP00130400275522	Suministro Y Colocacion De Techumbre	020-0086	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Subsidios	\$216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,839,500	\$1,839,500	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	\$1,295,243	70.41	00	Metro Cuadrado	1,415	58.00	58.00	Física: / Registro: X Financiera

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ámbito								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		dad de Med	Población
CHP00130400275541	Curso Basico De Ingles	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275552	Taller Preventivo De Alcohollismo Y Drogadiccion Y Taller De Musica	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	\$63,358	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275567	Estimulo A Promotores	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	\$29,160	100.00	00	Apoyo	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275582	Curso De Confecciones Y Blancos	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	\$129,270	100.00	00	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275595	Prevenccion De Cancer Cervicouterino	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	100.00	00	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275599	Curso De Gastronomía	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	\$105,819	100.00	00	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275603	Tutoría De Regularización	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	\$57,940	100.00	00	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275607	Prevenccion De Cancer De Mama	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	\$149,690	100.00	00	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275615	Taller De Empoderamiento De La Mujer Y Baile De Zumba	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	\$66,723	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275632	Curso De Repostería	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	\$80,653	100.00	00	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275636	Prevenccion De Cancer De Prostata	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Salud	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	\$57,842	100.00	00	Atención médica	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275674	Prevenccion De Violencia Comunitaria Erradicando Las Adicciones En Los Jóvenes	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	\$62,860	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275680	Diagnostico Integral Y Participativo	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	100.00	00	Diagnóstico	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275687	Prevenccion De Las Adicciones En Los Jóvenes	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0048	Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	\$90,144	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275703	Contraloría Social	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275708	Red Social	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275713	Taller De Musica	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$9,900	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275724	Curso De Tae Kwon Do	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	00	Curso	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275738	Taller De Prevenccion De Violencia Familiar	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275747	Taller Habilidades Para La Vida	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	00	Taller	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275759	Comemoracion Alusivas A La No Violencia	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	\$9,800	100.00	00	Evento	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275782	Apoyo A Promotor Comunitario	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	00	Promotor	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275790	Apoyo A Prestador De Servicios Social	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	00	Persona	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275797	Materia De Apoyo	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	00	Apoyo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
CHP00130400275802	Remodelacion Del Parque Central	-	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Subsidios	0175	Rescate de espacios públicos	20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013		\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	\$712,800	100.00	00	Metro Cuadrado	28,120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	dad de Met		Población	Avance Anual	Avance Acum
CHP00130400280193	Cursos de Inglés Básico (Villaflores Polígono 7057 y 7058)	071081DS001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	\$131,449	100.00	0	Curso	80	5.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280215	Cursos de Inglés Intermedio (Villaflores Polígono 7057 y 7058)	071081DS011	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	\$131,495	100.00	0	Curso	80	5.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280216	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Colector) (Barrio Bajal)	Habitat002	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	\$463,812	100.00	0	Metro Lineal	386	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280222	Construcción De Viviendas	FOMHAPO 01	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotochén	Rural	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural		H. INSTITUCION MUNICIPAL	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,912	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	\$1,496,911	100.00	0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera : / Física: FONHAPO: \$ 1,360,000.00; BENEFICIAR Financiera
CHP00130400280226	Talleres De Prevención Y Detección De Cáncer Cervicoc (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081DS013	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	\$148,772	100.00	0	Taller	260	9.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280232	Talleres De Prevención Y Detección De Enfermedades Crónicas Degenerativas Del Hombre (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081DS009	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	\$149,972	100.00	0	Taller	285	15.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280233	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Centro)	Habitat003	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	\$1,214,847	100.00	0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280242	Talleres Del Uso Y Manejo Sustentable Del Agua (Villaflores Polígonos 7057 Y 7058)	071081DS014	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	\$59,965	100.00	0	Taller	600	20.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280246	Cursos De Telecomunicaciones (Villaflores Polígono 7057)	071081DS004	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	100.00	0	Curso	20	2.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280251	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	Habitat004	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	\$562,479	100.00	0	Metro Lineal	467	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280259	Talleres De Prevención De Embarazos No Deseados (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081DS008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	\$28,439	100.00	0	Taller	300	10.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280265	Talleres De Prevención Y Detección De Enfermedades Gastrointestinales (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081DS015	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	\$132,403	100.00	0	Taller	520	20.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280268	Construcción De Viviendas (Barrio Mirador)	FOMHAPO 04	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural		H. INSTITUCION MUNICIPAL	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	\$589,637	100.00	0	Vivienda	43	100.00	100.00	Financiera : / Física: FONHAPO: \$ 544,000.00
CHP00130400280301	Construcción De Viviendas	FOMHAPO 05	Chiapas	San Andrés Duraznal	Rivera Calana	Rural	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural		H. INSTITUCION MUNICIPAL	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	\$1,628,530	100.00	0	Vivienda	143	100.00	100.00	Financiera : / Física: FONHAPO: \$ 1,468,800.00; BENEFICIAR Financiera
CHP00130400280321	Cursos De Cocina Saludable (Villaflores Polígono 7057)	071081DS003	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	\$49,678	100.00	0	Curso	36	3.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280328	Cursos De Panadería (Villaflores Polígono 7057)	071081DS017	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	\$74,668	100.00	0	Curso	60	3.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280331	Construcción De Viviendas (Barrio El Palmar)	FOMHAPO 06	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural		H. INSTITUCION MUNICIPAL	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$594,201	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	\$594,200	100.00	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera : / Física: FONHAPO: \$ 544,000.00
CHP00130400280332	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico (Barrio Reforma)	Habitat005	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	\$1,442,712	100.00	0	Metro Cuadrado	1,180	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280336	Talleres De Integración De Jóvenes En Acción Hacia El Desarrollo con Equidad (Villaflores Polígono 7057 Y 7058)	071081DS016	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	\$73,442	100.00	0	Taller	200	10.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280353	Sustitución Red De Drenaje Sanitario (Colector Sur)	Habitat006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	\$802,287	100.00	0	Metro Lineal	664	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280356	Equipoamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Profra. Josefa Gómez Cruz (Sa Rapa) (Villaflores Polígono 7057)	071081MS008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	0	Lote	50	4.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280362	Construcción De Viviendas (Barrio Duraznal)	FOMHAPO 07	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Subsidios	8117 Programa de Vivienda Rural		H. INSTITUCION MUNICIPAL	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$186,019	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	\$186,018	100.00	0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera : / Física: FONHAPO: \$ 163,200.00
CHP00130400280368	Diagnostico Integral Y Participativo (Villaflores Polígono 7057)	071083DS005	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	\$133,135	100.00	0	Documento	5,132	1.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO
CHP00130400280379	Ampliación Del Canal Pluvial (Barrio San Carlos, 20 De Noviembre Y Reduñales)	Habitat007	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	\$803,796	100.00	0	Metro Lineal	664	100.00	100.00	Financiera : / Física: Obra concluida
CHP00130400280382	Estudios A Promotores Comunitarios (Villaflores Polígono 7057)	071083DS006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	20-Desarrollo Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	\$19,225	100.00	0	ESTIMULO	3	3.00	100.00	Financiera : / Física: ESTE PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
								Programa	Fondo								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	dad de Med	Población	Avance Anual	Avance Cum	
CHP00130400280399	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio Santa Catarina)	Habitat008	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	\$934,179	100.00	00	Metro Lineal	771	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280402	Talleres De Educación Sexual Y Prevención De La Violencia Y El Maltrato Infantil (Villaflores Polígono 7057)	071083DS004	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	\$58,336	100.00	00	Taller	300	10.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280420	Talleres De Prevención De Adicciones Para Adolescentes Y Jóvenes (Villaflores Polígono 7057)	071083DS002	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8048	Programa Habitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$149,982	\$149,982	\$149,982	\$149,982	\$149,982	\$149,982	\$149,982	100.00	00	Taller	441	21.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280534	Construcción De Viviendas (Villaflores)	Fonhago001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	8058	Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	\$2,905,160	100.00	00	Vivienda	302	55.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280685	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (N.C.P. La Ciénega)	PDZP001	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	\$344,682	100.00	00	Poste	112	7.00	7.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280730	Ampliación Red De Energía Eléctrica (Barrio La Lomita El Mirador) (Cerro Ma. Garza)	PDZP002	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$768,330	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	\$2,017,379	100.00	00	Poste	6,724	22.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400280750	Introducción De Red De Energía Eléctrica (Carmen El Santuario)	PDZP003	Chiapas	Villaflores	Caymen el Santuario	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,017,379	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	\$768,330	100.00	00	Poste	108	39.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281580	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	PDZP004-03-001	Chiapas	Altamirano	El Triunfo	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	\$7,398,451	100.00	00	Sistema	846	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281617	Construcción De Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario	PDZP004-03-002	Chiapas	Altamirano	Jalisco	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	\$8,807,838	100.00	00	Sistema	451	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281685	Suministro Y Construcción De Techumbre En El Municipio De Altamirano	PDZP004-03-100	Chiapas	Altamirano	Nueva Jerusalén	Rural	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	\$859,000	100.00	\$1,720	Vivienda	304	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281783	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De 18x30 Mts	099-R23-POPEDAPRIE-001	Chiapas	La Trinitaria	Libertad Iro. de Suco	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	\$1,495,810	100.00	00	Cancha	0	1.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281813	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada De 18x30 Mts	099-R23-POPEDAPRIE-002	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	\$1,501,190	100.00	00	Cancha	0	1.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP00130400281873	Suministro Y Colocación De Techumbre	1274315-DSH-02P-160	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	\$216	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	\$1,059,500	100.00	00	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP13130200146428	Equipamiento	EQUIPAMIENTO 01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$6,145,886	\$6,145,886	\$6,145,886	\$6,145,886	\$6,102,126	\$6,102,126	\$6,102,126	99.29	00	POLICIA	158,027	100.00	99.29	Financiera ; / Física; Obra Concluida		
CHP13130200146479	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	PREVENCIÓN DEL DELITO 02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,799,720	\$1,799,720	\$1,799,720	89.99	00	POLICIA	158,027	100.00	89.99	Financiera ; / Física; Obra Concluida		
CHP13130200150011	Rehabilitación De Energía Eléctrica, Fraccionamiento Santa Fe	027-R23-POPEDAPRIE-0064	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento Energía	Energía	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	\$1,159,771	100.00	00	Poste	3,655	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP13130200150028	Pavimentación De Calles (Calle San Francisco de Asís), Barrio Ampliación Benito Juárez	027-R23-POPEDAPRIE-0060	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	100.00	00	Metros Cuadrados	1,054	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP13130200150052	Pavimentación De Calles (Calle Niño Flores), Barrio Ampliación Benito Juárez	027-R23-POPEDAPRIE-0062	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	100.00	00	Metros Cuadrados	1,710	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP13130200150075	Pavimentación De Calle (Prolongación Covadonga A La Unidad Deportiva), Barrio San Jacinto	027-R23-POPEDAPRIE-0061	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	100.00	00	Metros Cuadrados	1,295	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida	
CHP13130200150090	Pavimentación De Calle, Colonia Ángel Vásquez	027-R23-POPEDAPRIE-0063	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$0	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	100.00	00	Metros Cuadrados	809	100.00	100.00	Financiera ; / Física; Obra Concluida

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Situación Ejecut	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	dad de Med	Población	Avance Anua
CHP13130200153877	Pavimentación En Tramos Aislados Con Concreto Hidraulico	SE-01	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Verjel Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$624,775	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	220	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE TERMINADA EN SU
CHP13130200153933	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal	SE-02	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	198	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE TERMINADA EN SU
CHP13130200153944	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	SE-03	Chiapas	Mazapa de Madero	Nuevo Paraíso Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	210	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE TERMINADA EN SU
CHP13130200168673	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	SE-04	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	7,200	100.00	100.00	Financiera : LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE TERMINADA EN SU