

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones								
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP0030300219729	Construcción De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts. (Viejo San Luis)	004-03-0039	Chiapas	Altamirano	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$457,479	\$457,479	\$457,479	\$457,479	\$457,479	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0030400262786	Suministro Y Colocacion De Techumbre (urbano) A Base De Laminas Sintetico Alum Oxidables De 1.64 M De Largo Y Canal Monton De 1x1/2	004-03-0084	Chiapas	Altamirano	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370,726	\$370,726	\$370,726	\$370,726	\$370,726	\$185,363	\$185,363	50.00	\$0	Vivienda	245	100.00	100.00	Financiera: pago de estimación 01 y finiquito, así como retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 01 y finiquito / Registro: pago de estimación 01 y finiquito, así como retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0010400262885	Construcion De Cancha Deportiva Emad 169 Clave 07mesoo96u	004-03-0086	Chiapas	Altamirano	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$827,330	\$827,330	\$827,330	\$827,330	\$827,330	\$567,508	\$567,508	68.60	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera: pago de estimación 01 y finiquito / Física: pago de estimación 01 y finiquito / Registro: pago de estimación 01 y finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0010400262891	Construcion Del Sistema De Agua Potable	004-03-0104	Chiapas	Altamirano	San Juan del Bosque Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$462,127	\$462,127	\$462,127	\$462,127	\$462,127	\$223,842	\$223,842	48.44	\$0	Sistema	208	100.00	100.00	Financiera: pago de estimación 01 y finiquito / Física: pago de estimación 01 y finiquito / Registro: pago de estimación 01 y finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0014010239146	Conservacion De Camino Rural Km 0 000 Al Km 11 000 Tramo Campo Virgen (El Paraje) - La Grandeza	004-03-370011	Chiapas	Altamirano	La Grandeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$490,664	\$490,664	\$490,664	\$490,664	\$490,664	\$481,793	\$481,793	98.19	\$0	Kilómetro	5,402	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO / Física: PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO / Registro: PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000169610	Conservacion De Camino Tramo Santo Domingo Corona - Nueva Virginia	004-03-0043	Chiapas	Altamirano	Nueva Virginia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$1,499,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,320	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1130200016922	Construcion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	004-03-0020	Chiapas	Altamirano	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,609,266	\$1,609,266	\$1,609,266	\$1,609,266	\$1,609,266	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	219	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000169074	Construcion De Cancha De Usos Multiples Y Techado De 28.00 X 16.20 Mts. En La Escuela Primaria Constitucion De 1887 Con C.C.T. 07qb0154p	004-03-0030	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$1,513,007	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	208	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000168142	Construcion De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts.	004-03-0010	Chiapas	Altamirano	San Miguel Chiptic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$2,998,627	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	454	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000168513	Conservacion De Camino El Triunfo Con Un Ancho De 4.50 Mts Y Una Longitud De 4.69 Km	004-03-0002	Chiapas	Altamirano	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,167,849	\$2,167,849	\$2,167,849	\$2,167,849	\$2,167,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	460	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000168817	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Barrio Primer)	004-03-0046	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	2013	\$100	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$979,099	\$192,287	\$192,287	19.64	\$0	Poste	9,200	100.00	28.06	Financiera: pago de estimación 02 y finiquito y pago de retenciones / Física: pago de estimación 02 y finiquito y pago de retenciones / Registro: pago de estimación y finiquito de la obra en el primer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11302000170248	Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Con Carpeta De Concreto Asfáltico, Boulevard Acceso Principal Altamirano, Chiapas	004-03-0058	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,334,530	\$3,334,530	\$3,334,530	\$3,334,530	\$3,334,530	\$255,428	\$255,428	7.66	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	35.34	Financiera: pago de estimación 03 y finiquito; pago de retenciones en hacienda del estado / Física: pago de estimación 03 y finiquito; pago de retenciones en hacienda del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170281	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Secundaria Tecnica Num 36 Con Clave 07sc003635q	004-03-0024	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$385,936	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,300	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170322	Construcion Del Sistema De Agua Potable	004-03-0001	Chiapas	Altamirano	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$502,995	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	208	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170361	Construcion De Domo En Escuela Telesecundaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Con Clave 07sc003637p	004-03-0015	Chiapas	Altamirano	Belisario Dominguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,020,653	\$1,020,653	\$1,020,653	\$1,020,653	\$1,020,653	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	930	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170391	Construcion De Cancha De Usos Multiples Y Techado	004-03-0044	Chiapas	Altamirano	Venustiano Carranza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,652,980	\$1,652,980	\$1,652,980	\$1,652,980	\$1,652,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,350	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170419	Conservacion De Camino Cañada De Alvarez - San Jose El Oriente Del Km 0 000 Al Km 14 200	004-03-0016	Chiapas	Altamirano	San José el Oriente Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,875,034	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	208	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170461	Rehabilitacion De Calle En Avenida 20 De Noviembre Entre Calle Salvadores Reyes Y Entrocque Carretera A Comitán	004-03-0013	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,320	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170479	Conservacion De Camino En Tramos Aislados Altamirano - San Francisco	004-03-0032	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$2,499,955	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	450	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170523	Techado De Cancha De Usos Multiples De 32.00 X 20.20 Mts En Escuela Primaria Motetzuma Ilibonamina Con Clave C.C.T. 07qb2788q	004-03-0021	Chiapas	Altamirano	Nueva Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	208	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170556	Construcion De 48 Letrinass	004-03-0017	Chiapas	Altamirano	Agua Redonida las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,235	\$1,863,235	\$1,863,235	\$1,863,235	\$1,863,235	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cubicos	48	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170579	Construcion Del Sistema De Agua Potable	004-03-0011	Chiapas	Altamirano	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,408,473	\$1,408,473	\$1,408,473	\$1,408,473	\$1,408,473	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	320	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170603	Construcion De Techado Demontable En Cancha Deportiva Del Centro De Atencion Multiple Con Clave 07sc003638r	004-03-0036	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	208	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170629	Construcion De 1 Aula En Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 07qb0322r	004-03-0055	Chiapas	Altamirano	La Perla de Jalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$456,420	\$456,420	\$456,420	\$456,420	\$456,420	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	102	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP11302000170683	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Pc-200 Igcm2 En Calle Principal (Ejido Abasco Castellanos)	004-03-0014	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,843,589	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	189	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Recaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200170704	Pavimentación O Revestimiento De Calles (Barrio Candelaria)	004-03-0033	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170727	Mejoramiento De 75 Viviendas	004-03-0029	Chiapas	Altamirano	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,191	\$2,817,191	\$2,817,191	\$2,817,191	\$2,817,191	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	285	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170747	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Pc-200 Kgcm2	004-03-0050	Chiapas	Altamirano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$2,034,445	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	217	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170770	Construcción De 40 Unidades Básicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	004-03-0005	Chiapas	Altamirano	Carmen Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$2,966,709	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	557	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170786	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Bilingüe Antonio Mendoza Clave 07462411e	004-03-0040	Chiapas	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$406,829	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	225	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200173569	Conservación De Camino Tramo Ejido Morelia - Santo Tomas Los Cimientos Al Km 0 000 Al Km 2 360	004-03-0035	Chiapas	Altamirano	Santo Tomás los Cimientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,445,772	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	68	100.00	0.00	Financiera: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Física: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013 / Registro: Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.