

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Acum.	
HP00138200173387	Rastro y Revestimiento De Caminos, Configuración de Cunetas Con Motoconformadora (Loc. Varias)	UB0201XII1016	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,192,381	\$1,192,381	\$1,192,381	\$1,192,381	\$1,192,381	\$1,192,381	\$1,191,867	\$1,191,867	99.96	\$0	Kilometro	171,480	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO AÑO / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO AÑO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO AÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138200173390	Prodim 2013	0011	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$283,880	\$382,836	\$382,836	\$382,836	\$382,836	\$382,836	\$380,880	\$380,880	99.33	\$0	Informe	17,148	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300260999	Construcción De Enmallado Perimetral De La Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Pavon, Con Clave 070p3127q	SJ0402XII1016	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$19,088	\$19,088	95.44	\$0	Obra	56	100.00	96.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADO EJECUTADO AL 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADA Y EJECUTADA AL 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADA Y EJECUTADA EN 2014 - OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENDADA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300267112	Remedación De Fachada Del Jardín De Niños Y Niñas Cuahutemoc Con Clave 07dj0857a	SJ0401XII1016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$18,069	\$18,069	54.34	\$0	Obra	28	100.00	69.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 REFERENDADO AL 2014 / Física: OBRA REFERENDADA EJERCICIO 2013 AL 2014, EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO REFERENDADO EJERCICIO 2013 AL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300267153	Enmallado Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar Con Clave 070p3090v	SJ0402XII1016	Chiapas	Catazajá	Estación la Unión	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$18,716	\$18,716	53.58	\$0	Obra	56	100.00	57.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADA AL 2014 EN PROCESO / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADA AL 2014 EN PROCESO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 REFERENDADA AL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300267289	Rehabilitación De La Escuela Primaria Rural Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 070p3815w	6	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	100.00	\$0	Obra	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300267426	Construcción De Enmallado Perimetral De La Escuela Telescondaria 603 Maya Con Clave 07etv0627p	SJ0403XII1016	Chiapas	Catazajá	La Tuza (Maceo)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$16,283	\$16,283	81.41	\$0	Obra	45	100.00	82.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 REFERENDADA 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013 REFERENDADA 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADA 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300215340	Rehabilitación De Calles	SE0703XII1016	Chiapas	Catazajá	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	100.00	\$0	Kilometro	788	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO FECHA / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO FECHA / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300215482	Rehabilitación De Calles Los Pavoreales	SE0703XII1016	Chiapas	Catazajá	Estación la Unión	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$796,548	\$796,548	\$796,548	\$796,548	\$796,548	\$796,548	\$796,548	\$796,548	100.00	\$0	Kilometro	178	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 EJERCIO MISMA FECHA / Física: OBRA EJERCICIO 2013 EJERCIO MISMA FECHA / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 EJERCIO MISMA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300215488	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ejido Ignacio Zaragoza - Entronque Carretera Villa Hermosa - Escarpe Del Km 1-600 Al 2 - 600 Ubicado En El Ejido Ignacio Zaragoza Mpio. De Cataz	SE0702XII1016	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,188,178	\$4,188,178	\$4,188,178	\$4,188,178	\$4,188,178	\$2,556,112	\$2,556,112	61.15	\$0	Kilómetro	1,884	100.00	61.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300215593	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ejido Agua Fria Desvío Carretera A Junta Del Km 0 000 Al Km 1 Primera Etapa	15	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,528,788	\$4,528,788	\$4,528,788	\$4,528,788	\$4,528,788	\$2,289,884	\$2,289,884	50.56	\$0	Obra	514	100.00	52.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013 EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 EN PROCESO CONSTRUCTIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300217212	Construcción De Plataforma En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Con Clave 070p3056n	SJ0102XII1016	Chiapas	Catazajá	El Remolino 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$485,725	\$485,725	\$485,725	\$485,725	\$485,725	\$483,658	\$483,658	83.18	\$0	Obra	148	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO, AHORRO PRESUPUESTAL AL 100% / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EJECUTADO MISMO PERIODO, AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300217333	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE0701XII1016001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	\$1,783,598	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,894	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300217471	Construcción De Puente Vehicular	UB0102XII1016015	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	100.00	\$0	Metros	573	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, EJERCICIO MISMO PERIODO / Física: OBRA EJERCICIO 2013, EJERCICIO MISMO PERIODO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, EJERCICIO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300228834	Rehabilitación De Calles	SE0703XII1016121	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	\$1,487,384	100.00	\$0	Kilometro	788	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: OBRA EJERCICIO 2013 EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 EJECUTADO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP00138300228879	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Emiliano Zapata Y Calle Niños Heroes	SE0701XII1016	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,228	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, SE TERMINA DE EJECUTAR ESTE AÑO / Física: OBRA EJERCICIO 2013, SE TERMINA DE EJECUTAR ESTE AÑO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013, SE TERMINA DE EJECUTAR ESTE AÑO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP001481080298831	Rehabilitación De La Escuela Telescondaria 888, 5 De Febrero, Clave: 07etv8913	SJ0403XII1016	Chiapas	Catazajá	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$14,988	\$14,988	74.94	\$0	Obra	42	100.00	88.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADO 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013, REFERENDADO 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENDADO AL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP001481080295811	Gastos Indirectos	U09020XII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$685,671	\$685,671	\$685,671	\$685,671	\$685,671	\$685,671	\$685,671	\$528,368	\$528,368	87.24	\$0	Informe	17,148	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO, AHORRO PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HP001481080295843	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SE0701XII1016	Chiapas	Catazajá	Emiliano Zapata (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	\$1,315,989	100.00	\$0	M2	484	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO 2014 / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP001481080296422	Curso De Capacitación Y Actualización (Prodim)	U0401XII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$188,945	\$188,945	\$188,945	\$188,945	\$188,945	\$188,945	\$188,945	\$188,945	100.00	\$0	Informe	17,141	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Física: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO / Registro: PROYECTO EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMO PERIODO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HP001481080297689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Sub Tramo Boulevard Dif- Icatel	SE0701XII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,783,837	\$1,783,837	\$1,783,837	\$1,783,837	\$1,783,837	\$1,783,836	\$1,783,836	\$1,783,836	100.00	\$0	M2	1,288	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2012, EJERCICIO EN 2013 AL 100% / Física: OBRA EJERCICIO 2012, EJERCICIO EN 2013 AL 100% / Registro: OBRA EJERCICIO 2012, EJERCICIO EN 2013 AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	