Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP0030200141660	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad	FISM-001-2013	Chiapas	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,672	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	100.00	80	Sistema	575	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145370	Construcción De Anexo De La Casa De Salud	fism-039-2013	Chiapas	Chilón	Jet-JA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Salud	Terminado	2013	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	\$1,085,358	100.00	80	obra	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145379	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Av. Metabalajocoyit, Calle Miguel Hidalgo Y Av. Linda Vista Barrio San Juan Apostol, Bachajón	fism-040-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,499,929	\$2,499,929	\$2,499,929	\$2,499,929	\$2,499,929	\$2,499,929	\$2,499,929	100.00	80	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145385	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Santa Lucia)	fism-041-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,977,581	\$2,977,581	\$2,977,581	\$2,977,581	\$2,977,581	\$2,977,581	\$2,977,581	100.00	80	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CHP0030200145387	Apertura De Calles	fism-042-2013	Chiapas	Chilón	Cacateel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$761,351	\$761,351	\$761,351	\$761,351	\$761,351	\$761,351	\$761,351	100.00	80	Kilometros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145398	Apertura Y Revestimiento, Construcción De Puente Vehicular Y Construcción De Obras De Drenaje	fism-043-2013	Chiapas	Chilón	Lacantajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$4,789,555	\$4,789,555	\$4,789,555	\$4,789,555	\$4,789,555	\$4,789,555	\$4,789,555	100.00	80	Kilometros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145412	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio Centro, Calle Lázaro Cárdenas	fism-044-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,696,968	\$3,696,968	\$3,696,968	\$3,696,968	\$3,696,968	\$2,358,089	\$2,358,089	63.78	80	M2, Concreto hidráulico	1,260	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145419	Apertura Y Revestimiento Y Construcción De Obras De Drenaje	fism-045-2013	Chiapas	Chilón	Aktejá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$4,740,173	\$4,740,173	\$4,740,173	\$4,740,173	\$4,740,173	\$4,739,200	\$4,739,200	99.98	80	Kilometros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145448	Reconstrucción De Camino Tramo E.C. En Km 7-300, Chilón-Bachajón-Tulubmax Del Km 0-000 Al Km 4-100	fism-046-2013	Chiapas	Chilón	Yulubmax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	100.00	80	Kilometros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145458	Construcción De 12 Letrinass	fism-047-2013	Chiapas	Chilón	Najchejeb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$399,462	\$399,462	\$399,462	\$399,462	\$399,462	\$372,495	\$372,495	93.25	80	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145469	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	fism-048-2013	Chiapas	Chilón	Oxjetjá 2da. Sección (Muc'Olive)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$629,172	\$474,736	\$474,736	76.45	80	Cancha	150	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145480	Construcción De 70 Letrinass	fism-049-2013	Chiapas	Chilón	Tiaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,184,622	\$2,134,083	\$2,134,083	97.69	80	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP0030200145484	Construcción De 40 Letrinass	fism-050-2013	Chiapas	Chilón	San José el Chappayuyil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,264,313	\$1,264,313	93.97	80	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP0030200145494	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico For 200 Kg-Cm2	fism-051-2013	Chiapas	Chilón	Ransal (Tzajinsabill)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,499,752	\$2,499,752	\$2,499,752	\$2,499,752	\$2,499,752	\$2,499,752	\$2,499,752	100.00	80	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145518	Construcción De Alcantarillado Sanitario	fism-052-2013	Chiapas	Chilón	Yochibjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$2,039,001	\$1,359,852	\$1,359,852	66.69	80	sistema	150	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ser finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145539	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo E.C. 121-400 Ocoajaco Palenque Cotejal Del Km 0-000 Al 1-600 Y Ramal Del Km 0-000 Al 1-600	fism-053-2013	Chiapas	Chilón	Soteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$3,157,977	\$3,157,977	\$3,157,977	\$3,157,977	\$3,157,977	\$3,157,977	\$3,157,977	100.00	80	caminos	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145553	Apertura Y Revestimiento De Camino 7.5 Km Tramo: Yalenesil A Ocojal Del Km 0-000 Al 2-000 Etapa 1	fism-054-2013	Chiapas	Chilón	Yalenesil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$3,584,529	\$4,022,577	\$4,022,577	\$4,022,577	\$4,022,577	\$4,022,577	\$4,022,577	100.00	80	Kilometros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145567	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	fism-055-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Olja'	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,774,800	\$2,774,800	\$2,774,800	\$2,774,800	\$2,774,800	\$2,774,800	\$2,774,800	100.00	80	sistema	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145578	Construcción De 75 Letrinass	fism-056-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$2,286,629	\$1,247,055	\$1,247,055	54.54	80	Letrina, Metros Cúbicos	120	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145590	Construcción De 60 Letrinass	fism-057-2013	Chiapas	Chilón	Centro Chexal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,997,345	\$1,247,055	\$1,247,055	62.44	80	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	63.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CHP0030200145614	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Francisco I Madero Barrio Guadalupe, San Jeronimo	fism-058-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,177,400	\$3,177,400	\$3,177,400	\$3,177,400	\$3,177,400	\$3,177,400	\$3,177,400	100.00	80	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145631	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Av. Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo	fism-059-2013	Chiapas	Chilón	Tacuba Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$3,300,411	\$3,501,394	\$3,501,394	\$3,501,394	\$3,501,394	\$3,501,394	\$3,501,394	100.00	80	M2, Concreto hidráulico	1,350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145657	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino Del Tramo Jetja- Porvenir San Francisco	fism-060-2013	Chiapas	Chilón	Jet-JA	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$4,408,000	\$3,765,939	\$3,765,939	85.43	80	Kilómetro	200	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145688	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fism-061-2013	Chiapas	Chilón	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$2,319,117	\$1,730,707	\$1,730,707	74.63	80	sistema	150	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de finiquitarla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145706	Construcción De 92 Letrinass	fism-062-2013	Chiapas	Chilón	Lameltzoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$3,062,591	\$3,062,591	\$3,062,591	\$3,062,591	\$3,062,591	\$3,062,591	\$3,062,591	100.00	80	Letrina, Metros Cúbicos	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145723	Construcción De 15 Letrinass	fism-063-2013	Chiapas	Chilón	Paxila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$457,343	\$457,343	\$457,343	\$457,343	\$457,343	\$457,343	\$457,343	100.00	80	Letrina, Metros Cúbicos	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145760	Pavimentación De Calles Con Concreto For-200 Kg-Cm2 Del Cadamenio 0-000 Al 0-615.00	fism-064-2013	Chiapas	Chilón	Datatehel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	80	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada física y financieramente
CHP0030200145779	Construcción De 34 Letrinass	fism-065-2013	Chiapas	Chilón	Baj Maculwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,131,845	\$1,131,845	\$1,131,845	\$1,131,845	\$1,131,845	\$1,092,911	\$1,092,911	96.56	80	Letrina, Metros Cúbicos	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145854	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Aerea Barrio Loma Bonita	fism-066-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Energía	En Ejecución	2013	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,605,572	\$1,297,703	\$1,297,703	80.82	80	Poste	300	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0030200145873	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	fism-067-2013	Chiapas	Chilón	Centro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2														

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130200141660	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Gravedad	FISM-001-2013	Chiapas	Chilón	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,191,672	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	\$4,195,611	100.00	0	Sistema	575	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100298798	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-002-2014	Chiapas	Chilón	San-Nabil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	100.00	0	Sistema	213	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO HA COMENZADO EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100299066	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-003-2014	Chiapas	Chilón	Onteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	0.00	0	Sistema	321	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA COMENZANDO EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299072	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-004-2014	Chiapas	Chilón	Jol Catarraya Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	0.00	0	Sistema	324	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299077	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-005-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	0.00	0	Sistema	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299080	Apertura Y Revestimiento De Camino De Km 0-000 Al Km 1-400	FISM-006-2014	Chiapas	Chilón	La Piedrecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	0.00	0	Kilometro	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299091	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-007-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Energía	En Ejecución	2014	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	0.00	0	Poste	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299104	Construcción De Cuarto Para Baño Ira-Itapa	FISM-008-2014	Chiapas	Chilón	Santiago Pojol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	374	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299113	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En Escuela Primaria Nilitique	FISM-009-2014	Chiapas	Chilón	Sacón Guadalupe (Baxac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	0.00	0	Cancha	213	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299116	Construcción De Techado De Cancha	FISM-010-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Avilés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	0.00	0	Cancha	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299122	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-011-2014	Chiapas	Chilón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	100.00	0	Sistema	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299128	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Tulijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	0.00	0	Sistema	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299135	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	FISM-013-2014	Chiapas	Chilón	San Miguel Jotoaguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299139	Construcción De 21 Cuartos Para Baño	FISM-014-2014	Chiapas	Chilón	Segundo Tiaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299161	Construcción De 75 Cuartos Para Baño	FISM-015-2014	Chiapas	Chilón	Mojá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299165	Construcción De 21 Cuartos De Baño	FISM-016-2014	Chiapas	Chilón	Linonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299170	Construcción De 35 Cuartos Para Baños	FISM-017-2014	Chiapas	Chilón	Trajajucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299174	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-018-2014	Chiapas	Chilón	Cruceiro Sacón Saguiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299176	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-019-2014	Chiapas	Chilón	Sacón San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100299187	Construcción De 79 Cuartos Para Baño	FISM-020-2014	Chiapas	Chilón	Yocnavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100301359	Construcción De 36 Cuartos Para Baño	FISM-021-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tanchibil Joo Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100301441	Construcción De 119 Cuartos Para Baño	FISM-022-2014	Chiapas	Chilón	Centro Tz6 O1j6	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	239	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100301603	Construcción De 52 Cuartos Para Baño	FISM-023-2014	Chiapas	Chilón	Cheval Cacateel Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100301713	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	FISM-024-2014	Chiapas	Chilón	Yoc Cacualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	102	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100301818	Construcción De 38 Cuartos Para Baño	FISM-025-2014	Chiapas	Chilón	Jol Ashupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	141	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100305804	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	FISM-026-2014	Chiapas	Chilón	Xixintonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100305842	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-027-2014	Chiapas	Chilón	Nahilté Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	0.00	0	Poco	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100305870	Construcción De 73 Cuartos Para Baño	FISM-028-2014	Chiapas	Chilón	Jol Cheval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA POR COMENZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	