

Total: 1093																												
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
HP00138300184736	Desazolve de Jagueyes En Zona Rural (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	TD04019030039	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,396	\$473,396	\$473,396	\$472,499	\$472,499	\$472,499	\$472,499	99.81	\$0	JAGUEY	97,537	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$897.32 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300186740	Construccion de Jagueyes En Zona Rural (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	TD03019030040	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$568,815	\$568,815	\$568,815	\$568,049	\$568,049	\$568,049	\$568,049	99.87	\$0	JAGUEY	97,537	90.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$765.74 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300186791	Construccion de Canal Para Riego de Terrenos Agrícolas, Ejido San José Berlín	TD03019030042	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Berlín	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,085	\$53,085	\$53,085	\$52,324	\$52,324	\$52,324	\$52,324	98.57	\$0	Obra	175	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$760.08 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300189782	Construccion de Canal Para Riego de Terrenos Agrícolas, Ranchería Santo Domingo Tierra Blanca	TD03019030043	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,410	\$19,410	\$19,410	\$19,143	\$19,143	\$19,143	\$19,143	98.62	\$0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$267.08 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300189720	Construccion de Canal de Concreto Para El Riego de Terrenos Agrícolas, Ranchería San Pedro Uninajab	TD03019030077	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Pedro Uninajab	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$689,744	\$644,716	\$644,716	93.47	\$0	Obra	790	50.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300189996	Construccion de Canal Para Desague de Terrenos Agrícolas, Ejido Hidalgo	TD03019030075	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$24,933	\$24,933	\$24,933	\$24,551	\$24,551	\$24,551	\$24,551	98.47	\$0	Obra	246	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$302.06 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190630	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 0 600.00, Ranchería Guadalupe Yocnajib	UB02019030041	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Yocnajib	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,693	\$36,693	\$36,693	\$33,925	\$33,925	\$33,925	\$33,925	92.46	\$0	Kilómetro	211	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,700.25 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190108	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 100, Ejido San José las Rosas	UB02019030044	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,892	\$200,892	\$200,892	\$184,221	\$184,221	\$184,221	\$184,221	91.70	\$0	Kilómetro	204	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$16,670.76 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190161	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 180, Ranchería San Vicente El Rosario	UB02019030045	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,855	\$39,855	\$39,855	\$38,218	\$38,218	\$38,218	\$38,218	95.89	\$0	Kilómetro	51	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,637.31 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190360	Construccion De Huellas De Concreto, Ranchería Santa Elena Las Ahujas	UB01019030047	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Elena de las Agujas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$227,926	\$227,926	\$227,926	\$226,618	\$226,618	\$226,618	\$226,618	99.82	\$0	Metro Lineal	94	90.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$408.06 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190437	Construccion De Huellas De Concreto, Ranchería Los Laureles	UB01019030048	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,106	\$27,106	\$27,106	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	98.64	\$0	Metro Lineal	243	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL \$369.51 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190571	Construccion De Vados De Concreto, Ranchería Tierra Negra	UB01019030050	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$53,522	\$53,522	\$53,522	\$53,522	\$53,522	\$30,170	\$30,170	56.37	\$0	Metro Lineal	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190612	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Ranchería Tierra Blanca	UB02019030053	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$128,226	\$97,555	\$97,555	76.00	\$0	Kilómetro	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190785	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al 0 800, Ranchería La Esperanza	UB02019030055	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32,315	\$32,315	\$32,315	\$32,076	\$32,076	\$32,076	\$32,076	99.26	\$0	Kilómetro	220	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$239.34 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190741	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 400, Ranchería Concepcion Yocnajib	UB02019030056	Chiapas	Comitán de Domínguez	Concepcion Yocnajib	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$56,862	\$56,862	\$56,862	\$50,589	\$50,589	\$50,589	\$50,589	89.97	\$0	Kilómetro	327	100.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,272.95 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190767	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Ranchería San Isidro Candelaria	UB02019030059	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Isidro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$78,124	\$61,582	\$61,582	78.83	\$0	Kilómetro	39	40.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190798	Construccion De Huellas De Concreto, Ranchería El Diamante	UB01019030065	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141,891	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$141,897	\$85,580	\$85,580	60.31	\$0	Metro Lineal	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
HP00138300190834	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 Al																											

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CHP00130400242771	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (8a Av Pte Sur Entre 10a Y 11a Calle Sur Pte), Barrio Compaeta	S002019030033	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$211,903	\$211,903	\$211,903	\$211,903	\$211,903	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400242794	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Mariano N. Ruiz	S002019030032	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,355,716	\$1,355,716	\$1,355,716	\$1,355,716	\$1,355,716	\$1,165,916	\$1,165,916	86.00	\$0	Metro Lineal	400	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400249511	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (2a Calle Del Barrio De Los Sabinos Entre Av. La Primavera Y Av. Profesor Jesus Duran), Barrio Los Sabinos	S002019030004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$230,814	\$184,654	\$184,654	80.00	\$0	Metro Lineal	232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400254222	Ampliacion De Sistema Integral De Agua Potable, 1a Etapa Rancheria San Jose Yocnajib	SC02019030001	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yocnajib	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,903,037	\$1,636,615	\$1,636,615	86.00	\$0	Sistema	1,899	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400255193	Ampliacion De Dren Pluvial (Calle Jacaranda Entre Av. Abasco Y Av. Sta Teresa)Colonia Popular Comitan	S002019030102	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$2,079,240	\$2,079,240	\$2,079,240	\$2,079,240	\$2,079,240	\$1,788,147	\$1,788,147	86.00	\$0	Metro Lineal	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400255934	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (4a Av Pte Sur Entre 9a Y10a Calle Sur Pte Y Privada De La 4a Av Pte Sur) Barrio La Pileta	S002019030123	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$163,842	\$163,842	\$163,842	\$163,842	\$163,842	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256466	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (2a. Calle Norte Pte. Entre 14a. Y 15a. Av. Pte. Norte),Barrio La Cueva	S003019030126	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$111,065	\$111,065	\$111,065	\$111,065	\$111,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256610	Instalacion De Aula Prefabricada Y Anexo En Escuela Primaria Federal Bilingüe "Águiles Serdan Alatrists" Clave: 0700302197, Barrio 08 De Noviembre 2a Seccion	SJ01019030129	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	100.00	\$0	Obra	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256663	Instalacion De Aula Prefabricada En Escuela Primaria Urbana Federal "Guadalupe Victoria" Clave: 070pr40711, Barrio San Martin	SJ01019030130	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$151,540	\$151,540	\$151,540	\$151,540	\$151,540	\$151,540	\$151,540	100.00	\$0	Aula	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256720	Instalacion De Dos Aulas Adosadas Prefabricadas En Escuela Primaria "Efraín A. Gutiérrez" Clave: 070pr0020v, Ejido Efraín A. Gutiérrez	SJ01019030132	Chiapas	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400256781	Instalacion De Aula Prefabricada En Escuela Telesecundaria 1403 "Bicentenario De La Independencia" Clave: 070v1020v, Barrio Guadalupe Tepeyac Desierto De Los Leones	SJ01019030133	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$152,426	\$152,426	\$152,426	\$152,426	\$152,426	\$152,426	\$152,426	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400257022	Construccion De Vados De Concreto, Rancheria San Vicente El Cipreson	UB01019030049	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Cipresón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$15,301	\$15,301	\$15,301	\$15,301	\$15,301	\$9,002	\$9,002	58.83	\$0	Metro Lineal	150	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400257096	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 700, Rancheria El Potrerillo	UB02019030054	Chiapas	Comitán de Domínguez	Potrerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$301,091	\$301,091	\$301,091	\$260,159	\$260,159	\$260,159	\$260,159	\$260,159	86.41	\$0	Kilómetro	250	100.00	100.00	Financiera: QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$40,932.00 / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A REGISTROS QUE CONCLUYERON EN EL EJERCICIO 2013 Y NO FUE REPORTADO EN SU MOMENTO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LA INFORMACION DE CIERRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400257150	Construccion Del Camino De Acceso De La Rancheria San Rafael Jocom Al Panteon, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancheria San Rafael Jocom	UB01019030057	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael Jocom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$250,796	\$250,796	\$250,796	\$250,796	\$250,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400278043	Construccion De 107 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua (Varías Localidades), Comitán de Domínguez	SC01019030009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$667,313	\$667,313	\$667,313	\$667,313	\$667,313	\$304,745	\$304,745	45.67	\$0	Tanque	935	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130400280248	Instalacion De Dos Aulas Adosadas Prefabricadas En Escuela Secundaria Del Estado "Juan Sabines Gutierrez" Clave: 070es0146c, Fraccionamiento El Laurel	SJ01019030134	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	Terminado	2013	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	\$271,831	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	