

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP00130300188041	Construcción de Anexo En Cobach (Administración)	042-03-00012	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$967,106	\$967,106	\$967,106	\$967,106	\$967,106	\$967,106	\$967,106	100.00	0	ANEXO	5,450	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188091	Construcción Del Sistema De Agua Potable	042-03-00013	Chiapas	Ixhuatán	Pojajal Iva. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$820,695	\$820,695	\$820,695	\$820,695	\$820,695	\$820,695	\$820,695	100.00	0	Sistema	163	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: / Registro: OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188243	Pavimentación De Concreto Hidráulico, 2da. Calle Sur Poniente	042-03-00015	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,382	\$70,382	\$70,382	\$70,382	\$70,382	\$70,382	\$70,382	100.00	0	Metro Cuadrado	3,621	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2014
CHP00130300188289	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	042-03-00016	Chiapas	Ixhuatán	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	\$940,909	100.00	0	Metro Lineal	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2014
CHP00130400245872	Construcción De Aulas En Esc. Prim. Cuauhtemoc, Clave: 07dpr0105k (Parte Alta)	042-03-0020	Chiapas	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,339,694	\$5,339,694	\$5,339,694	\$5,339,694	\$5,339,694	\$4,862,762	\$4,862,762	91.07	0	Aula	1,222	100.00	91.00	Financiera: ESTOS RECURSOS FUERON REFERENDADOS PARA EJERCER EN EL 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA TERMINAR EL 2014
CHP00130400245952	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Prim. Pedro Moreno, Calle 07gbb1213h	042-03-0021	Chiapas	Ixhuatán	Pojajal Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$841,825	\$841,825	\$841,825	\$841,825	\$841,825	\$660,268	\$660,268	78.43	0	Aula	109	100.00	80.00	Financiera: LOS RECURSOS FUERON REFERENDADOS PARA TERMINAR EN EL 2014 / Física: OBRA REFERIDA PARA TERMINAR EN EL 2014 / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA EJERCER EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246090	Construcción De Techo De Cancha Y Hoyo Múltiples	042-03-0022	Chiapas	Ixhuatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,609,014	\$1,609,014	\$1,609,014	\$1,609,014	\$1,609,014	\$1,609,014	\$1,609,014	100.00	0	Obra	350	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: / Registro: OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400246177	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable (Barrio La Libertad)	042-03-00024	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,062,213	\$2,062,213	\$2,062,213	\$2,062,213	\$2,062,213	0	0	0.00	0	Obra	1,117	100.00	0.00	Financiera: SON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 REFERENDADOS PARA EL 2014 / Física: / Registro:
CHP00130400246274	Mejoramiento De Viviendas (Economías)	042-03-00027	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$309,596	\$309,596	\$309,596	\$309,596	\$309,596	\$309,596	\$309,596	100.00	0	Vivienda	7,286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA TERMINAR EL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100292949	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO IXHUATAN	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$807,734	\$807,734	\$807,734	\$807,734	\$807,734	\$145,920	\$145,920	18.07	0	Informe	10,239	100.00	0.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293031	Desayunos Escolares	-	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	\$459,385	0	0	0.00	0	DESAYUNO	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1330200143803	Construcción De Muro De Contención En Avenida Santa Cruz (Barrio El Mirador)	042-03-0006	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	\$983,911	100.00	0	Metro Lineal	3,621	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REFERENDADA PARA TERMINAR EN EL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.