

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CHP00140108296507	Ampliación De Línea Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	01	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN	Energía	En Ejecución	2014	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,934,336	\$1,272,987	\$1,272,987	\$1,272,987	65.81	0	Metro Lineal	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: AL MOMENTO DE SUBIR LA INFORMACION LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA UNICAMENTE HACE FALTA LOS PAGOS DE FINIQUITOS Y RETENCIONES CORRESPONDIENTES - AL MOMENTO DE SUBIR LA INFORMACION LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA UNICAMENTE HACE FALTA LOS PAGOS DE FINIQUITOS Y RETENCIONES CORRESPONDIENTES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108296829	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados Y Obra De Drenaje	02	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, CHIS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,647,570	\$1,135,503	\$1,135,503	\$1,135,503	68.92	0	Metro Cuadrado	200	100.00	67.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS REPRENDADOS DEL EJERCICIO 2013, (EMPRESTITOS BANORRAS) / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS REPRENDADOS DEL EJERCICIO 2013, (EMPRESTITOS BANORRAS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108297107	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Entubada	03	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,690,309	\$1,690,309	\$1,690,309	\$1,690,309	\$507,093	\$507,093	\$507,093	30.00	0	Metro Lineal	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISM-2014 / Registro: ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISM-2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108297176	Construccion De Puente De Mamasca	04	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$752,017	\$752,017	\$752,017	\$752,017	\$752,017	\$225,605	\$225,605	30.00	0	Metro Lineal	50	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 (EMPRESTITOS BANORRAS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108297262	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Obertura Y Pavimentacion)	05	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACOMITAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$969,777	\$969,777	\$969,777	\$969,777	\$969,777	\$638,552	\$638,552	65.85	0	Metro Cuadrado	200	100.00	66.00	Financiera: / Física: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 (EMPRESTITOS BANORRAS) / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 (EMPRESTITOS BANORRAS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108297348	Construccion De Letrinass Ecologicas	6	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$932,299	\$932,299	\$932,299	\$932,299	\$932,299	\$554,372	\$554,372	59.46	0	Acción	100	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 (EMPRESTITOS BANORRAS) / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013 (EMPRESTITOS BANORRAS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00140108311799	Gastos Indirectos Salario A Supervisores	2	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$377,926	\$377,926	\$377,926	\$377,926	\$81,795	\$81,795	\$81,795	21.64	0	Acción	10,176	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS FISM-2014
CHP00140108311879	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 2014	10	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACOMITAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$27,432	\$27,432	\$27,432	13.72	0	Acción	10,176	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL FISM-2014
CHP00140108311916	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales	11	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IXTACOMITAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	16.57	0	Acción	10,176	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS DEL FISM-2014