

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00138000219795	Rehabilitación De Red de Distribución de Energía Eléctrica En la Calle Nte	EA-SG-01-0015	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	Terminado	2014	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	\$1,972,021	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00138000220625	Autoconstrucción De Módulo De Servicios Sanitarios	EA-SI-01-0019	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$349,131	\$65,106	\$65,106	\$65,106	\$65,106	\$65,106	18.65	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	18.65	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00138400278560	Construcción De 60 Palapas	EA-SE-08-0035	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Lagos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,312,854	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,502,946	\$1,312,854	\$1,312,854	\$1,312,854	\$1,312,854	\$1,312,854	87.35	\$0	Obra	0	100.00	87.35	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277311	Autoconstrucción De 26 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0039	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$1,010,594	\$567,421	\$567,421	\$567,421	\$567,421	\$567,421	56.15	\$0	Vivienda	0	100.00	56.15	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277320	Pavimentación De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SE-07-0040	Chiapas	La Trinitaria	Río Grande el Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$2,575,347	\$772,604	\$772,604	\$772,604	\$772,604	\$772,604	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277323	Pavimentación De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SE-07-0041	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$2,721,190	\$816,357	\$816,357	\$816,357	\$816,357	\$816,357	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277328	Pavimentación De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico	EA-SE-07-0042	Chiapas	La Trinitaria	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$2,562,095	\$768,628	\$768,628	\$768,628	\$768,628	\$768,628	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277450	Autoconstrucción De 43 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-05-0059	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,662,015	\$1,662,015	\$1,662,015	\$1,662,015	\$929,075	\$929,075	\$929,075	\$929,075	\$929,075	55.90	\$0	Vivienda	0	100.00	55.90	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00138400277463	Autoconstrucción De 50 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0060	Chiapas	La Trinitaria	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,052,200	\$2,052,200	\$2,052,200	\$2,052,200	\$1,199,945	\$1,199,945	\$1,199,945	\$1,199,945	\$1,199,945	58.47	\$0	Vivienda	0	100.00	58.47	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400277479	Autoconstrucción De 31 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0061	Chiapas	La Trinitaria	Canal Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,231,909	\$1,231,909	\$1,231,909	\$1,231,909	\$703,511	\$703,511	\$703,511	\$703,511	\$703,511	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.15	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400278623	Autoconstrucción De 67 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0071	Chiapas	La Trinitaria	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$2,808,238	\$1,666,216	\$1,666,216	\$1,666,216	\$1,666,216	\$1,666,216	59.33	\$0	Vivienda	0	100.00	59.33	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00138400279623	Autoconstrucción De 15 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0072	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$550,410	\$204,733	\$204,733	\$204,733	\$204,733	\$204,733	53.55	\$0	Vivienda	0	100.00	53.55	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400279646	Autoconstrucción De 5 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0073	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$191,083	\$105,857	\$105,857	\$105,857	\$105,857	\$105,857	55.40	\$0	Vivienda	0	100.00	55.40	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400279668	Autoconstrucción De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0074	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$37,564	\$20,519	\$20,519	\$20,519	\$20,519	\$20,519	54.62	\$0	Vivienda	0	100.00	54.62	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400279687	Autoconstrucción De 04 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0075	Chiapas	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$158,956	\$90,776	\$90,776	\$90,776	\$90,776	\$90,776	57.11	\$0	Vivienda	0	100.00	57.11	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400279709	Autoconstrucción De 07 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0076	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$270,561	\$151,245	\$151,245	\$151,245	\$151,245	\$151,245	55.90	\$0	Vivienda	0	100.00	55.90	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00138400279736	Autoconstrucción De 8 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0077	Chiapas	La Trinitaria	Cristóbal Colón (Lagos de Colón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$328,352	\$191,991	\$191,991	\$191,991	\$191,991	\$191,991	58.47	\$0	Vivienda	0	100.00	58.47	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400279768	Autoconstrucción De 1 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0078</																											

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP00138400286702	Autoconstruccion De 08 Acciones De Pisos Fijos	EA-SH-05-0097	Chiapas	La Trinitaria	Tziscaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$32,520	\$32,520	\$32,520	\$32,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286725	Autoconstruccion De 10 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0098	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza Guadalupe Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$388,690	\$218,239	\$218,239	\$218,239	56.15	\$0	Vivienda	0	100.00	56.15	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286781	Autoconstruccion De 08 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0100	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$321,392	\$185,031	\$185,031	\$185,031	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	57.57	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286893	Autoconstruccion De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts.	EA-SH-02-0101	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$642,784	\$379,062	\$379,062	\$379,062	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	57.57	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286831	Autoconstruccion De 13 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-00103	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$477,022	\$255,436	\$255,436	\$255,436	53.55	\$0	Vivienda	0	100.00	53.55	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286875	Autoconstruccion De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0104	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$649,744	\$377,022	\$377,022	\$377,022	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.03	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286990	Autoconstruccion De 06 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0105	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corzo Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$239,739	\$137,468	\$137,468	\$137,468	57.34	\$0	Vivienda	0	100.00	57.34	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400286926	Construccion De Sistema De Agua Potable	EA-SC-01-0106	Chiapas	La Trinitaria	Ocotál Ojo de Agua Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$4,413,591	\$1,323,177	\$1,323,177	\$1,323,177	29.98	\$0	Sistema	0	100.00	29.98	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281805	Autoconstruccion De 05 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0108	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$203,045	\$117,819	\$117,819	\$117,819	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.03	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281827	Construccion De Una Vivienda De 7.15x6.15 Mts	EA-SH-01-0109	Chiapas	La Trinitaria	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$113,685	\$34,106	\$34,106	\$34,106	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281852	Autoconstruccion De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0110	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$23,129	\$23,129	\$23,129	57.57	\$0	Vivienda	0	100.00	57.57	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281868	Autoconstruccion De 14 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0111	Chiapas	La Trinitaria	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$550,256	\$311,624	\$311,624	\$311,624	56.63	\$0	Vivienda	0	100.00	56.63	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281886	Autoconstruccion De 24 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0112	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$1,011,156	\$602,073	\$602,073	\$602,073	59.54	\$0	Vivienda	0	100.00	59.54	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281110	Autoconstruccion De 29 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	EA-SH-02-0113	Chiapas	La Trinitaria	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014		\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$1,177,661	\$683,353	\$683,353	\$683,353	58.03	\$0	Vivienda	0	100.00	58.03	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281142	Construccion De Sistema De Agua Potable	EA-SC-01-0114	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$4,701,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281168	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	EA-SC-02-0115	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$973,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281209	Pavimentacion De 510 Ml. De Calles Con Cto. Mcs.	EA-SE-07-0116	Chiapas	La Trinitaria	La Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014		\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$2,273,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281252	Revestimiento De 5,300 Kms. De Camino Del Km. 000 Al 5,300 Tramo del Ejido Vicente Guerrero Al Río, El Pedernal	EA-UB-02-0117	Chiapas	La Trinitaria	El Pedernal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014		\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$1,248,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281291	Revestimiento De Camino Sacacosecha De 3.8 Km	EA-UB-02-0118	Chiapas	La Trinitaria	Santiago el Vértice Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014		\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$951,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281328	Pavimentacion De 480 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SE-07-0120	Chiapas	La Trinitaria	Unión Lagartero Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014		\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,798,067	\$1,771,061	\$1,771,061	\$1,771,061	98.50	\$0	Metro Lineal	0	100.00	98.50	Financiera: EN PROCESO / Física: PASADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400281345																												