Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anum.
CHP00140109303879	Rehabilitación De Calles Principales	SE0703X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,044,510	\$5,044,510	\$5,044,510	\$5,044,510	\$5,044,510	\$2,521,750	\$2,521,750	49.99	00	Metro Lineal	35,065	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO TIENE AVANCE FISICO. / Registro: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109303914	Apertura Y Revestimiento De Calles Principales	SB0100X11059	Chiapas	Ocosingo	Mumuntic II (SK'Tsal Winiketik)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,645,050	\$3,645,050	\$3,645,050	\$3,645,050	\$3,645,050	\$1,093,515	\$1,093,515	30.00	00	Metro Lineal	530	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO HAY AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109303947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios 2a. Etapa	SE0601X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,300,207	\$5,300,207	\$5,300,207	\$5,300,207	\$5,300,207	\$2,649,232	\$2,649,232	49.98	00	Metro Cuadrado	22,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO HAY AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304347	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Diferentes Barrios(Bachos) 2a. Etapa	SE0601X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,187,628	\$5,187,628	\$5,187,628	\$5,187,628	\$5,187,628	\$2,592,961	\$2,592,961	49.98	00	Metro Cuadrado	22,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO, POR ESO NO HAY AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304400	Rehabilitación De Camino Rural Con Revestimiento En Sastro Domingo - Ejido El Sibal A La Mensura Límites Del Ejido Jardín Del Km. 0*000 Al Km 0*000 Tramos Aislados	UB0201X11059	Chiapas	Ocosingo	El Sibal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,147,074	\$1,147,074	\$1,147,074	\$1,147,074	\$1,147,074	\$100,000	\$100,000	8.72	00	Kilómetro	1,160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra es por administracion y apenas se esta empezando por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304440	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Km 0*000 Al Km 1*232	UB0101X11059	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,777,161	\$2,777,161	\$2,777,161	\$2,777,161	\$2,777,161	\$833,148	\$833,148	30.00	00	Kilómetro	135	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304482	Apertura Y Revestimiento De Camino 2a. Etapa Tramo Ejido San Jacinto A Delicias Casco Y Romales Del Km. 1*860 Al Km 3*620	UB0101X11059	Chiapas	Ocosingo	Delicias Casco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,680,003	\$3,680,003	\$3,680,003	\$3,680,003	\$3,680,003	\$1,104,001	\$1,104,001	30.00	00	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304533	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Ejido Cintapala Y Ramales Del Km 0*000 Al Km 3*620	UB0101X11059	Chiapas	Ocosingo	Cintapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,745,218	\$3,745,218	\$3,745,218	\$3,745,218	\$3,745,218	\$1,123,350	\$1,123,350	29.99	00	Kilómetro	4,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109304588	Rehabilitación De Camino Rural En La Camalería Majchajaj A La Ranchería Costero Del Km. 0*000 Al Km. 1*800, Tramos Aislados	UB0201X11059	Chiapas	Ocosingo	Getsemani	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,445,514	\$2,445,514	\$2,445,514	\$2,445,514	\$2,445,514	\$733,654	\$733,654	30.00	00	Kilómetro	566	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313270	Revestimiento De Camino Rural Tramo Primavera A San Marcos (Del Km 0*000 Al Km 3*060) 2a. Etapa.	UB0101X11059	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,309,350	\$2,309,350	\$692,805	\$692,805	30.00	00	Kilómetro	630	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313273	Construcción De Puente Vehicular Sobre Río Inmoxidado	UB0102X11059	Chiapas	Ocosingo	Lacandón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$5,547,919	\$5,547,919	\$5,547,919	\$5,547,919	\$5,547,919	\$1,663,950	\$1,663,950	29.99	00	Metro Lineal	8,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313284	Conservación De Camino Dolores - San Francisco Del Km 8*950; Romales; Ramal El Suspiro Del Km. 0*000 Al Km 1*000, Ramal Jahuaqa Del Km 0*000 Al Km 0*900	UB0201X11059	Chiapas	Ocosingo	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$4,621,074	\$4,621,074	\$4,621,074	\$4,621,074	\$4,621,074	\$1,386,000	\$1,386,000	29.99	00	Kilómetro	575	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no hay avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313288	Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda Etapa, Tramo: Cruceiro Pantoon - Ranchería Amatitoy Del Km 3*088.00 Al Km 0*000	UB0101X11059	Chiapas	Ocosingo	Amatitoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$4,219,702	\$4,219,702	\$4,219,702	\$4,219,702	\$4,219,702	\$1,265,550	\$1,265,550	29.99	00	Kilómetro	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313290	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC0609X11059	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	100.00	00	Documento	705	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109313297	Introducción Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	SC0109X11059	Chiapas	Ocosingo	El Boquerón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$708,489	\$708,489	\$708,489	\$708,489	\$708,489	\$212,547	\$212,547	30.00	00	Pozo	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313310	Construcción De Tanques Individuales	SC0109X11059	Chiapas	Ocosingo	Trajajob	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,970,485	\$2,970,485	\$891,145	\$891,145	30.00	00	Tanque	380	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313312	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Introducción De Drenaje Sanitario	SD0409X11059	Chiapas	Ocosingo	Candelaria Bulva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	100.00	00	Documento	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109313313	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	SD0409X11059	Chiapas	Ocosingo	Sibaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Documento	1,554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109313316	Construcción De Embovedado Del Mercado Publico Sausal	SD0101X11059	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,994,166	\$2,994,166	\$2,994,166	\$2,994,166	\$2,994,166	\$1,497,083	\$1,497,083	50.00	00	Metro Lineal	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140109313318	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SD0101X11059	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$3,718,695	\$1,115,250	\$1,115,250	29.99	00	Metro Lineal	412	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra apenas tiene contrato por eso no tiene avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313320	Modulos Solares	SD0309X11059	Chiapas	Ocosingo	Tritin Trajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$1,561,872	\$1,561,872	\$1,561,872	\$1,561,872	\$1,561,872	\$468,562	\$468,562	30.00	00	Módulo	46	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO TIENE AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313321	Introducción De Red De Energía Eléctrica	SD0201X11059	Chiapas	Ocosingo	San Caralampio Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$2,032,223	\$2,032,223	\$2,032,223	\$2,032,223	\$2,032,223	\$609,667	\$609,667	30.00	00	Poste	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO TIENE AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313322	Modulos Solares	SD0309X11059	Chiapas	Ocosingo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$842,974	\$842,974	\$842,974	\$842,974	\$842,974	\$252,892	\$252,892	30.00	00	Módulo	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO HAY AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313323	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado, En Escuela Primaria Federal Jose Maria Morelos Pavon, Clave: 07dps0328t.	SJ0102X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$2,285,542	\$685,663	\$685,663	30.00	00	Cancha	582	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO HAY AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313325	Construcción De Restro Porcino 2a. Etapa	TD0301X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$12,816,938	\$12,816,938	\$12,816,938	\$12,816,938	\$12,816,938	\$1,845,081	\$1,845,081	30.00	00	Obra	1,594	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO TIENE AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140109313341	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Evangelista Y Callejon Adolfo Lopez Mateos	SE0701X11059	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,663,840	\$3,663,840	\$3,663,840	\$3,663,840	\$3,663,840	\$1,099,152	\$1,099,152	30.00	00	Metros Cuadrados	1,090	100.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA APENAS TIENE CONTRATO POR ESO NO TIENE AVANCE FISICO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	