

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP00130400258261	Construccion Del Dren Pluvial	062-03-0004	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	\$1,209,172	100.00	\$0	Metro Lineal	2,979	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADA Y CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258333	Rehabilitacion De La Red De Energia Elctrica	062-03-0022	Chiapas	Ostucán	Paraíso Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecucion	2013	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,748,105	\$1,168,674	\$1,168,674	\$1,168,674	66.85	\$0	Poste	0	15.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION POR MOTIVO DE TIEMPO DE LLUVIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258368	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	062-03-0021	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	\$1,249,012	100.00	\$0	Metro Lineal	0	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258373	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	062-03-0006	Chiapas	Ostucán	Laguna la Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$113,613	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	\$1,136,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258375	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	062-03-0024	Chiapas	Ostucán	Nuevo Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	\$1,143,815	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra físicamente terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400258402	Construccion De Viviendas Rurales	062-03-0007	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$2,240,881	\$1,098,881	\$1,098,881	\$1,098,881	\$849,863	\$849,863	\$849,863	77.34	\$0	Vivienda	0	50.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA POR FAIS MUNICIPAL CON LA CANTIDAD DE \$1,098,880.00, BENEFICIARIO: 882,000 Y FONIAPO \$1,060,000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262552	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	062-03-0003	Chiapas	Ostucán	Amacolte Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE DE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Energía	En Ejecucion	2013	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	\$1,227,487	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada y operando al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262796	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico	062-03-0005	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2013	\$1,379,616	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400266684	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable	062-03-0015	Chiapas	Ostucán	Catedral de Chiapas Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2013	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	\$1,391,267	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra se encuentra terminada y operando / Registro: esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400267826	Construccion De Anexos En Diversos Centros Educativos	062-030032	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	honorable ayuntamiento de ostuacan	Educación y deporte	En Ejecucion	2012	\$741,958	\$840,236	\$840,236	\$840,236	\$836,416	\$836,416	\$836,416	99.55	\$0	anexos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obras se construyeron 12 anexos y se terminaron al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.