

Total: 1093

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00138300201264	Construccion De La Línea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa.	066-03-0045	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$5,310,349	\$5,310,349	\$5,310,349	\$5,310,349	\$5,310,349	\$3,827,143	\$3,827,143	72.07	\$0	Sistema	6,385	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS DEL 2013 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO FUE REFRENADADA PARA ESTE AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138300201329	Introduccion De Servicio De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	066-03-0052	Chiapas	Pantelhó	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$2,411,956	\$2,411,956	\$2,411,956	\$2,411,956	\$2,411,956	\$2,411,956	\$2,411,956	100.00	\$0	Poste	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REFRENADADA POR LO CUAL SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138300201451	Construccion De Cancha Deportiva Con Techo De Estructura Metalica Escuela Primaria B11. Benito Juarez Garcia Cve. 070003187d	066-03-0048	Chiapas	Pantelhó	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$1,317,324	\$1,317,324	\$1,317,324	\$1,317,324	\$1,317,324	\$1,317,324	\$1,317,324	100.00	\$0	Cancha	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PARA ESTE AÑO 2014 FUE REFRENADADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138300201523	Construccion De Taller Comunitario	066-03-0042	Chiapas	Pantelhó	Corralito Pedernal (Zaquila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$1,270,558	\$1,270,558	\$1,270,558	\$1,270,558	\$1,270,558	\$1,052,815	\$1,052,815	82.86	\$0	Obra	101	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA REFRENADADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138300201558	Construccion De Taller De Uso Comunitario (Barrio Santa Cruz)	066-03-0062	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$1,257,463	\$1,257,463	\$1,257,463	\$1,257,463	\$1,257,463	\$1,257,463	\$1,257,463	100.00	\$0	Obra	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ESTABA REFRENADADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00138400202548	Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	066-03-0005	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$451,945	\$451,945	\$451,945	\$451,945	\$451,945	\$446,600	\$446,600	98.82	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ESTABA REFRENADADA POR LO QUE SE EJERCICIO ESTE AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13138200167009	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0032	Chiapas	Pantelhó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecucion	2014	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,595,654	\$1,595,654	97.77	\$0	Vivienda	165	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES CON RECURSO 2013 FUE REFRENADADA PARA ESTE AÑO 2014, POR LO QUE A ESTA FECHA SE ENCUENTRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.