



Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP00130300199929	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol	078-03-109	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$899,788	\$899,788	100.00	0	Metro Cuadrado	307	100.00	100.00	Financiera: Obra referendada del Ejercicio Fiscal 2013. Terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199950	Construccion De Cancha De Hielo Multiple De 18x30 Mts (Fracc. La Hacienda)	078-03-110	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$568,948	\$568,948	\$568,948	\$568,948	\$415,916	\$415,916	\$415,916	73.10	0	Metro Cuadrado	527	100.00	73.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200895	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Supambilila (Col. Buena Esperanza)	078-03-0123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$2,920,184	\$1,645,535	\$1,645,535	\$1,645,535	56.35	0	Metro Cuadrado	2,704	100.00	56.00	Financiera: Obra referendada del ejercicio fiscal 2013. En proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200929	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Gradas En Calle Marielo Romerillo (Quinta Vista Hermosa, La Garita)	078-03-0124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$178,334	\$178,334	\$178,334	\$178,334	\$53,500	\$53,500	\$53,500	30.00	0	Metro Cuadrado	420	100.00	30.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013, obra referendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200965	Construccion De Muros De Contencion En Tramos Aislados Calle Profr. Francisco Leon (9. Tepeyac)	078-03-0125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$2,836,745	\$1,971,421	\$1,971,421	\$1,971,421	69.50	0	Metro Lineal	7,092	100.00	70.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013, obra referendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200998	Construccion De Puente Peatonal En El Periferico (Col. Predio Km 4)	078-03-0126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$938,375	\$938,375	\$938,375	\$144,964	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,354	100.00	32.90	Financiera: / Física: obra referenda del ejercicio fiscal 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201002	Construccion De Drenaje Sanitario (Col. 4 De Marzo)	078-03-0111	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,172,681	\$1,172,681	\$1,172,681	\$1,172,681	\$1,172,681	\$1,172,681	\$1,172,681	100.00	0	Metro Lineal	650	100.00	100.00	Financiera: Obra referendo del 2013. Terminada en 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201023	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 2a. Cerrada Gustavo Flores (Col. El Belicario)	078-04-0127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,091,789	\$1,091,789	\$1,091,789	\$1,091,789	\$873,500	\$873,500	\$873,500	80.01	0	Metro Cuadrado	1,011	100.00	80.00	Financiera: Obra referendada del ejercicio fiscal 2013. En proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201053	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cesar Augusto Sandino (Col. America Libre)	078-03-0112	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,339,541	\$1,339,541	\$1,339,541	\$1,339,541	\$848,337	\$848,337	\$848,337	63.33	0	Metro Lineal	1,340	100.00	63.33	Financiera: Obra referendo del 2013. En ejecución en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201060	Reasfaltamiento Con Asfalto De Calle 13 De Septiembre (Col. Echeverria)	078-03-0128	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$395,469	\$118,641	\$118,641	\$118,641	30.00	0	Metro Cuadrado	228	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201090	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Complemento De Dren Pluvial (B. La Merced)	078-03-113	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,163,540	\$1,163,540	\$1,163,540	\$1,163,540	\$912,711	\$912,711	\$912,711	78.44	0	Metro Cuadrado	603	100.00	90.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013. Monto que quedo pendiente por finalizar. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201127	Construccion De Energia Electrica	078-03-0114	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Energia	En Ejecución	2013	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,445,546	\$3,094,496	\$3,094,496	\$3,094,496	89.81	0	Transformador	480	100.00	89.00	Financiera: Obra referendo del 2013. En ejecución en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201133	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	078-03-0131	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,992,719	\$1,992,719	\$1,992,719	\$1,992,719	\$1,302,490	\$1,302,490	\$1,302,490	65.36	0	Documento	25,222	100.00	65.00	Financiera: Obra referendada del Ejercicio 2013. EN proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201162	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Callejon Del Gato Y Cerrada Candelaria (B. La Candelaria)	078-03-0115	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,192,209	\$1,192,209	\$1,192,209	\$1,192,204	\$953,348	\$953,348	\$953,348	79.96	0	Metro Cuadrado	1,104	100.00	79.96	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013. Monto que quedo pendiente por finalizar. / Física: Esta información correspondiente al ejercicio 2013. Monto que quedo pendiente por finalizar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201190	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chalchihuitan (Col. Braso Urbana)	078-03-0116	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,463,256	\$3,463,256	\$3,463,256	\$3,463,256	\$2,770,580	\$2,770,580	\$2,770,580	80.00	0	Metro Cuadrado	3,207	100.00	80.00	Financiera: Obra referendada del Ejercicio Fiscal 2013. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201212	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Banquetas En Av. Hacama (Col. Frerida Fracc. IV)	078-03-0117	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$897,331	\$897,331	\$897,331	\$897,331	\$269,199	\$269,199	\$269,199	30.00	0	Metro Cuadrado	90	100.00	30.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013. Monto que quedo pendiente por finalizar. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201230	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Col. Maya)	078-03-0122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$961,068	\$961,068	\$961,068	\$961,068	\$776,646	\$776,646	\$776,646	80.81	0	Metro Cuadrado	280	100.00	81.00	Financiera: Obra referendada del ejercicio fiscal 2013. EN proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201231	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calzada Francisco Franco (B. Tlacotala III)	078-03-0118	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$263,200	\$78,960	\$78,960	\$78,960	30.00	0	Metro Cuadrado	90	100.00	30.00	Financiera: Obra referendada del ejercicio fiscal 2013. EN proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201241	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Prmeaciado En Calle Juana De Abaje Y Diana Laura (Col. El Progreso)	078-03-0120	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	\$1,360,833	100.00	0	Metro Cuadrado	1,260	100.00	100.00	Financiera: Obra referendada del ejercicio fiscal 2013. terminada en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300201247	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Col. Benito Juarez)	078-03-0119	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	\$2,174,783	100.00	0	Metro Lineal	805	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274790	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) (Col. Plan De Ayalá)	078-03-0169	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,880,775	\$1,880,775	\$1,880,775	\$1,880,775	\$1,052,234	\$1,052,234	\$1,052,234	55.95	0	Metro Lineal	0	100.00	55.00	Financiera: Obra referendada del Ejercicio 2013. EN proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400274861	Construccion De Dren Pluvial En Av. La Paz (B. San Diego)	078-03-0050	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$563,060	\$438,977	\$438,977	\$438,977	77.96	0	Metro Lineal	0	100.00	78.00	Financiera: Obra referendada del Ejercicio 2013. EN proceso en 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168626	Construccion Del Sistema De Agua Potable	078-03-0062	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,623,733	\$2,623,733	\$2,623,733	\$2,623,733	\$2,248,558	\$2,248,558	\$2,248,558	85.70	0	Sistema/Documento	1,200	100.00	100.00	Financiera: obra referendada 2012. Terminada en 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147034	Construccion De Servicio Sanitario Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla Cve 07801006 (Fracc Bartolome De Las Casas)	078-03-0011	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$505,629	\$505,629	\$505,629	\$505,629	\$449,826	\$449,826	\$449,826	88.96	0	M2. Sanitario	501	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147179	Ampliacion De Ancho De Corona Con Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al 1 359 Camino La Sierra	078-03-0052	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,331,549	\$1,322,630	\$1,322,630	\$1,322,630	99.33	0	METRO LINEAL	532	100.00	99.00	Financiera: obra en ejecución. Refrendo del ejercicio fiscal 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147255	Rehabilitacion De Jardineras En Kms Y Boulevares De La Ciudad	078-03-0033	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$996,501	\$955,720	\$955,720	\$955,720	95.91	0	Metros Cuadrados	142,364	100.00	100.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013, obra referendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147570	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jerico (Col. Guezman)	078-03-0020	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,356	\$675,924	\$675,924	\$675,924	\$675,924	\$675,924	\$675,924	100.00	0	M2, Concreto Hidraulico	346	100.00	100.00	Financiera: Esta información correspondiente al ejercicio 2013, obra referendada, terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.