

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00140109306131	Pavimentación De Calle 39 Oriente Borce Central Y Terresa Norte	098880701030166100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,166,623	\$3,166,623	\$3,166,623	\$3,166,623	\$1,583,311	\$1,583,311	\$1,583,311	50.00	00	Metro Cuadrado	2,370	100.00	50.00	Financiera: ERROGACIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306257	Modernización De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Central Ote- Av. Central Sur Y 1a. Av. Sur 2a. Calle Oriente - Av. Central Sur Y 1a. Av. Sur	098880701030176100HA	Chiapas	Tapachula	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,973,977	\$3,698,799	\$3,698,799	\$3,698,799	93.08	00	Metro Cuadrado	3,000	100.00	92.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306310	Modernización De La 1a. Oriente Entre 3a. Norte Y 7a. Norte	098880701030186100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,241,600	\$3,241,600	\$3,241,600	\$3,241,600	\$3,241,600	\$3,241,600	\$3,241,600	100.00	00	Metro Cuadrado	2,426	100.00	100.00	Financiera: ERROGACIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306521	Modernización De La 1a. Oriente Entre Central Norte Y 3a. Norte	098880701030206100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,141,600	\$3,141,600	\$3,141,600	\$3,141,600	\$1,570,800	\$1,570,800	\$1,570,800	50.00	00	Metro Cuadrado	2,351	100.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306641	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico De La Calle 1a. Av. Sur Calle Central Oriente Y 2a. Calle Oriente	098880701030216100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,155,983	\$2,155,983	\$2,155,983	\$2,155,983	\$646,795	\$646,795	\$646,795	30.00	00	Metro Cuadrado	1,754	100.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306691	Modernización De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle 1a. Av. Sur Calle Central Oriente Y 2a. Calle Oriente	098880701030236100HA	Chiapas	Tapachula	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$2,294,332	\$1,147,166	\$1,147,166	\$1,147,166	50.00	00	Metro Cuadrado	1,719	100.00	50.00	Financiera: ERROGACIONES DEL MES DE ENERO A MARZO 2014. / FÍSICO: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), GASTOS REALIZADOS DE ENERO A MARZO DEL 2014. EN EL EJIDO ALVARO OBREGON. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109306737	Construcción De Colector Pluvial (3a. Avenida Norte Entre 11a. Y 11a. Calle Oriente)	098880102030246100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,175,131	\$1,175,131	\$1,175,131	\$1,175,131	\$587,566	\$587,566	\$587,566	50.00	00	Metro Lineal	884	100.00	50.00	Financiera: ERROGACIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140109307175	Pavimentación Mixta De Calles	098880703030196100HA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,944,461	\$2,944,461	\$2,944,461	\$2,944,461	\$2,944,461	\$2,944,461	\$2,944,461	100.00	00	Metro Cuadrado	2,393	100.00	100.00	Financiera: ERROGACIONES REALIZADAS DE ENERO A MARZO DE 2014. / Física: AVANCE FISICO DE OBRA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANORRAS (FONDO III), DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.