

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHPO013030019945	Construccion de 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-48	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,105	\$4,857,105	\$4,857,105	99.99	00	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013030020066	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-49	Chiapas	Tenejapa	Balún Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$986,092	\$986,092	\$986,092	99.29	00	Vivienda	120	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013030020201	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-50	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	\$656,482	99.16	00	Vivienda	80	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013030020290	Mejoramiento De 05 Viviendas	093-03-53	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	\$329,181	99.44	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO0130300201386	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-60	Chiapas	Tenejapa	Yanch'ón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$319,493	\$319,493	\$319,493	96.51	00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO0130300201504	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-62	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	100.00	00	Vivienda	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011 ANHORO PRESUP. 0.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO0130300201652	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-64	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,958,619	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,058,718	\$2,058,718	\$2,058,718	97.43	00	Vivienda	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE BANCORAS 2013. POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ EN BANCOS PRESUPUESTADOS DE ESTA OBRAS POR EL MONTO DE \$5,958,619.30 EL DATO REAL SEGUN OFICIO DE REGISTRO ES DE \$2,112,984.04. OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO0130300201729	Construccion De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-665	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,248,696	\$1,248,696	\$1,248,696	98.87	00	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO
CHPO0130300201818	Construccion De 81 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-66	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	100.00	00	Vivienda	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO0130300201937	Apertura De Camino Saca Coesehas	093-03-70	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$265,211	\$194,910	\$194,910	\$194,910	76.07	00	Kilometro	1,988	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 CON AHORRO PRESUP. DE \$61,301.35
CHPO0130300201966	Construccion De Losa De Concreto Armado	093-03-71	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,347,933	\$3,347,933	\$3,347,933	98.33	00	Vivienda	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002053181	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	093-03-73	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,422,249	\$1,422,249	\$1,422,249	97.51	00	Kilometros	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002053489	Pavimentacion Dee 768 Ml Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal	093-03-75	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$922,882	\$922,882	\$922,882	92.13	00	Metro Lineal	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002055071	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 70 M3	093-03-76	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$793,616	\$793,616	\$793,616	99.45	00	Tanque	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002055188	Construccion De 10 Viviendas	093-03-77	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$458,099	\$458,099	\$458,099	97.56	00	Vivienda	175	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002055314	Construccion De Domo	093-03-79	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,034,331	\$1,034,331	\$1,034,331	84.88	00	Obras	83	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE BANCORAS 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056464	Apertura De Camino Rurales En Localidades Varias	093-03-86	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$815,877	\$204,390	\$204,390	\$204,390	25.05	00	Kilometro	575	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056601	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-87	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	100.00	00	Obras	138	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CON AHORRO PRESUP. FISM 2012 CON AHORRO DE \$9.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056659	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-88	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,073	\$65,073	\$65,073	100.00	00	Obras	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 CON UN AHORRO DE \$9.94 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056723	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-89	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,700	\$37,700	\$37,700	\$37,700	\$37,700	\$37,700	\$37,700	100.00	00	Obras	647	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056784	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-90	Chiapas	Tenejapa	Juxtalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	100.00	00	Obras	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056829	Construccion De Gradas En Esc. Prim. Justo Sierra Mendez Cve 079690352a	093-03-91	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$17,425	\$17,425	\$17,425	\$17,425	\$17,400	\$17,400	\$17,400	99.86	00	Obras	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE AHORROS PRESUP. FISM 2012 CON AHORRO DE 25.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056884	Ampliacion De Domo En Cancha de Usos Múltiples Esc Prim Bil El Templo Del Iaber	093-03-92	Chiapas	Tenejapa	Ameguil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$113,690	\$113,690	\$113,690	\$113,690	\$113,690	\$113,690	\$113,690	100.00	00	Obras	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE AHORRO PRESUPUESTAL FISM 2012
CHPO01304002056934	Ampliacion De Domo En Cancha de Usos Múltiples Esc Prim Bil Erasto Urbina Garcia	093-03-93	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	100.00	00	Metros Cuadros	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO01304002056756	Rehabilitacion De 180 Viviendas Rurales	093-03-123	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	100.00	00	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013040020567664	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Tramos Aislados	093-03-124	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$798,568	\$798,568	\$798,568	\$798,568	\$498,568	\$498,568	\$498,568	62.43	00	Kilometros	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra con recurso de ahorro presup fism 2012 ahorro presup 300,000.00 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013040020567881	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	093-03-128	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$440,117	\$440,117	\$440,117	98.57	00	Sistema	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE BANCORAS 2013 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013040020567895	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	093-03-129	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de tenejapa	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$42,348	\$42,348	\$42,348	11.87	00	Kilometros	2,210	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2012 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013040020567901	Rehabilitacion De Espacios Publicos	093-03-130	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de tenejapa	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,273,569	\$1,273,569	\$1,273,569	94.72	00	Obras	8,166	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CON RECURSO DE FISM 2012 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPO013040020567910	Rehabilitacion De Espacios Publicos	093-03-130	Chiapas																								