

Total: 340

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad     | Información General del Proyecto |                        |                         |                                      |   |   | Avance Financiero  |              |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |           | Observaciones |             |                  |           |              |   |   |
|--------------------|--|--------------------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
|                    |  |                    |         |               |               | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance  |               | Reintegro   | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Anual  |   |
| CHP00130400243252  | 001 Adquisición De Molinos De Hixtamal   | RS010200V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2012          | \$460,000   | \$460,000   | \$460,000              | \$460,000    | \$460,000   | \$460,000     | \$460,000   | \$460,000 | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: proyecto terminado físico y financiero al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| CHP00130400243277  | 0002 Desayunos Escolares   | RS010100V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Salud  | En Ejecución | 2013          | \$1,008,112 | \$1,008,112 | \$1,008,112            | \$1,008,112  | \$1,008,112 | \$942,580     | \$942,580   | 93.50     | 00            | Desayunador | 14,027           | 100.00    | 93.50        | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financiero al 31 de diciembre de 2013 quedando un ahorro presupuestal de \$65,631.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP00130400243295  | 0004 Adquisición De Lote De Terreno  | RS01000V           | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$21,000    | \$21,000    | \$21,000               | \$21,000     | \$21,000    | \$21,000      | \$21,000    | \$21,000  | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: El presente proyecto se encuentra físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00130400243302  | 0003 Adquisición De Lote De Terreno  | RS01000V           | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$32,000    | \$32,000    | \$32,000               | \$32,000     | \$32,000    | \$32,000      | \$32,000    | \$32,000  | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| CHP00130400243323  | 0005 Adquisición De Lote De Terreno  | RS01000V           | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013          | \$60,000    | \$60,000    | \$60,000               | \$60,000     | \$60,000    | \$60,000      | \$60,000    | \$60,000  | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| CHP00130400243342  | 0006 Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Agua Potable   | SU03000V           | Chiapas | Chalchihuitán | Tzucolmón     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013          | \$113,966   | \$113,966   | \$113,966              | \$113,966    | \$113,966   | \$113,966     | \$113,966   | \$113,966 | 100.00        | 00          | Proyecto         | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| CHP00130400243357  | 0007 Adquisición De Molinos De Hixtamal Menuales   | RS010200V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$112,540   | \$112,540   | \$112,540              | \$112,540    | \$112,540   | \$112,540     | \$112,540   | \$112,540 | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243371  | 0008 Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015                              | SU03000V           | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$348,000   | \$348,000   | \$348,000              | \$348,000    | \$348,000   | \$348,000     | \$348,000   | \$348,000 | 100.00        | 00          | Plan             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243447  | 0009 Adquisición De Radios De Comunicación   | OU020100V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$335,472   | \$335,472   | \$335,472              | \$335,472    | \$335,472   | \$335,472     | \$335,472   | \$335,472 | 100.00        | 00          | Red              | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243461  | 0010 Mantenimiento De Equipo De Radio Comunicación                                       | OU020200V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2013          | \$112,925   | \$112,925   | \$112,925              | \$112,925    | \$112,925   | \$112,925     | \$112,925   | \$112,925 | 100.00        | 00          | Red              | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243469  | 0011 Adquisición De Lámina, Cobertores Y Colchonetas                                     | AE010100V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013          | \$68,701    | \$68,701    | \$68,701               | \$68,701     | \$68,701    | \$68,701      | \$68,701    | \$68,701  | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: proyecto terminado al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP00130400243487  | 0012 Adquisición De Uniformes Y Equipamiento De La Brigada De Protección Civil Municipal | IRB020300V         | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$63,838    | \$63,838    | \$63,838               | \$63,838     | \$63,838    | \$63,838      | \$63,838    | \$63,838  | 100.00        | 00          | Lote             | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243497  | 0013 Adquisición De Vehículo Equipado  | IRB020300V         | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013          | \$209,000   | \$209,000   | \$209,000              | \$209,000    | \$209,000   | \$206,367     | \$206,367   | 98.74     | 00            | Vehículo    | 14,027           | 100.00    | 100.00       | Financiera: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: proyecto terminado físico y financieramente al 100% quedando al 31 de diciembre de 2013 con un ahorro presupuestal de \$ 2,633.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP00130400243505  | 0014 Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana     | FP010100V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013          | \$2,681,714 | \$2,681,714 | \$2,681,714            | \$2,681,714  | \$2,681,714 | \$2,663,171   | \$2,663,171 | 99.31     | 00            | Proyecto    | 14,027           | 100.00    | 99.31        | Financiera: Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución / Física: Proyecto en proceso de ejecución / Registro: el presente proyecto actualmente se encuentra en proceso de ejecución debido a que hace falta ejercer recursos para el pago del ISR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP00130400243510  | 0015 Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza             | FP020200V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública  | En Ejecución | 2013          | \$10,000    | \$10,000    | \$10,000               | \$10,000     | \$10,000    | \$10,000      | \$10,000    | \$10,000  | 100.00        | 00          | Operativo        | 14,027    | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| CHP00130400243513  | 0016 Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal                 | FP010300V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública  | En Ejecución | 2013          | \$1,346,125 | \$1,346,125 | \$1,346,125            | \$1,346,125  | \$1,346,125 | \$1,205,338   | \$1,205,338 | 89.54     | 00            | Operativo   | 14,027           | 100.00    | 89.54        | Financiera: El presente proyecto actualmente se encuentra en proceso de ejecución / Física: El presente proyecto actualmente se encuentra en proceso de ejecución debido a que hace falta pagar el ISR por el pago del personal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP00130400243518  | 0017 Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones                                    | FP060800V          | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública  | Terminado    | 2013          | \$307,383   | \$307,383   | \$307,383              | \$307,383    | \$307,383   | \$258,027     | \$258,027   | 83.94     | 00            | Informe     | 14,027           | 100.00    | 100.00       | Financiera: proyecto en proceso de ejecución debido a que todavía hace falta el pago del ISR ante el SAT. / Física: este proyecto físicamente ya se encuentra al 100% al 31 de diciembre de 2013. / Registro: Proyecto en proceso de ejecución debido a que hace falta el pago del ISR, no se ha realizado actualmente debido a un problema que el SAT encontro en el RFC del Municipio pero que se esta atendiendo para que quede ejercido al 100% el recurso presupuestado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| CHP12130100064557  | 0011 Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Limpia Municipal                       | 022-04-0012        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1005                    | PORTAMEN                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO                          | Otra obra pública  | Terminado    | 2012          | \$49,413    | \$49,413    | \$49,413               | \$49,413     | \$49,413    | \$49,413      | \$49,413    | \$49,413  | 100.00        | 00          | Equipo           | 1         | 100.00       | 100.00  | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: proyecto terminado físico y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |