

Total: 340

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300187454	Mantenimiento Y Reparacion De Las Unidades Del Crae	069-04-0030	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$344,367	\$344,367	\$344,367	\$344,367	\$233,437	\$233,437	\$233,437	67.79	00	-1	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADO DE 2013 PARA 2014 TERMINADO AL 100% CON UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$100,929.98 / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA REFERENDADA DE 2013 PARA 2014 TERMINADA AL 100% EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2014. CON UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$110,929.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400236099	Rehabilitacion Del Edificio De La Unidad De Proteccion Civil	069-04-0032	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$273,437	\$273,437	\$273,437	\$273,437	\$273,437	\$273,437	\$273,437	100.00	00	Obra	15,443	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADO DE 2012 PARA 2013 TERMINADO AL 100% EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2014. / Física: FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA REFERENDADA DE 2013 PARA 2014 TERMINADO AL 100% EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.