

Total: 340

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|---|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Ciclo Recurso | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP00140100297716 | Amortización De Capital E Intereses Credito Banobras No. 8759 | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$14,590,000 | \$14,590,000 | \$2,918,000 | \$2,918,000 | \$2,269,449 | \$2,269,449 | \$2,269,449 | 15.55 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 15.55 | Financiera: OBRA EN PROCESO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297782 | Adeudos De Años Anteriores | 03 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$16,812,910 | \$11,789,204 | \$6,040,105 | \$6,040,105 | \$6,040,105 | \$6,040,105 | \$6,040,105 | 51.23 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 51.23 | Financiera: OBRA CON RECURSOS DEL 2013 POR \$5,023,706.59 Y RECURSO DEL 2014 POR \$11,789,203.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297799 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal | 04 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$46,138,416 | \$46,138,416 | \$9,227,683 | \$7,812,834 | \$7,812,834 | \$7,812,834 | \$7,812,834 | 16.93 | 80 | POLICIA | 0 | 8.00 | 16.93 | Financiera: OBRA EN PROCESO DEL 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297822 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 05 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$2,036,000 | \$2,036,000 | \$407,200 | \$250,224 | \$250,224 | \$250,224 | \$250,224 | 12.29 | 80 | Proyecto | 0 | 8.00 | 12.29 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297840 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 06 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$426,735 | \$426,736 | \$107,556 | \$107,556 | \$107,556 | \$107,556 | \$107,556 | 25.20 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 25.20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297847 | Contratacion De Brigadistas Para La Unidad Municipal De Proteccion Civil | 07 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$4,761,271 | \$4,761,271 | \$952,254 | \$725,413 | \$725,413 | \$725,413 | \$725,413 | 15.24 | 80 | Persona | 0 | 8.00 | 15.24 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297853 | Mantenimiento, Seguro Y Combustible Del Parque Vehicular De Proteccion Civil | 08 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$629,851 | \$629,851 | \$125,970 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | \$87,000 | 13.81 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 13.81 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297868 | Alumbrado Publico | 09 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$1,250,000 | \$1,250,000 | \$312,500 | \$23,310 | \$23,310 | \$23,310 | \$23,310 | 1.86 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 1.86 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP00140100297880 | Adquisicion De Vehiculo Para El Dif Municipal | 10 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1005 | PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2014 | \$385,898 | \$385,898 | \$385,898 | \$385,898 | \$385,898 | \$385,898 | \$385,898 | 100.00 | 80 | Acción | 0 | 8.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |