

Total: 187

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual		
CHP00130400229751	Construcción de Unidad Deportiva Comunitaria	105-R11-001	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	Cancelado	2013	\$5,295,811	\$5,300,000	\$5,295,811	\$3,161,586	\$3,161,586	\$3,161,586	\$3,161,586	59.65	0	Obra	14,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400258391	Construcción y Techado de Cancha de Uso Múltiple	062-R23-FOFEDAPRIS-0001	Chiapas	Ostucán	Plan de Ayala	Rural	Convenios	U558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,827,823	\$1,827,823	\$1,827,823	\$1,827,823	\$1,827,823	\$1,827,823	\$1,827,823	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400258396	Pavimentación de Calles Central Con Concreto Hidráulico	062-R23-FOFEDAPRIS-0002	Chiapas	Ostucán	Nueva Alianza	Rural	Convenios	U558 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,169,177	\$1,169,177	\$1,169,177	\$1,169,177	\$1,169,177	\$1,169,177	\$1,169,177	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00130400275453	Rehabilitación y Ampliación de La Unidad Deportiva Municipal La Etapa	020-00102	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,845,000	\$4,845,000	\$4,845,000	\$4,845,000	\$4,845,000	99.90	0	Obra	7,123	70.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR PAGAR EL IMPUESTO SOBRE NOMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100287746	Perforación de Pozo Profundo Para Agua, Equipamiento Del Mismo E Introducción de La Red Hidráulica Y Tomas Domiciliarias De La Comunidad	SCD10XIII016053	Chiapas	Catazajá	El Remolino 2da. Sección	Rural	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAQPF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$871,642	\$871,642	\$871,642	\$871,642	\$871,642	\$871,642	\$871,642	100.00	0	Sistema	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA 2013, EJERCIDO PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 / Física: OBRA TERMINADA AL 100, ES REFERENCIADA DE EJERCICIO 2013, EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2013, EJECUTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289595	Construcción de Campo de Fútbol Americano, Ranchería Chichima Acapetahu	03040200001 - 001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichima Acapetahu	Rural	Convenios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,454,540	\$5,454,540	\$5,454,540	\$5,454,540	\$5,454,540	\$5,454,540	\$5,454,540	100.00	0	Obra	23,672	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% EN EL EJERCICIO 2013 YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR LO TANTO SE ESTA REALIZADO EL INFORME FINAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014, QUEDANDO AL CIEN POR CIENTO TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289634	Museo Rosario Castellanos (1era. Etapa)	03041500002 - 002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	30.00	0	Obra	141,013	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289681	Restauración de Pinarulo Mor-Poniente Del Templo De San Jose	03120900003 - 003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	0	Obra	141,013	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN ESTE AÑO 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EN DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289753	Construcción Del Museo De La Ciudad De Comitán De Domínguez	03041500007 - 004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,515,643	\$12,515,644	\$12,515,644	\$3,754,693	\$3,754,693	\$3,754,693	\$3,754,693	30.00	0	Obra	141,013	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289767	Turulette Centro Cultural Y Artesanal De Comitán	03041500008 - 005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,179,047	\$15,179,048	\$15,179,048	\$4,553,714	\$4,553,714	\$4,553,714	\$4,553,714	30.00	0	Obra	141,013	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289804	Mejoramiento De La Casa Museo Dr. Belisario Domínguez Palencia	03170900009 - 006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,001,054	\$15,001,054	\$15,001,054	\$4,500,316	\$4,500,316	\$4,500,316	\$4,500,316	30.00	0	Obra	141,013	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289844	Rehabilitación Del Centro Cultural Rosario Castellanos 2da. Etapa	03170900010 - 007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,781,583	\$7,781,583	\$7,781,583	\$2,334,475	\$2,334,475	\$2,334,475	\$2,334,475	30.00	0	Obra	14,103	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIO EN EL MES DE ENERO DEL 2014, YA QUE EL RECURSO FUE MINISTERADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100289858	Festival Rosario Castellanos, Festival Interaccional De Música Y Concurso Nacional De Oratoria Dr. Belisario Domínguez - 2013	01100000000 - 008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,472,670	\$3,472,671	\$3,472,671	\$1,668,246	\$1,668,246	\$1,668,246	\$1,668,246	48.04	0	Acción	141,013	100.00	48.04	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCIÓN SE ESTA REALIZANDO DE ACUERDO A LOS EVENTOS QUE TIENE ESTE H. AYUNTAMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100290044	Perforación De Pozo Profundo Para Agua, Equipamiento Del Mismo E Introducción de La Red Hidráulica Y Tomas Domiciliarias De La Comunidad	SCD10XIII016036	Chiapas	Catazajá	Cielito Lindo	Rural	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAQPF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,905	\$510,905	\$510,905	\$510,905	\$510,905	\$153,272	\$153,272	30.00	0	Sistema	113	100.00	50.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014 EN PROCESO / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL EJERCICIO 2014 EN PROCESO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100290051	Rehabilitación De Calles Con Material Mejorado Para Revestimiento	031707XIII016	Chiapas	Catazajá	Lázaro Cárdenas	Rural	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAQPF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$683,098	\$683,098	\$683,098	\$683,098	\$683,098	\$683,098	\$683,098	100.00	0	Kilómetros	486	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014 / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014 TERMINADA / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA 2014 TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100290059	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	030801XIII016	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAQPF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,131,045	\$1,131,045	\$1,131,045	\$1,131,045	\$1,131,045	\$339,314	\$339,314	30.00	0	Metros	919	100.00	50.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014 EN PROCESO / Física: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014, EN PROCESO / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y REFERENCIADA AL 2014, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100291139	Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro De Energía En La Red De Alumbrado Público En El Municipio De Comitán De Domínguez, Chiapas	03121000001 - 009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Energía	En Ejecución	2014	\$4,998,000	\$4,998,000	\$4,998,000	\$4,968,466	\$4,968,466	\$4,968,466	\$4,968,466	99.41	229,534	Pieza	141,013	100.00	100.00	Financiera: LA CANTIDAD DE \$ 29,534.06 SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, QUEDA AL CIEN POR CIENTO TERMINADO EN EL 2014.		
CHP00140100295993	Revestimiento de Camino Entrocogue Carr. Vicente Guerrero, Carr. Federal No. 186 a Ranchería Remolino 2a. Sección-Ranchería 1ra. Sección Km 24.890 Al 26.200	0312XIII016020	Chiapas	Catazajá	El Remolino 1ra. Sección	Rural	Convenios	R003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAQPF)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,533,819	\$1,533,819	\$1,533,819	\$1,533,819	\$1,533,819	\$1,533,819	\$1,533,819	100.00	0	Kilometro	550	100.00	100.00	Financiera: OBRA RECURSO 2012, EJERCICIO 2013 TERMINADO EN MISMA FECHA / Física: OBRA RECURSO 2012, EJERCICIO 2013 TERMINADO EN MISMA FECHA / Registro: OBRA RECURSO 2012, EJERCICIO 2013 TERMINADO EN MISMA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100306492	Supervisión General de La Construcción Del Centro Deportivo Comunitario	SE15XIII016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$159,750	\$159,750	\$159,750	\$159,750	\$159,750	\$159,750	\$159,750	100.00	0	Documento	25,550	100.00	100.00	Financiera: OBRA RECURSO Y EJECUTADO EN 2013 / Física: OBRA RECURSO Y EJECUTADO EN 2013 / Registro: OBRA RECURSO Y EJECUTADO EN 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP00140100306789	Construcción Del Centro Deportivo Comunitario	SE19XIII016001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$5,159,925	\$5,159,925	\$5,159,925	\$5,159,925	\$5,159,925	\$5,159,925	\$5,159,925	100.00	0	Obra	25,550	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCICIO 2013 REINTEGRO DE INTERESES MENOS COMISIONES / Física: OBRA EJERCICIO 2013 REINTEGRO DE INTERESES MENOS COMISIONES / Registro: OBRA EJERCICIO 2013 Y EJECUTADO MISMA FECHA, REINTEGRO DE INTERESES MENOS COMISIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		