

Total: 41

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenca Financiera							Avenca Físico			Observaciones					
							Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDP00130300214125	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	20060120097	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, aspectos deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipio y demarcaciones territoriales				23-Provisiones Saleriales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	15,322	100.00	100.00	Financiera/ PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE EL ACUMULADO EN 4TO TRIMESTRE / Física/ PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO NO SE REPORTE ACUMULADO / Registro/ PROYECTO TERMINADO EN EL EJERCICIO 2013 PERO SE REPORTARON LOS AVANCES EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE SIGUIENTE LOS PAGOS EN LOS TRIMESTRES MENCIONADOS Y NOSE REPORTE EL ACUMULADO POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO HASTA 4TO TRIMESTRE SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP00140100131315	Construcción De Unidad Deportiva Comunitaria Y Supervisión Externa De La Obra	105-811-001	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Convenios	\$205 Deportes				11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2013	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,295,811	\$5,295,811	\$5,295,811	\$5,295,811	\$5,295,811	\$5,295,811	99.92	\$0	Obra	14,089	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS FÍSICAS FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física/ Registro/ AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HABIA FIRMADO EL MOTO REFERENDADO DE 79500 DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA OBRA... AL SEGUNDO TRIMESTRE ESTA OBRAS ESTÁ AL 100% TERMINADA - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200323233	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	16	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal				4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,647,000	\$4,647,000	\$4,647,000	\$4,647,000	\$2,058,798	\$2,058,798	\$2,058,798	\$2,058,798	44.30	\$0	Acción	0	100.00	44.30	Financiera/ PROYECTO SUBIEN DEL EJERCICIO 2014, EN PROCESO DE EJECUCION / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200323240	Red Nacional De Telecomunicaciones	17	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal				4-Gobernación	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$1,266,000	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	19.55	\$0	Acción	0	100.00	19.55	Financiera/ PROYECTO SUBIEN DEL EJERCICIO 2014, EN PROCESO DE EJECUCION / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP00140200324551	Mantenimiento De Calles Con Revestimiento De Las Localidades De Paraiso, Punta Arenas Y Lombonila	031707XII1016	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal n.a.	Convenios	\$003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)				9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$327,179	\$327,179	\$327,179	\$327,179	\$150,278	\$150,278	\$150,278	\$150,278	45.93	\$0	Kilómetro	3,861	100.00	50.00	Financiera/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION RECURSO 2013 CAPOFE / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION RECURSO 2013 CAPOFE / Registro/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION RECURSO 2013 CAPOFE - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDP13140100289634	Museo Rosario Castellanos (era. Etapa)	03041500002 - 002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$5,601,168	\$5,601,168	\$5,601,168	\$5,601,168	35.01	\$0	Obra	141,013	100.00	60.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289641	Restauración De Pínamo Bur-Poniente Del Templo De San José	03120900003 - 003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$224,000	56.00	\$0	Obra	141,013	100.00	100.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289753	Construcción Del Museo De La Ciudad De Comitán De Domínguez	03041500007 - 004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$12,515,643	\$12,515,644	\$12,515,644	\$5,256,570	\$5,256,570	\$5,256,570	\$5,256,570	42.00	\$0	Obra	141,013	100.00	50.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289763	Turillete Centro Cultural Y Artesanal De Comitán	03041500008 - 005	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$15,179,047	\$15,179,048	\$15,179,048	\$4,912,920	\$4,912,920	\$4,912,920	\$4,912,920	32.37	\$0	Obra	141,013	100.00	50.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289804	Mejoramiento De La Casa Museo Dr. Belisario Domínguez Palencia	03170900009 - 006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$15,001,054	\$15,001,054	\$15,001,054	\$5,250,369	\$5,250,369	\$5,250,369	\$5,250,369	35.00	\$0	Obra	141,013	100.00	30.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289844	Rehabilitación Del Centro Cultural Rosario Castellanos 2da. Etapa	03170900010 - 007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$7,781,583	\$7,781,583	\$7,781,583	\$2,723,000	\$2,723,000	\$2,723,000	\$2,723,000	34.99	\$0	Obra	14,103	100.00	40.00	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP13140100289858	Festival Rosario Castellanos, Festival Internacional De Música Y Concurso Nacional De Oratoria Dr. Belisario Domínguez - 2013	01100000000 - 008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Convenios	\$070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,472,670	\$3,472,671	\$3,472,671	\$49,905	\$49,905	\$49,905	\$49,905	1.44	\$0	Acción	141,013	100.00	1.44	Financiera/ / Física/ / Registro/ X - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP14140100290044	Perforación De Pozo Profundo Para Agua, Equipamiento Del Mismo Y Introducción De La Red Hidráulica Y Tomas Domiciliarias De La Comunidad	00105XII1016036	Chiapas	Catazajá	Cielito Lindo	Rural	Convenios	\$003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,905	\$510,905	\$510,905	\$157,634	\$157,634	\$157,634	\$157,634	70.00	\$0	Sistema	113	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS EJECUCION TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO / Física/ OBRAS EJECUCION TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO / Registro/ OBRAS EJECUCION TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDP14140100290059	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	030801XII1016	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Convenios	\$003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPOFE)			9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,131,045	\$1,131,045	\$1,131,045	\$791,732	\$791,732	\$791,732	\$791,732	70.00	\$0	Metros	919	100.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO / Física/ OBRAS TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO / Registro/ OBRAS TERMINADA EN 2014 AL 100% OPERANDO - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	