

Total: 996

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Programa Fondo ConVENIO - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenca Financiero						Avenca Fisico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
CPM00140200331505	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En Avenida Juárez Entre Calle México Y Calle Independencia Cabecera Municipal	01	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0027 Mantenimiento de Infraestructuras	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,552,622	\$3,552,622	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	\$1,065,787	30.00	\$0	Acción	7,225	100.00	30.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM00140200333697	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	SD100540006	Chiapas	Maratón	Buenos Aires	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MARATON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$426,774	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	\$298,742	100.00	\$0	Metro Líneal	300	70.00	70.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM00140200333942	Pavimentación Calle Con Concreto Hidráulico Sr. Alfredo Mta Entre Calle Corregidora Y Salidad A Tepachula. Barrio San José	SE0701080540001	Chiapas	Maratón	Maratón	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MARATON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,268,435	\$1,268,435	\$380,531	\$1,268,435	\$1,268,435	\$380,531	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,177	50.00	50.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM00140200338446	Construcción De Domo En Cancha Deportiva	FIDM-FID 0001	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$849,552	\$849,552	\$160,442	\$160,442	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	125	100.00	0.00	Financiera/ OBRA NO INICIADA / Física/ OBRA NO INICIADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM00140200338514	Construcción De Cancha Deportiva (Equipo)	FID-0002	Chiapas	Pijijiapan	San Felipe	Rural	0058 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$704,245	\$704,245	\$695,284	\$695,284	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50,079	100.00	0.00	Financiera/ OBRA NO INICIADA / Física/ OBRA NO INICIADA / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM12130300222439	Reparación De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sometido De 25 Conducentes (10.08 De Diámetro, 2 Hojas De Visita Y Desagües) Ubicadas: Calle Central Y Andador Niza Y Central, Col. Pólvora Mirador.	DT-004-2013-AD-FORMEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0001 Fondo de Desastres Naturales (FORMEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	100.00	\$0	Metro Líneal	553,374	100.00	100.00	Financiera/ Obra Finalizada. / Física/ Obra Terminada. / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM12130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sur Equina 15'. Pólvora Norte).	108-DE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	0019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera/ Obra Finalizada. / Física/ Obra Terminada. Registro/ Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra Finalizada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM13140100303323	Suministro Y Colocación De Techumbre	sedesoc101	Chiapas	Tumbalá	Jashil	Rural	0216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	ayuntamiento de tumbala	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	\$1,031,240	100.00	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera/ obra al 100% / Física/ obra al 100% / Registro/ este proyecto fue reportado al 100% en el trimestre anterior	
CPM14140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,205,375	\$13,205,375	\$13,205,375	\$2,643,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553,374	100.00	21.00	Financiera/ Proyecto en Proceso. / Física/ Proyecto en Proceso. / Registro/ Sin Observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100309166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,610,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera/ Proyecto en Proceso. / Física/ Proyecto Concluido. / Registro/ Sin Observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100309256	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$1,796,495	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera/ Proyecto en Proceso. / Física/ Proyecto en Proceso. / Registro/ Sin Observaciones - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100315937	Alumbrado Público En Las Calles 7a Av. Poniente Y Norte Oriente (5 De Pabero) 8a Av. Norte Poniente (12 De Octubre) Entre Las Calles Poniente Norte (4a Poniente) A 6a Oriente Norte (Periférico Norte), Calle Sa. 4a. 3a. 2a Oriente Norte Entre Periférico Norte Poniente A Periférico Sur. Calle De Poniente Sur (Calle Aldama) De La Cabecera Municipal, Palenque Chiapas		Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ el recurso no recibió en el mes junio. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CPM14140100316241	300 Metros De Pavimentación De Calle Tabachillas. Barrio Remanimiento 17 De Mayo	POREDAPRIE 002	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$623,750	\$623,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	0.00	Financiera/ OBRA NO INICIADA / Física/ OBRA NO INICIADA / Registro/ EL MONTO AFORADO POR LA SHCP ES DE \$1,247,000.00 PERO HUBO RETENCIÓN FEDERAL POR \$1,250.00 Y RETARDA POR \$1,250.00 LA CUAL RESULTA \$1,247,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100316646	300 Metros De Pavimentación Calle 20 De Noviembre, Barrio 20 De Noviembre	POREDAPRIE 001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$623,750	\$623,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	500	100.00	0.00	Financiera/ OBRA NO INICIADA / Física/ OBRA NO INICIADA / Registro/ EL MONTO AFORADO POR LA SHCP ES DE \$1,250,000.00 PERO HUBO RETENCIÓN FEDERAL POR \$1,250.00 Y RETARDA POR \$1,250.00 LA CUAL RESULTA \$1,247,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100316647	Pavimentación En La Colonia San Felipe Estepa	-	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,271,015	\$1,271,015	\$1,271,015	\$1,271,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	0.00	Financiera/ Física/ 0. / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100317034	Construcción De Techos De Canechas Deportivas, Localidad De San Antonio Sotom	-	Chiapas	Barrilesbal	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	50.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	20.00	Financiera/ CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO SOTOM / Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CPM14140100317411	Construcción De Techos De Canechas Deportivas, Localidad Las Canechas	-	Chiapas	Barrilesbal	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$625,000	\$625,000	50.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	25.00	Financiera/ CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD LAS CANECHAS / Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CPM14140100317964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad Revolucion	-	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,083,864	\$1,081,696	\$324,508	\$324,508	\$324,508	\$324,508	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera/ MODIFICACION EN EL MONTO / Física/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE A FORDAPRIE, MONTO MODIFICADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CPM14140100318148	300 Metros De Pavimentación Calle Principal Interoceano Carretera Echeverry Los Limones, Al Parque Central De Frontera A Oriente Col. Coapa Echeverry	POREDAPRIE 003	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,362,074	\$1,362,074	\$679,675	\$679,675	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadros	703	100.00	0.00	Financiera/ OBRA NO INICIADA / Física/ OBRA NO INICIADA / Registro/ EL MONTO AFORADO POR LA SHCP ES DE \$1,362,074.00 PERO HUBO RETENCIÓN FEDERAL POR \$1,362.00 Y RETARDA POR \$1,362.00 LA CUAL RESULTA \$1,359,744.84 POR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	