

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora					Tipo de Proyecto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP1414030316423	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Alberto Montayo Especial Entre Av. Carlos Casuga Y Av. Insurgentes		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHP1414030318728	Pavimentación De 100 Ml En Calle Jardines, Entre José Patrocinio Y Callejón Rancharía Las Brisas, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal.		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$680,000													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	
CHP1414030369866	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Rancharía Jalapa	00182014004	Chiapas	Acacoyagua	Jalapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$413,254	\$413,254	\$413,254	\$413,254	30.00	00		Poste	186	0.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370245	Construcción De Comedor Escolar En Sec. Prim. Rodolfo Figueroa Esquina, Clave: 07dpr034in, Colonia Hidalgo.	00182014005	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$210,291	\$210,291	\$210,291	\$210,291	62.29	00		Metros Cuadrados	198	0.00	62.28	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370352	Construcción De 01 Aula En Sec. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Clave 07dpr48561, Rancharía La Cadena.	00182014006	Chiapas	Acacoyagua	La Cadena	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$7,006	\$7,006	\$7,006	1.69	00		Aula	1	0.00	1.69	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370753	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario, Barrio Morelos 2 (Cabecera Municipal)	00182014001	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$109,514	\$109,514	\$109,514	\$109,514	30.00	00		Metro Lineal	37	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370793	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Colonia Hidalgo.	00182014002	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$346,996	\$346,996	\$346,996	\$346,996	30.00	00		Poste	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370822	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Rancharía El Castaño	00182014003	Chiapas	Acacoyagua	El Castaño	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$342,374	\$342,374	\$342,374	\$342,374	30.00	00		Poste	80	0.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030370997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Nueva Reforma.	00182014007	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Reforma	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$672,023	\$672,023	\$672,023	\$672,023	50.00	00		Poste	32	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371023	Revestimiento De 945 Ml De Camino, Rancharía Arvin.	00182014008	Chiapas	Acacoyagua	Arvin	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$112,786	\$112,786	\$112,786	\$112,786	30.00	00		Kilómetros	27	0.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371061	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido María Esther Zuno De Echeverría.	00182014009	Chiapas	Acacoyagua	María Esther Zuno De Echeverría.	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$594,482	\$594,482	\$594,482	\$594,482	50.00	00		Poste	30	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371082	Introducción De La Red De Drenaje (La Kapa), Rancharía Los Amates.	00182014010	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$368,028	\$368,028	\$368,028	\$368,028	30.00	00		Metro Lineal	137	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371121	Construcción De Comedor Escolar En Sec. Prim. Vicente Guerrero, Clave: 07dpr39241, Rancharía Huixtlan I.	00182014011	Chiapas	Acacoyagua	Huixtlan I.	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$157,676	\$157,676	\$157,676	\$157,676	96.27	00		Metros	33	0.00	96.26	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371153	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Morelos 2 (Cabecera Municipal)	00182014012	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$137,151	\$137,151	\$137,151	\$137,151	30.00	00		Poste	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030371178	Construcción Del Sistema De Agua Potable (La Kapa), Barrio Violeta.	00182014013	Chiapas	Acacoyagua	La Violeta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,201,215	\$2,201,215	\$2,201,215	\$815,177	\$815,177	\$815,177	\$815,177	37.03	00		Vivienda	30	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372476	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Libertad.	00182014014	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Libertad	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$1,773,257	\$1,773,257	\$1,773,257	\$1,773,257	68.39	00		Vivienda	200	0.00	68.39	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372549	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Los Cacahos.	00182014015	Chiapas	Acacoyagua	Los Cacahos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$501,616	\$501,616	\$501,616	\$501,616	30.00	00		Poste	34	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Las Cruces.	00182014016	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$678,914	\$678,914	\$678,914	\$678,914	30.00	00		Poste	22	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372715	Construcción De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Y Niñas Alfonso Balboa Robles, Clave: 07dpr08311, Barrio Morelos 1, Cabecera Municipal.	00182014017	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$216,192	\$216,192	\$216,192	\$216,192	31.19	00		Metros	150	0.00	31.18	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372811	Construcción De 01 Aula En Sec. Primaria Nicolás Bravo, Clave: 07dpr05639v	00182014018	Chiapas	Acacoyagua	Santa Anita	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$128,915	\$128,915	\$128,915	\$128,915	31.19	00		Aula	180	0.00	31.18	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372846	Construcción De 01 Aula En Sec. Secundaria No. 032, Rosario Castellanos Figueroa, Clave 07dpr0230g	00182014019	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$128,915	\$128,915	\$128,915	\$128,915	31.19	00		Aula	150	0.00	31.18	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030372941	Suministro Y Colocación De Paneles Solares, Ejido Laguna Arenal Y Barrio Buena Vista.	00182014020	Chiapas	Acacoyagua	Laguna Arenal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$243,627	\$243,627	\$243,627	\$243,627	30.00	00		Módulo	26	0.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030373083	Mantenimiento En Esc. Primaria Jose María Morelos Y Pavon, Clave: 07dpr3923m	00182014021	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	98.93	00		Metro Cuadrado	492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030373173	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Barrio Morelos 21 (Cabecera Municipal)	00182014022	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$282,113	\$282,113	\$282,113	\$282,113	30.00	00		Metro Lineal	75	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030373259	Mantenimiento De 9 Aulas En Esc. Primaria Miguel Hidalgo I, Costilla, Clave 07dpr341n, Barrio 15 De Enero (Cabecera Municipal)	00182014023	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	100.00	00		Metro Cuadrado	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1414030373318	Mantenimiento De 5 Aulas En Esc. Primaria Rodolfo Figueroa Esquina, Clave 07dpr034in	00182014024	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACOYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	100.00	00		Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: