

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300366510	Construccion De Un Aula Tipo Estructura Kc	1A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$435,549	\$435,549	\$435,549	\$435,549	\$435,549	\$435,549	\$435,549	100.00	00	Aula	40	100.00	100.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE LOGRO CONCLUIR LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366683	Ampliacion Del Dren Pluvial	2A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,025,339	\$1,025,339	\$1,009,381	\$1,009,381	\$1,009,381	\$1,009,381	\$1,009,381	98.44	00	Alcantarilla	100	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA A ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366769	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	3A	Chiapas	Acala	San Pedro Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$978,860	\$978,860	\$962,827	\$962,827	\$962,827	\$962,827	\$962,827	98.36	00	Metro Lineal	425	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366865	Construccion De Aulas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	4A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,065,100	\$1,065,100	\$969,677	\$969,677	\$969,677	\$969,677	\$969,677	91.04	00	Metro Lineal	425	100.00	91.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 91% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366935	Construccion De Un Aula En Escuela Telesecundaria No.455	5A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$647,560	\$647,560	\$325,316	\$325,316	\$325,316	\$325,316	\$325,316	50.24	00	Aula	425	100.00	50.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 50% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366987	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	6A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	100.00	00	Alcantarilla	38	100.00	100.00	Financiera: - / Física: - / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE CONCLUYO ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367037	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario	7A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$344,396	\$344,396	\$344,396	\$344,396	\$344,396	\$344,396	\$344,396	100.00	00	Alcantarilla	36	100.00	100.00	Financiera: - / Física: - / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. SE CONCLUYO ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367091	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario	8A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$336,790	\$336,790	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	\$331,060	98.30	00	Alcantarilla	32	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367138	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario	9A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,612	\$392,612	\$387,164	\$387,164	\$387,164	\$387,164	\$387,164	98.61	00	Alcantarilla	19	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367201	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	10A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$419,247	\$419,247	\$412,785	\$412,785	\$412,785	\$412,785	\$412,785	98.46	00	Alcantarilla	32	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367347	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	11A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$366,933	\$366,933	\$360,384	\$360,384	\$360,384	\$360,384	\$360,384	98.22	00	Alcantarilla	37	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367482	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	13A	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$452,235	\$452,235	\$370,774	\$370,774	\$370,774	\$370,774	\$370,774	81.99	00	Alcantarilla	13	100.00	82.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 82% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367511	Pavimentacion De Calles	14A	Chiapas	Acala	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$731,383	\$731,383	\$719,551	\$719,551	\$719,551	\$719,551	\$719,551	98.38	00	Metro Cuadrado	430	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367539	Pavimentacion De Calles	15A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$399,363	\$399,363	\$392,765	\$392,765	\$392,765	\$392,765	\$392,765	98.35	00	Metro Cuadrado	1,425	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HAN AVANZADO 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367569	Pavimentacion De Calles	16A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,236	\$800,236	\$788,848	\$788,848	\$788,848	\$788,848	\$788,848	98.58	00	Metros Cuadrados	855	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA PRESUPUESTADA, LLEGANDO AL TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367591	Pavimentacion De Calles	17A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$467,576	\$467,576	\$320,885	\$320,885	\$320,885	\$320,885	\$320,885	68.63	00	Metros Cuadrados	855	100.00	69.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HAN AVANZADO 69% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367614	Pavimentacion De Calles	18A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$159,801	\$159,801	\$159,801	\$159,801	\$159,801	\$159,801	\$159,801	100.00	00	Metros Cuadrados	855	100.00	100.00	Financiera: - / Física: - / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, CONCLUIDA EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367676	Pavimentacion De Calles	19A	Chiapas	Acala	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$366,529	\$366,529	\$360,299	\$360,299	\$360,299	\$360,299	\$360,299	98.30	00	Metro Cuadrados	713	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO EL 98% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367759	Pavimentacion De Calles	20A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$434,261	\$434,261	\$427,231	\$427,231	\$427,231	\$427,231	\$427,231	98.38	00	Metros Cuadrados	1,567	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367770	Pavimentacion De Calles	21A	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$544,451	\$544,451	\$535,521	\$535,521	\$535,521	\$535,521	\$535,521	98.36	00	Metro Cuadrados	500	100.00	98.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 98% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367783	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	22A	Chiapas	Acala	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$452,235	\$452,235	\$370,774	\$370,774	\$370,774	\$370,774	\$370,774	81.99	00	Alcantarilla	13	100.00	82.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 82% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367793	Ampliacion Del Sistema Del Drenaje Sanitario	23A	Chiapas	Acala	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$615,963	\$615,963	\$314,603	\$314,603	\$314,603	\$314,603	\$314,603	51.07	00	Metro Lineal	554	100.00	51.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 51% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367807	Construccion De Sanitarios Con Biogestores	24A	Chiapas	Acala	Nuevo Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$918,001	\$918,001	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	28.10	00	Vivienda	13	100.00	28.00	Financiera: - / Física: - / Registro: SE HA AVANZADO UN 28% DE LA OBRA, EN ESTE TERCER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.