

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300385256	Construccion De Piso Firme	-	Chiapas	Acapetahua	Embarcadero Río Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de Acapetahua, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$158,688	\$158,688	\$158,688	\$158,688	\$158,237	\$158,237	\$158,237	99.72	00	Metro Cuadrado	80	0.00	100.00	Financiera: este proyecto se encuentra al 100% físico pendiente pago financiero / Física: / Registro: este proyecto se encuentra al 100% físico financiero al 99.72 pendiente pago - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385311	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica (2a. Etapa)	-	Chiapas	Acapetahua	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,468,875	\$1,468,875	\$1,468,875	\$1,468,875	\$1,427,088	\$1,427,088	\$1,427,088	97.16	00	Red electrica	55	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado 100% físico, financiero pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% financieramente al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385335	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	-	Chiapas	Acapetahua	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,391,009	\$1,391,009	\$1,391,009	\$1,391,009	\$1,351,437	\$1,351,437	\$1,351,437	97.16	00	Red electrica	50	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% físico, financiero pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% financieramente al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385367	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica	-	Chiapas	Acapetahua	Santa Elena Uho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$975,603	\$975,603	\$975,603	\$975,603	\$947,849	\$947,849	\$947,849	97.16	00	Red Electrica	50	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% físico, financiero pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385392	Rehabilitacion De La Red De Drenaja Sanitario	-	Chiapas	Acapetahua	Socomusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$376,141	\$376,141	\$376,141	\$376,141	\$365,441	\$365,441	\$365,441	97.16	00	Drenaje	140	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385415	Ampliacion De Servicios Sanitarios	-	Chiapas	Acapetahua	Socomusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$510,781	\$510,781	\$510,781	\$510,781	\$496,250	\$496,250	\$496,250	97.16	00	Sanitario	200	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385435	Ampliacion De Servicios Sanitarios	-	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$510,781	\$510,781	\$510,781	\$510,781	\$496,250	\$496,250	\$496,250	97.16	00	Sanitario	360	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado al 100% físico, financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388786	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	-	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$728,848	\$728,848	\$728,848	\$728,848	\$708,114	\$708,114	\$708,114	97.16	00	Red de alcantarillado	850	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado físico al 100% financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado físicamente al 100% financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388938	Construccion De Dren Pluvial	-	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$234,244	\$234,244	\$234,244	\$234,244	\$227,581	\$227,581	\$227,581	97.16	00	Metros Lineales	1,157	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado físico al 100% financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones / Física: / Registro: proyecto terminado físico 100% financiero al 97.16 pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389019	Mantenimiento De Camino Sacacosechas	-	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal Acapetahua, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	\$2,263,800	100.00	00	Kilómetro	6,194	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado físico financiero al 100% / Física: / Registro: proyecto terminado físico financiero al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.