

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200322057	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica No. 98, Clave: 07690102 (Barrio San Jose).	005-03-0141	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$827,279	\$827,279	82.73	80	Obra	506	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. OBRA REFERENDADA DE 2013 A 2014 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399109	Mejoramiento De Vivienda.	-	Chiapas	Amatán	Carmen Jucuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,525,623	\$2,525,623	\$2,525,623	\$2,525,623	\$2,525,623	\$2,284,620	\$2,284,620	90.46	80	Obra	67	0.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399315	Infraestructura Basica Educativa	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Educación	En Ejecución	2014	\$942,077	\$942,077	\$942,077	\$942,077	\$942,077	\$11,213	\$11,213	1.19	80	Obra	3,970	0.00	1.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399733	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario.	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,008,932	\$1,008,932	\$1,008,932	\$1,008,932	\$1,008,932	\$99,426	\$99,426	9.85	80	Obra	21,000	0.00	9.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300398842	Mantenimiento De Escuela Nivel Primaria.	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Educación	En Ejecución	2014	\$701,874	\$701,874	\$701,874	\$701,874	\$701,874	\$350,937	\$350,937	50.00	80	Obra	50	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399190	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,144,329	\$1,144,329	\$1,144,329	\$1,144,329	\$1,144,329	\$956,408	\$956,408	83.58	80	Obra	4	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399416	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$890,034	\$890,034	\$890,034	\$890,034	\$890,034	\$743,873	\$743,873	83.58	80	Obra	6	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399507	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$686,598	\$686,598	\$686,598	\$686,598	\$686,598	\$573,845	\$573,845	83.58	80	Obra	10	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399679	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	Pueblo Nuevo de la Nueva Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$432,302	\$432,302	\$432,302	\$432,302	\$432,302	\$361,310	\$361,310	83.58	80	Obra	6	0.00	83.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300399887	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,864,670	\$2,864,670	\$2,864,670	\$2,864,670	\$2,864,670	\$368,651	\$368,651	12.87	80	Obra	360	0.00	12.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300400681	Rehabilitacion De Acceso Principal En La Escuela Primaria Real Isidro Burgos, Clave 0769r0010.	-	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Educación	En Ejecución	2014	\$557,870	\$557,870	\$557,870	\$557,870	\$557,870	\$557,870	\$557,870	100.00	80	Obra	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300400807	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Tramo: Guadalupe Victoria-Ej. Reforma Y Planada.	-	Chiapas	Amatán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$875,706	\$875,706	\$875,706	\$875,706	\$875,706	\$437,853	\$437,853	50.00	80	Obra	360	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300400878	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados, Extraccion De Derrumbes.	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$896,704	\$896,704	\$896,704	\$896,704	\$896,704	\$300,000	\$300,000	33.46	80	Obra	370	0.00	34.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300400956	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	-	Chiapas	Amatán	El Haraño 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$836,651	\$836,651	\$836,651	\$836,651	\$836,651	\$250,995	\$250,995	30.00	80	Sistema	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401044	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$32,000	\$32,000	6.40	80	Obra	27,000	0.00	6.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401158	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico.	-	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$204,458	\$204,458	8.18	80	Sistema	27,000	0.00	0.08	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401251	Rehabilitacion De Escuela Primaria 5 De Febrero, Clave: 07690106k.	-	Chiapas	Amatán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Educación	En Ejecución	2014	\$125,945	\$125,945	\$125,945	\$125,945	\$125,945	\$125,945	\$125,945	100.00	80	Obra	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401700	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Rancheria Anexo La Loma-Puente Morelia, Del Km 0.000 Al Km 0.000.	-	Chiapas	Amatán	Morelia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$273,258	\$273,258	\$273,258	\$273,258	\$273,258	\$136,629	\$136,629	50.00	80	Obra	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401858	Mejoramiento De Vivienda.	-	Chiapas	Amatán	Escalón Ira. Fracción (El Baril)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,653,245	\$1,653,245	\$1,653,245	\$1,653,245	\$1,653,245	\$231,176	\$231,176	13.98	80	Obra	24	0.00	13.90	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401927	Construccion De Cuarto Dormitorio.	-	Chiapas	Amatán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,296,907	\$1,296,907	\$1,296,907	\$1,296,907	\$1,296,907	\$1,094,136	\$1,094,136	84.37	80	Obra	56	0.00	84.37	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300402027	Construccion De Campo De Futbol No. 2 En La Escuela Real Isidro Burgos, Clave: 07690101o	-	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$200,000	\$200,000	33.33	80	Obra	34	0.00	33.33	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300402093	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Rancheria El Porvenir la Piedra Blanca-Rjido Buenos Aires Limoncito.	-	Chiapas	Amatán	El Porvenir Tres Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$755,093	\$755,093	\$755,093	\$755,093	\$755,093	\$377,546	\$377,546	50.00	80	Obra	554	0.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.