

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140200361151	Construcción de Cuarto Dormitorio	FISM-002-04-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$674,840	\$674,840	\$621,931	\$621,931	\$621,931	\$621,931	\$621,931	\$621,931	92.16	00	Vivienda	781	0.00	92.00	Financiera: ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: TERCER TRIMESTRE
CHP14140200361173	Construcción de Vivienda Rural (Cuarto Dormitorio)	FISM-001-04-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Ordóñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	\$2,024,519	100.00	00	Vivienda	519	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE TERMINADA SOLO FALTA EL HOMEREO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362496	Construcción de Cuarto Dormitorio (Vivienda Rural)	FISM-003-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Vivienda	En Ejecución	2014	\$674,840	\$674,840	\$337,420	\$337,420	\$337,420	\$337,420	\$337,420	\$337,420	50.00	00	Vivienda	781	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300364666	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2014)	FISM-004-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,502,571	\$2,502,571	\$897,702	\$897,702	\$897,702	\$897,702	\$897,702	\$897,702	35.87	00	Sistema	177	0.00	60.00	Financiera: 30% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364706	Construcción de Sistema De Agua Potable (2014)	FISM-005-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$313,212	\$313,212	\$313,212	\$313,212	\$313,212	\$313,212	\$313,212	\$313,212	100.00	00	Sistema	390	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300364716	Construcción de Tanque De Almacenamiento (2014)	FISM-006-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cerro Cañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,171	\$40,171	\$40,171	\$40,171	\$40,171	\$40,171	\$40,171	\$40,171	100.00	00	Tanque	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA 100 % / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365902	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2014)	FISM-008-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva América	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,052,171	\$3,052,171	\$1,408,134	\$1,408,134	\$1,408,134	\$1,408,134	\$1,408,134	\$1,408,134	46.14	00	Sistema	177	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: CORRESPONDE A TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365944	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Segunda Etapa (2014)	FISM-010-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,356,995	\$2,356,995	\$2,169,528	\$2,169,528	\$2,169,528	\$2,169,528	\$2,169,528	\$2,169,528	92.05	00	Alcantarilla	3,045	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: TERCER TRIMESTRE 2014
CHP14140300365965	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado (2014)	FISM-011-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,108	\$119,108	\$119,108	\$119,108	\$119,108	\$119,108	\$119,108	\$119,108	100.00	00	Alcantarilla	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA EJECUTADA Y TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
CHP14140300366112	Construcción De Sistema De Drenaje De Agua Pluvial (2014)	FISM-012-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Escobillal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$623,007	\$623,007	\$623,007	\$623,007	\$623,007	\$623,007	\$623,007	\$623,007	100.00	00	Sistema	366	0.00	100.00	Financiera: OBRA ATERRMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300366551	Construcción De Drenaje De Agua Pluviales	013-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$596,750	\$596,750	\$596,750	\$596,750	\$596,750	\$596,750	\$596,750	\$596,750	100.00	00	Sistema	1,541	0.00	100.00	Financiera: RECURSO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURA QUE CORRESPONDE A 3ER TRIMESTRE
CHP14140300366764	Construcción De Sanitario En El Jardín De Niños Y Niñas Nueva Clave 07djm402u (2014)	014-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Pacayalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$267,145	\$267,146	\$267,146	\$267,146	\$267,146	\$267,146	\$267,146	\$267,146	100.00	00	M2. Sanitarios	64	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: CAPTURA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366818	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria La Regibilia 07dpc2939 (2014)	015-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$241,603	\$241,603	\$241,603	\$241,603	\$241,603	\$241,603	\$241,603	\$241,603	100.00	00	M2. Sanitarios	81	0.00	100.00	Financiera: RECURSO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURA DEL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366922	Construcción De Aula En La Escuela Jardín De Niños Y Niñas Beatriz Ordóñez Acuña Clave: 07djm0419c	016-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Sabinalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$860,417	\$860,417	\$539,166	\$539,166	\$539,166	\$539,166	\$539,166	\$539,166	62.66	00	Aula	25	0.00	100.00	Financiera: ACUMULADO AL TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300366954	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Jaime Sabines Gutiérrez Clave: 07dqb32571 (2014)	017-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	\$1,065,160	100.00	00	Aula	34	0.00	100.00	Financiera: RECURSO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300366975	Construcción De Aula En La Escuela Primaria José María Morelos Clave: 07dpc29445 (2014)	018-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$505,922	\$505,922	\$505,922	\$505,922	\$505,922	\$505,922	\$505,922	\$505,922	100.00	00	Aula	269	0.00	100.00	Financiera: RECURSO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367055	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Clave: 07dpc29310	019-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$890,078	\$890,078	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	\$267,024	30.00	00	Aula	127	0.00	60.00	Financiera: SOLO ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: CORRESPONDE A TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367137	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria No 040 Sorocates Clave: 07etv0162z	020-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$397,652	\$397,652	\$397,652	\$397,652	\$397,652	\$397,652	\$397,652	\$397,652	100.00	00	Aula	123	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURA CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300367214	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Estado De Sonora Clave 07dpc3126v (2014)	021-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$429,897	\$429,897	\$429,897	\$429,897	\$429,897	\$429,897	\$429,897	\$429,897	100.00	00	Aula	120	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300367266	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria No 896 Venustiano Carranza Clave. 07etv0917f (2014)	022-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$550,540	\$550,540	\$165,162	\$165,162	\$165,162	\$165,162	\$165,162	\$165,162	30.00	00	Aula	52	0.00	30.00	Financiera: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300367310	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Revolución Clave: 07dpc2927b	023-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$904,355	\$904,355	\$904,355	\$904,355	\$904,355	\$904,355	\$904,355	\$904,355	100.00	00	Aula	444	0.00	100.00	Financiera: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE Y PAGADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367395	Ampliación De Red Eléctrica	024-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	\$2,790,669	100.00	00	Red	1,032	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300367410	Ampliación De Red Eléctrica	025-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Nuevo Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,397,343	\$1,397,343	\$419,203	\$419,203	\$419,203	\$419,203	\$419,203	\$419,203	30.00	00	Red	196	0.00	50.00	Financiera: ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE SOLO ANTICIPO / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300368229	Ampliación De Red Eléctrica (2014)	026-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Baranzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,489	\$1,534,489	\$460,347	\$460,347	\$460,347	\$460,347	\$460,347	\$460,347	30.00	00	Red	199	0.00	70.00	Financiera: RECURSO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300368365	Mantenimiento De Camino Tramo Nueva Sonora- La Montaña (2014)	FISM-029-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Ordóñez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	\$3,209,485	100.00	00	Obra	519	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100 % SOLO FALTA EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300368399	Mantenimiento De Camino Tramo Ampliación Miguel Hidalgo-Monte Florido (2014)	030-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	\$3,066,823	100.00	00	Obra	767	0.00	100.00	Financiera: RECURSO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPTURADO AL 3ER TRIMESTRE
CHP14140300368416	Mantenimiento De Camino Tramo Huinayal-Monte Verde (2014)	031-004-2014	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	\$2,001,392	100.00	00	Obra	357	0.00	100.00	Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 3ER TRIMESTRE
CHP14140300368557	Mantenimiento De Camino Tramo Nuevo Amatenango-Nueva América Etapa 01	032-004-2014																										