

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual					
CHP0014030035242	Construccion De Tanques 2da Etapa	FISM2014-001	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,581,193																		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP0014030037352	Mantenimiento Y Adquisición De Combustible Para Patrullas Municipales	FISM-2014-00	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$350,000																		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP14140200345102	Construccion De Tanques	FISM-2014-004	Chiapas	Bejujal de Ocampo	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	\$1,869,250	100.00	00	Tanque	0	54.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR ENTERO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140200345154	Construccion De Tanques	FISM-2014-005	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Nuevo Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$433,091	\$433,091	\$433,091	\$433,091	\$433,091	\$433,091	\$433,091	\$433,091	100.00	00	Tanque	0	0.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE PAGAR ENTERO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140200345172	Construccion De Tanques	FISM-2014-008	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA GLEZ DE SILTEPEC, S.A DE C.V	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	\$1,348,003	100.00	00	Tanque	0	39.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR ENTERO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140200345190	Construccion De Tanque	FISM-2014-016	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JOSE ASMANDO VELASCO RAMIREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$320,970	\$320,970	\$320,970	\$320,970	\$96,291	\$96,291	\$96,291	\$96,291	30.00	00	Tanque	0	1.00	30.00				Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300371207	Construccion De Tanques	FISM - 2014-02	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	\$1,844,587	100.00	00	Tanque	184	0.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE DE PARAGAR ENTERO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300371292	Mejoramiento De Viviendas	FISM-2014-06	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,336,781	\$1,336,781	\$1,336,781	\$1,336,781	\$465,972	\$465,972	\$465,972	\$465,972	34.86	00	Vivienda	25	0.00	20.00				Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300371317	Mejoramiento De Viviendas	FISM-2014-07	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Valindón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$936,526	\$936,526	\$936,526	\$936,526	\$936,526	\$839,600	\$839,600	\$839,600	89.65	00	Vivienda	61	0.00	85.00				Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON UN AVANCE DEL 89% / Registro:	
CHP14140300371366	Construccion De Tanques	FISM-2014-09	Chiapas	Bejujal de Ocampo	La Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	\$1,822,696	100.00	00	Tanque	237	0.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR ENTERO DE RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300371390	Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado	FISM-2014-010	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUJAL DE OCAMPO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$318,189	\$318,189	\$318,189	\$318,189	\$318,189	\$318,189	\$318,189	\$318,189	100.00	00	Alcantarilla	306	0.00	100.00				Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGAR RETENCIONES / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300377530	Construccion De Tanques	FISM-2014-0011	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Ojo de Agua Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,817,718	\$2,817,718	\$2,817,718	\$2,817,718	\$1,408,859	\$1,408,859	\$1,408,859	\$1,408,859	50.00	00	Tanque	609	0.00	50.00				Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300377687	Rehabilitacion De Agua Potable	FISM-2014-012	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$747,805	\$747,805	\$747,805	\$747,805	\$314,394	\$314,394	\$314,394	\$314,394	42.04	00	Metro Lineal	306	0.00	42.00				Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHP14140300388587	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	FISM-2014-013	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$425,082	\$425,082	\$425,082	\$425,082	\$425,082	\$425,082	\$425,082	\$425,082	100.00	00	Metro Lineal	730	0.00	100.00				Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA EL 100% / Registro:	
CHP14140300388645	Ampliacion De Red De Energia Electrica 2f-3h Acnr 300 10 (Primera Etapa)	FISM-2014-0014	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Los Aguacatales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$842,554	\$842,554	\$842,554	\$842,554	\$842,554	\$842,554	\$842,554	\$842,554	100.00	00	Metros Lineales	392	0.00	100.00				Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300388678	Construccion De Tanques	FISM-2014-0015	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,058,559	\$2,058,559	\$2,058,559	\$2,058,559	\$1,777,375	\$1,777,375	\$1,777,375	\$1,777,375	86.34	00	Tanque	217	0.00	86.00				Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300388740	Apertura De Camino Rural Tramo Reforma - El Palmar	FISM-2014-0017	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Palmar Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,800,842	\$2,800,842	\$2,800,842	\$2,800,842	\$1,895,534	\$1,895,534	\$1,895,534	\$1,895,534	67.68	00	Metro Lineal	100	0.00	68.00				Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300388824	Construccion De Tanques	FISM-2014-018	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$771,121	\$771,121	\$771,121	\$771,121	\$231,336	\$231,336	\$231,336	\$231,336	30.00	00	Tanque	0	0.00	30.00				Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300388908	Mejoramiento De Viviendas	FISM-2014-021	Chiapas	Bejujal de Ocampo	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$855,264	\$855,264	\$855,264	\$855,264	\$670,711	\$670,711	\$670,711	\$670,711	78.42	00	Vivienda	730	0.00	78.00				Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300388978	Construccion De Muro De Contencion En La Carretera Bejujal De Ocampo - Barrio El Fino Tramo 2000	FISM-2014-023	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Bejujal de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$301,574	\$301,574	\$301,574	\$301,574	\$301,574	\$301,574	\$301,574	\$301,574	100.00	00	Metro Lineal	306	0.00	100.00				Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300389543	Construccion De Tanques	FISM-2014-019	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$338,355	\$338,355	\$338,355	\$338,355	\$117,747	\$117,747	\$117,747	\$117,747	34.80	00	Tanque	0	0.00	35.00				Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:	
CHP14140300389587	Mejoramiento De Viviendas	FISM-2014-021	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$383,074	\$383,074	\$383,074	\$383,074	\$383,074	\$383,074	\$383,074	\$383,074	100.00	00	Vivienda	730	0.00	100.00				Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP14140300390507	Construccion De Tanques 2da Etapa	FISM-2014-001	Chiapas	Bejujal de Ocampo	Ojo de Agua Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	\$2,581,193	100.00	00	Tanque	530	0.00	100.00				Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	