

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300384167	Mantenimiento De Camino Saca Cosecha	FISM 01	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,510,824	\$1,510,824	\$1,510,824	\$1,510,824	\$1,510,824	\$1,510,824	\$1,510,824	100.00	00	Productor	1,596	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384342	Mantenimiento De Camino Saca Cosecha	FISM 02	Chiapas	Benemérito de las Américas	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,178,070	\$1,178,070	\$1,178,070	\$1,178,070	\$1,178,070	\$1,178,070	\$1,178,070	100.00	00	Productor	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384433	Mantenimiento De Camino Saca Cosecha	FISM 03	Chiapas	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,289	\$1,215,289	\$1,215,289	\$1,215,289	\$1,215,289	\$1,215,289	\$1,215,289	100.00	00	Productor	695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385323	Apertura Y Revestimiento De Calles Y Avenidas	FISM 04	Chiapas	Benemérito de las Américas	Plor de Cacao	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$897,978	\$897,978	\$897,978	\$897,978	\$897,978	\$897,978	\$897,978	100.00	00	Metro Lineal	1,655	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385406	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	FISM 06	Chiapas	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	\$156,207	100.00	00	Pozo	682	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385563	Construcción De Cuarto Para Baño De 2.30x1.60 Metros	FISM 07	Chiapas	Benemérito de las Américas	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,008,669	\$1,008,669	\$1,008,669	\$1,008,669	\$1,008,669	\$1,008,669	\$1,008,669	100.00	00	Cuarto-noche	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.