

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300392701	Ampliación De Drenaje En El Barrio Emiliano Zapata Y Guadalupe Poniente	01	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$445,056	\$445,056	\$445,056	\$445,056	\$445,056	\$133,516	\$133,516	30.00	\$0	Metro Lineal	28,128	0.00	45.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392739	Ampliacion De Drenaje En El Barrio Moreb La Piedad	02	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$444,822	\$444,822	\$444,822	\$444,822	\$444,822	\$133,446	\$133,446	30.00	\$0	Metro Lineal	28,128	0.00	30.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392780	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio Ampliacion San Jose	03	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,228,421	\$1,228,421	\$1,228,421	\$1,228,421	\$1,228,421	\$368,526	\$368,526	30.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392805	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio Juan Sabines	04	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$713,460	\$713,460	\$713,460	\$713,460	\$713,460	\$214,038	\$214,038	30.00	\$0	Red de Distribución	28,128	0.00	45.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392831	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Caridad	05	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,532	\$466,532	\$466,532	\$466,532	\$466,532	\$133,959	\$133,959	28.71	\$0	Red de Distribución	28	0.00	40.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392850	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio Miravalle	06	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$492,844	\$1,010,762	\$1,010,762	\$1,010,762	\$1,010,762	\$505,381	\$505,381	50.00	\$0	Red de Distribución	28,128	0.00	50.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392863	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio San Jose	07	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,010,762	\$1,010,762	\$1,010,762	\$1,010,762	\$1,010,762	\$505,381	\$505,381	50.00	\$0	Red de Distribución	28,128	0.00	35.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394498	Techado De Espacio Deportivo En La Comunidadnuevo Chacacal	08	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$845,602	\$845,602	\$845,602	\$845,602	\$845,602	\$253,680	\$253,680	30.00	\$0	Metro Cuadrado	130	0.00	40.00	Financiera: OBRA REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394513	Pavimentacion De Calles En La comunidad Nuevo Montecristo	09	Chiapas	Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,102,933	\$1,192,933	\$1,192,933	\$1,192,933	\$1,192,933	\$357,880	\$357,880	30.00	\$0	Metro Cuadrado	252	0.00	40.00	Financiera: OBRA ESPECIAL REALIZADA CON RECURSO FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.