

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
CHP1410010298784	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-001-2014	Chiapas	Chilón	Las Montañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	0	0	0.00	0	Sistema	243	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución sin ninguna estimación hasta la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010298788	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-002-2014	Chiapas	Chilón	Ba-Mabil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	\$4,798,768	0	0	0.00	0	Sistema	213	0.00	0.00	Financiera: hay confusión el lo ejercido / Física: / Registro: hay confusión el lo ejercido financieramente, debido a que se comitió un error al capturar en el 100, la obra aún se encuentra en proceso de ejecución sin ninguna estimación hasta la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299066	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-003-2014	Chiapas	Chilón	Onteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	0	0	0.00	0	Sistema	321	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución, sin ninguna estimación hasta la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299072	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-004-2014	Chiapas	Chilón	Jol Catarraya Ira.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	\$5,598,000	0	0	0.00	0	Sistema	324	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución sin ninguna estimación hasta la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299077	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-005-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	0	0	0.00	0	Sistema	233	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución, sin ninguna estimación hasta la fecha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299080	Apertura Y Revestimiento De Camino De Km 0-000 Al Km 1-400	FISM-006-2014	Chiapas	Chilón	La Piedrecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	\$4,698,345	0	0	0.00	0	Kilómetro	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución, sin ninguna estimación.
CHP1410010299091	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-007-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	\$3,872,965	0	0	0.00	0	Poste	287	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución sin ninguna estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299104	Construcción De Cuartos Para Baño Ira. Itapa	FISM-008-2014	Chiapas	Chilón	Santiago Pojol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,461,983	\$4,106,521	0	0	92.03	0	Letrina, Metros Cúbicos	374	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299113	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En Escuela Primaria Bilingüe	FISM-009-2014	Chiapas	Chilón	Sacón Guadalupe (Itaxac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	\$2,063,338	0	0	0.00	0	Cancha	213	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución.
CHP1410010299116	Construcción De Techado De Cancha	FISM-010-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Avilés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	\$1,396,626	0	0	0.00	0	Cancha	222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución sin ninguna estimación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410010299122	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-011-2014	Chiapas	Chilón	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$5,388,210	\$4,560,969	\$4,560,969	84.65	0	Sistema	83	0.00	78.07	Financiera: error al capturar el 1er. y 2do. trimestre / Física: / Registro: obra capturada con errores en el 1er. y 2do. trimestre, por confusión con otra obra, aun esta en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299128	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Chilón	San Marcos Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,844,678	\$3,436,676	\$3,436,676	89.39	0	Sistema	56	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución.	
CHP1410010299135	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	FISM-013-2014	Chiapas	Chilón	San Miguel Jotoequil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$937,097	\$648,699	\$648,699	69.22	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299139	Construcción De 21 Cuartos Para Baño	FISM-014-2014	Chiapas	Chilón	Segundo Tlaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$743,126	\$511,144	\$511,144	68.78	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA 100% TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299161	Construcción De 75 Cuartos Para Baño	FISM-015-2014	Chiapas	Chilón	Mojs	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$2,420,119	\$1,447,642	\$1,447,642	59.82	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299165	Construcción De 21 Cuartos De Baño	FISM-016-2014	Chiapas	Chilón	Linomal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$677,628	\$405,324	\$405,324	59.82	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución.	
CHP1410010299170	Construcción De 35 Cuartos Para Baños	FISM-017-2014	Chiapas	Chilón	Tzajalucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,131,919	\$1,131,919	82.44	0	Letrina, Metros Cúbicos	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299174	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-018-2014	Chiapas	Chilón	Crucero Sacón Saquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$726,640	\$726,640	85.21	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	78.87	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299176	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	FISM-019-2014	Chiapas	Chilón	Sacón San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$726,640	\$726,640	85.21	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	78.87	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010299187	Construcción De 79 Cuartos Para Baño	FISM-020-2014	Chiapas	Chilón	Yocnavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,583,918	\$2,583,918	95.38	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010301359	Construcción De 36 Cuartos Para Baño	FISM-021-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tanchibil Joc Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,126,524	\$1,126,524	89.07	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010301441	Construcción De 119 Cuartos Para Baño	FISM-022-2014	Chiapas	Chilón	Centro Tz6 Olj6	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,812,436	\$3,115,019	\$3,115,019	81.71	0	Letrina, Metros Cúbicos	239	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010301603	Construcción De 52 Cuartos Para Baño	FISM-023-2014	Chiapas	Chilón	Cheval Cabanel Ira, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,379,220	\$1,379,220	82.20	0	Letrina, Metros Cúbicos	130	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010301713	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	FISM-024-2014	Chiapas	Chilón	Yoc Ceuasá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	102	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010301818	Construcción De 38 Cuartos Para Baño	FISM-025-2014	Chiapas	Chilón	Jol Ashupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	141	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010305804	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	FISM-026-2014	Chiapas	Chilón	Xixintonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	105	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010305842	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISM-027-2014	Chiapas	Chilón	Hanilt6 Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,415,692	\$2,415,692	81.10	0	Pozo	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410010305870	Construcción De 13 Cuartos Para Baño	FISM-028-2014	Chiapas	Chilón	Jol Cheval	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,367,121	\$2,367,121	97.45	0	Letrina, Metros Cúbicos	100	100.00	97.46	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14100200355739	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	FISM-029-2014	Chiapas	Chilón	Ignacio Saragosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,218,590	\$789,886	\$789,886	64.82	0	Vivienda	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14100200355752	Construcción De 37 Cuartos Para Baño	FISM-030-2014	Chiapas	Chilón	Baltaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$949,700	\$949,700	73.36	0	Vivienda	105	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14100200355755	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Rc Rec. Primaria Bilingüe "Chauntemoc" C.C.T. 07862770	FISM-031-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para																			

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200355778	Construccion De 150 Cuartos Para Baño FISM-042-2014		Chiapas	Chilón	Pinabetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,591,320	\$5,591,320	\$5,591,320	\$5,591,320	\$5,591,320	\$4,019,342	\$4,019,342	71.89	00	Vivienda	366	100.00	59.84	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355779	Construccion De 117 Cuartos Para Baño FISM-043-2014		Chiapas	Chilón	Famal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,744,288	\$3,744,288	\$3,744,288	\$3,744,288	\$3,744,288	\$2,797,001	\$2,797,001	74.70	00	Vivienda	114	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355780	Construccion Del Sistema De Acaantarrillado Sanitario 2a Etapa FISM-044-2014		Chiapas	Chilón	Joybé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,410,211	\$4,410,211	\$4,410,211	\$4,410,211	\$4,410,211	\$3,028,962	\$3,028,962	68.68	00	Red	160	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355781	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Hc (Bco. Preescolar Maria Montessori C.C.T. 076jnd246g)		Chiapas	Chilón	Rachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,496,625	\$1,496,625	96.36	00	Aula	240	100.00	95.12	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355782	Construccion De 25 Cuartos Para Baño FISM-046-2014		Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$672,890	\$672,890	83.41	00	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% físicamente - obra terminada al 100% físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355783	Construccion Del Sistema De Agua Potable FISM-047-2014		Chiapas	Chilón	Naviteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,404,068	\$2,404,068	\$2,404,068	\$2,404,068	\$2,404,068	\$1,384,789	\$1,384,789	57.60	00	Red	119	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355784	Construccion De 96 Cuartos Para Baño FISM-048-2014		Chiapas	Chilón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,392,200	\$3,392,200	\$3,392,200	\$3,392,200	\$3,392,200	0	0	0.00	00	Vivienda	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355785	Construccion De 31 Cuartos Para Baño FISM-049-2014		Chiapas	Chilón	Bawitz Samaria 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,193	\$1,000,193	\$1,000,193	\$1,000,193	\$1,000,193	\$781,370	\$781,370	78.12	00	Vivienda	100	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355786	Construccion De 31 Cuartos Para Baño FISM-050-2014		Chiapas	Chilón	Linda Vista Cacualá Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$964,770	\$964,770	74.75	00	Vivienda	127	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556132	Construccion De Sistema De Agua Potable FISM-051-2014		Chiapas	Chilón	El Bambó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,698,031	\$1,698,031	\$1,698,031	\$1,698,031	\$1,698,031	0	0	0.00	00	Red	107	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556135	Construccion De 50 Cuartos Para Baño FISM-052-2014		Chiapas	Chilón	Nuevo Pechón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,705,554	\$1,705,554	\$1,705,554	\$1,705,554	\$1,705,554	\$1,639,448	\$1,639,448	96.12	00	Vivienda	160	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556139	Construccion De 17 Tanques De Captacion De Aguas Pluviales FISM-053-2014		Chiapas	Chilón	Cacawilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,383,686	\$1,383,686	\$1,383,686	\$1,383,686	\$1,383,686	0	0	0.00	00	Tanque	101	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556147	Construccion De 102 Cuartos Para Baño FISM-054-2014		Chiapas	Chilón	Yocjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,608,990	\$3,608,990	\$3,608,990	\$3,608,990	\$3,608,990	0	0	0.00	00	Vivienda	203	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556160	Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea FISM-055-2014		Chiapas	Chilón	Guadalupe Ashupá Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,560,247	\$4,560,247	\$4,560,247	\$4,560,247	\$4,560,247	\$3,776,717	\$3,776,717	82.82	00	Red de Distribución	108	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556162	Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea FISM-056-2014		Chiapas	Chilón	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,097,643	\$2,097,643	\$2,097,643	\$2,097,643	\$2,097,643	\$1,570,814	\$1,570,814	74.88	00	Red de Distribución	105	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556164	Construccion De 32 Tanques De Captacion Pluvial FISM-057-2014		Chiapas	Chilón	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,511,541	\$2,511,541	\$2,511,541	\$2,511,541	\$2,511,541	\$1,555,037	\$1,555,037	61.92	00	Tanque	106	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556165	Equipamiento De Comedor En En La Escuela Primaria "Miliano Zapata" Clave: 076b139v		Chiapas	Chilón	Temó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$495,554	\$495,554	\$495,554	\$495,554	\$495,554	0	0	0.00	00	Equipo	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556166	Construccion Del Sistema De Acaantarrillado Sanitario 2a Etapa FISM-060-2014		Chiapas	Chilón	Sulphuizt	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,904,712	\$2,904,712	\$2,904,712	\$2,904,712	\$2,904,712	\$1,943,723	\$1,943,723	66.92	00	Alcantarilla	621	0.00	52.74	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556167	Construccion De 01 Aulas Didacticas 6,008.00 Mts Est. Hc. En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Con Clave: 07kpb045v		Chiapas	Chilón	Canchajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$500,858	\$500,858	\$500,858	\$500,858	\$500,858	\$450,294	\$450,294	89.90	00	Aula	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE
CHP141402003556224	Construccion De 71 Cuartos Para Baño FISM-062-2014		Chiapas	Chilón	Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,685,581	\$2,685,581	\$2,685,581	\$2,685,581	\$2,685,581	\$1,947,599	\$1,947,599	72.52	00	Vivienda	175	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556228	Construccion De 52 Cuartos Para Baño FISM-063-2014		Chiapas	Chilón	Oxyoquet	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,235,909	\$1,235,909	73.66	00	Vivienda	125	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556230	Construccion De 50 Cuartos Para Baño FISM-064-2014		Chiapas	Chilón	Caesteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,439,969	\$1,439,969	83.31	00	Vivienda	150	100.00	76.16	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP141402003556232	Construccion 134 De Cuartos Para Baño FISM-065-2014		Chiapas	Chilón	La Fimienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,590,512	\$3,590,512	\$3,590,512	\$3,590,512	\$3,590,512	\$3,006,823	\$3,006,823	83.74	00	Vivienda	108	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556235	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Barrio San Antonio) FISM-066-2014		Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$867,158	\$867,158	92.48	00	Vivienda	108	0.00	86.97	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556237	Construccion Del Sistema De Acaantarrillado Sanitario (2da Etapa) FISM-067-2014		Chiapas	Chilón	Sacón Cubwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,042,457	\$4,042,457	\$4,042,457	\$4,042,457	\$4,042,457	\$3,661,024	\$3,661,024	90.56	00	Alcantarilla	605	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556241	Conservacion De 13.00 Kms De Camino Rural Del Tramo Cuicero Gololton A Guayaza Y Ramiles FISM-068-2014		Chiapas	Chilón	Guayaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$1,700,410	\$1,700,410	77.04	00	Kilómetro	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556252	Construccion De 45 Cuartos Para Baño FISM-070-2014		Chiapas	Chilón	Alán K'Antajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,517,743	\$1,517,743	87.20	00	Vivienda	100	100.00	53.14	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556258	Construccion De 115 Cuartos Para Baños FISM-071-2014		Chiapas	Chilón	Pathuizt	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,527,572	\$4,527,572	\$4,527,572	\$4,527,572	\$4,527,572	\$4,153,814	\$4,153,814	91.74	00	Vivienda	270	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556259	Construccion De 38 Tanques De Captacion De Aguas Pluviales FISM-072-2014		Chiapas	Chilón	Alán Cacualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	0	0	0.00	00	Tanque	112	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141402003556261	Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea FISM-073-2014		Chiapas	Chilón	Yetal Mohalte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	0	0	0.00	00	Red	107	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP141402003556264	Introduccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea FISM-074-2014		Chiapas	Chilón	Monte Sinaí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																			

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
CHP14140200356297	Construcción De 30 Cuartos Para Baño	FISM-086-2014	Chiapas	Chilón	Tierra Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356298	Construcción De 71 Cuartos Para Baño	FISM-087-2014	Chiapas	Chilón	Pechnón Icolaijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,124,118	\$2,124,118	84.61	00	Vivienda	650	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356299	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	FISM-088-2014	Chiapas	Chilón	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$639,789	\$639,789	72.11	00	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356300	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	FISM-089-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tamchivil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$1,944,313	\$1,944,313	62.96	00	Red	128	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356301	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	FISM-090-2014	Chiapas	Chilón	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$0	\$0	0.00	00	Red	112	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356302	Apertura De Camino Rural Del Km. 0 000 Al Km. 1 440 Y Ramal Lado Derecho Del Km 0 000 Al Km 0 180	FISM-091-2014	Chiapas	Chilón	Ujayil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,428,499	\$2,428,499	85.15	00	Kilómetro	170	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356303	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FISM-092-2014	Chiapas	Chilón	Bolontón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$0	\$0	0.00	00	Red	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356304	Construcción De 72 Cuartos Para Baño	FISM-093-2014	Chiapas	Chilón	Chajjetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	146	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356306	Construcción De 109 Cuartos Para Baño	FISM-094-2014	Chiapas	Chilón	Osolóltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,677,000	\$3,677,000	94.36	00	Vivienda	131	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356308	Construcción De 77 Cuartos Para Baño	FISM-095-2014	Chiapas	Chilón	Lisaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,138,381	\$2,138,381	85.29	00	Vivienda	126	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356339	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-096-2014	Chiapas	Chilón	San Pedro Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$0	\$0	0.00	00	Red	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356345	Rehabilitación De 43.50 Km De Camino Tramo: San Juan-Laguna Verde Y Ramales	FISM-097-2014	Chiapas	Chilón	Canal Ulub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,045,877	\$2,045,877	\$2,045,877	\$2,045,877	\$2,045,877	\$1,938,492	\$1,938,492	94.75	00	Kilómetro	2,501	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356347	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	FISM-098-2014	Chiapas	Chilón	Achalajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,149,576	\$1,149,576	\$1,149,576	\$1,149,576	\$1,149,576	\$885,025	\$885,025	76.99	00	Vivienda	117	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356354	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Principal: Centro Jolakil-Topoteal Del Km 2' 040 Al Km 3' 440 Y Acceso A Escuela Primaria Del Km. 0 000 Al Km 0 120 (Segunda Etapa)	FISM-099-2014	Chiapas	Chilón	Topoteal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,847,190	\$3,847,190	\$3,847,190	\$3,847,190	\$3,847,190	\$3,645,119	\$3,645,119	94.75	00	Kilómetro	164	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356355	Construcción De 45 Cuartos Para Baño	FISM-100-2014	Chiapas	Chilón	Jukubehej	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,497,319	\$1,497,319	\$1,497,319	\$1,497,319	\$1,497,319	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	103	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356356	Construcción De 22 Cuartos Para Baño	FISM-101-2014	Chiapas	Chilón	Guadalupe Xaquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$927,715	\$927,715	\$927,715	\$927,715	\$927,715	\$728,255	\$728,255	78.50	00	Vivienda	140	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356359	Construcción De 22 Cuartos Para Baño	FISM-102-2014	Chiapas	Chilón	Alán Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,277,260	\$3,277,260	\$3,277,260	\$3,277,260	\$3,277,260	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	235	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356362	Construcción De 78 Cuartos Para Baño	FISM-103-2014	Chiapas	Chilón	Amytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,689,990	\$2,689,990	\$2,689,990	\$2,689,990	\$2,689,990	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	210	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356363	Construcción De 59 Cuartos Para Baño	FISM-104-2014	Chiapas	Chilón	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,082,513	\$2,082,513	\$2,082,513	\$2,082,513	\$2,082,513	\$1,975,959	\$1,975,959	94.88	00	Vivienda	129	100.00	94.88	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356364	Construcción De 40 Cuartos Para Baño	FISM-105-2014	Chiapas	Chilón	Banac Chauuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$1,290,716	\$778,485	\$778,485	60.31	00	Vivienda	350	100.00	43.31	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356365	Modernización Y Ampliación Del Camino Chilón-Trajala Tramo Del Km 0 000 Al Km. 5 000, Subtramo A Construir Del Km. 1 900 Al Km. 1 920	FISM-109-2014	Chiapas	Chilón	Trajala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,538,345	\$2,538,345	\$2,538,345	\$2,538,345	\$2,538,345	\$2,373,043	\$2,373,043	93.49	00	Kilómetro	880	100.00	87.79	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356366	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Del Km. 0 000 Al Km. 4 160, Construcción De Puente Vehicular En El Km. 1 000, Construcción De Obras De Drenaje 2da Etapa	FISM-110-2014	Chiapas	Chilón	Lacantajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,459,288	\$2,459,288	\$2,459,288	\$2,459,288	\$2,459,288	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	108	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356367	Apertura De Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 0 160, Construcción De Losa De Concreto Armado, Obras De Drenaje Y Revestimiento Del Km. 0 000 Al Km 0 700, Ramal 01 Del Km 0 000 Al Km. 0 080	FISM-111-2014	Chiapas	Chilón	Chiviltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,024,369	\$2,024,369	\$2,024,369	\$2,024,369	\$2,024,369	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	102	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356368	Apertura Y Revestimiento De 3.4 Km De Camino Rural	FISM-112-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,023,561	\$3,023,561	\$3,023,561	\$3,023,561	\$3,023,561	\$2,334,120	\$2,334,120	76.54	00	Kilómetro	103	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356369	Construcción De 31 Cuartos Para Baño	FISM-113-2014	Chiapas	Chilón	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,141,247	\$1,141,247	\$1,141,247	\$1,141,247	\$1,141,247	\$795,630	\$795,630	69.72	00	Vivienda	107	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356370	Construcción De 66 Cuartos Para Baño	FISM-114-2014	Chiapas	Chilón	Bajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	125	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356371	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo: Yalenesil-Dostal Del Km. 2 000 Al Km. 2 570 (Segunda Etapa)	FISM-115-2014	Chiapas	Chilón	Yalenesil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$0	\$0	0.00	00	Kilómetro	113	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356372	Construcción De Relleno Sanitario	FISM-116-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,855,321	\$6,855,321	\$6,855,321	\$6,855,321	\$6,855,321	\$4,729,136	\$4,729,136	68.98	00	Metro cúbico	5,100	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356373	Apertura De Camino Rural Tramo Sacun Cubwitz-Cruero Ashupá Del Km. 3 380 Al Km. 5 937 (Segunda Etapa)	FISM-117-2014	Chiapas	Chilón	Cruero Ashupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,366,939	\$3,366,939	91.98	00	Kilómetro	630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356374	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-118-2014	Chiapas	Chilón	Bawitz Jerusolén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,024,026	\$1,024,026	85.32	00	Red	114	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356375	Rehabilitación De 02 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria General Llan																										

Total: 16887

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140200356397	Construccion De 11 Cuartos Para Baño	FISM-129-2014	Chiapas	Chilón	San Ignacio Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	107	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356398	Construccion De 12 Cuartos Para Baño	FISM-130-2014	Chiapas	Chilón	Guadalupe Zactón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	102	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356419	Suministro E Instalacion De 11 Modulos Solares	FISM-131-2014	Chiapas	Chilón	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$273,441	\$273,441	95.45	00	Vivienda	113	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución	
CHP14140200356422	Suministro E Instalacion De 26 Modulos Solares	FISM-132-2014	Chiapas	Chilón	Monte Sinai	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$664,071	\$664,071	98.08	00	Vivienda	107	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356423	Suministro E Instalacion De 23 Modulos Solares	FISM-133-2014	Chiapas	Chilón	Centro Na'Tentsun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$585,945	\$585,945	97.83	00	Vivienda	113	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356425	Suministro E Instalacion De 34 Modulos Solares	FISM-134-2014	Chiapas	Chilón	Bawitz Limonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$872,407	\$872,407	98.53	00	Vivienda	142	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356426	Apertura Y Revestimiento De Calles, Obras De Drenaje	FISM-135-2014	Chiapas	Chilón	Centro Casualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$2,569,239	\$2,569,239	71.51	00	Kilómetro	105	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356428	Construccion De Sistema De Agua Potable	FISM-136-2014	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,680,370	\$6,680,370	\$6,680,370	\$6,680,370	\$6,680,370	\$0	\$0	0.00	00	Red	1,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356429	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	FISM-137-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$0	\$0	0.00	00	Red	2,550	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356430	Construccion De 15 Cuartos Para Baño	FISM-138-2014	Chiapas	Chilón	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	111	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356431	Construccion De 27 Cuartos Para Baño	FISM-139-2014	Chiapas	Chilón	Corralchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$757,314	\$757,314	82.50	00	Vivienda	107	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356432	Construccion De 80 Cuartos Dormitorio	FISM-140-2014	Chiapas	Chilón	Yaxteljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,861,923	\$3,861,923	\$3,861,923	\$3,861,923	\$3,861,923	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	121	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356433	Construccion De 26 Cuartos Dormitorios	FISM-141-2014	Chiapas	Chilón	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$979,811	\$979,811	\$979,811	\$979,811	\$979,811	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	113	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356434	Construccion De 17 Cuartos Dormitorio	FISM-142-2014	Chiapas	Chilón	Sepele Anté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,041	\$650,041	\$650,041	\$650,041	\$650,041	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	105	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356435	Construccion De 23 Cuartos Dormitorio	FISM-143-2014	Chiapas	Chilón	San Pedro Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$871,341	\$871,341	\$871,341	\$871,341	\$871,341	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356436	Construccion De 17 Cuartos Dormitorio	FISM-144-2014	Chiapas	Chilón	Cruz Gabriel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$718,718	\$718,718	\$718,718	\$718,718	\$718,718	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356437	Construccion De 29 Cuartos Dormitorio	FISM-145-2014	Chiapas	Chilón	Banacaxá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,226,056	\$1,226,056	\$1,226,056	\$1,226,056	\$1,226,056	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	103	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356438	Construccion De 41 Cuartos Dormitorio	FISM-146-2014	Chiapas	Chilón	Paxilá Liquewitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,535,242	\$1,535,242	\$1,535,242	\$1,535,242	\$1,535,242	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	115	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356468	Construccion De 30 Cuartos Dormitorio	FISM-147-2014	Chiapas	Chilón	La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,284,060	\$1,284,060	\$1,284,060	\$1,284,060	\$1,284,060	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356469	Construccion De 32 Cuartos Dormitorio	FISM-148-2014	Chiapas	Chilón	Bajyulubax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,408,709	\$1,408,709	\$1,408,709	\$1,408,709	\$1,408,709	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356471	Construccion De 48 Cuartos Dormitorio	FISM-149-2014	Chiapas	Chilón	Bahtribilic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,000,448	\$2,000,448	\$2,000,448	\$2,000,448	\$2,000,448	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	115	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356477	Construccion De 27 Cuartos Dormitorio	FISM-150-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,133,963	\$1,133,963	\$1,133,963	\$1,133,963	\$1,133,963	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356478	Construccion De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-151-2014	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,863,606	\$1,863,606	\$1,863,606	\$1,863,606	\$1,863,606	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	550	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356480	Construccion De 51 Cuartos Dormitorio	FISM-152-2014	Chiapas	Chilón	Jol Faxila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,433,869	\$2,433,869	\$2,433,869	\$2,433,869	\$2,433,869	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	157	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356482	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio	FISM-153-2014	Chiapas	Chilón	Salto del Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$253,664	\$253,664	\$253,664	\$253,664	\$253,664	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356485	Construccion De 21 Cuartos Dormitorio	FISM-154-2014	Chiapas	Chilón	San Gabriel (Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$868,730	\$868,730	\$868,730	\$868,730	\$868,730	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356486	Construccion De 10 Cuartos Dormitorios	FISM-155-2014	Chiapas	Chilón	Betel Yaxtelja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$414,879	\$414,879	\$414,879	\$414,879	\$414,879	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356490	Construccion De 25 Cuartos Dormitorio	FISM-156-2014	Chiapas	Chilón	San José Saclumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,236,120	\$1,236,120	\$1,236,120	\$1,236,120	\$1,236,120	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356493	Construccion De 14 Cuartos Dormitorio	FISM-157-2014	Chiapas	Chilón	Fracción Xaquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$680,714	\$680,714	\$680,714	\$680,714	\$680,714	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356498	Construccion De 20 Cuartos Dormitorio	FISM-158-2014	Chiapas	Chilón	Joy Joy Chén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356499	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio	FISM-159-2014	Chiapas	Chilón	Lemajantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200356500	Construccion De 12 Cuartos Dormitorio	FISM-160-2014	Chiapas	Chilón	Bajyulubax Sinai	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$0	\$0	0.00	00	Vivienda					

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200356512	Construcción De 21 Cuartos Dormitorio FISM-169-2014		Chiapas	Chilón	Cumbre Nachoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP14140200356515	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio FISM-170-2014		Chiapas	Chilón	Carmen Icoocila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356519	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio FISM-171-2014		Chiapas	Chilón	Moel Baxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	103	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP14140200356520	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio FISM-172-2014		Chiapas	Chilón	Saclumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356522	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio FISM-173-2014		Chiapas	Chilón	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	104	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356524	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio FISM-174-2014		Chiapas	Chilón	San José Patbaxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356525	Construcción De 45 Cuartos Dormitorio FISM-175-2014		Chiapas	Chilón	Caguente El 18 Aquecuel Ira. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356526	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio FISM-176-2014		Chiapas	Chilón	Oxjetjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	146	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP14140200356527	Construcción De 42 Cuartos Dormitorio FISM-177-2014		Chiapas	Chilón	Centro Muquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	107	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356528	Construcción De 29 Cuartos Dormitorio FISM-178-2014		Chiapas	Chilón	Tzajainavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,092,641	\$630,824	\$630,824	\$630,824	\$630,824	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356540	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio FISM-179-2014		Chiapas	Chilón	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$630,824	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	106	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356541	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio FISM-180-2014		Chiapas	Chilón	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356542	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio FISM-181-2014		Chiapas	Chilón	Batsel Canjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356543	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio FISM-182-2014		Chiapas	Chilón	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,783	\$537,783	\$537,783	\$537,783	\$537,783	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356544	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio FISM-183-2014		Chiapas	Chilón	Batrancea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	114	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356545	Construcción De 45 Cuartos Dormitorio FISM-184-2014		Chiapas	Chilón	Carmen Xaquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	310	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356546	Apertura Y Revestimiento De Calles (Varías) Y Construcción De Obras De Drenaje	FISM-185-2014	Chiapas	Chilón	K'Antajtik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	115	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356547	Rehabilitación De Camino Tramo: Pignitel-Maxanjilja-Pantemas Del Km FISM-186-2014 0 000 Al 6 100		Chiapas	Chilón	Maxanjilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$1,605,504	\$1,605,504	76.72	\$0	Kilómetro	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP14140200356548	Construcción De 15 Cuartos Para Baño FISM-187-2014		Chiapas	Chilón	La Ilusión Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356549	Rehabilitación De 32.60 Km De Camino Rural Del Tramo Km. 0 000 Al Km. 32 600 Tramo Tramo Principal: Jetja, El Mojón, Baniates, Cruceiro El Rosario-El Rosario, Cruceiro Santo Ton-Santo Ton, Bawitz Mango-B	FISM-188-2014	Chiapas	Chilón	Jet-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356550	Rehabilitación De 11.50 Km De Camino Rural Del Tramo Km 0 000 Al Km 11 500 Tramo Principal Cruceiro Orizaba-San Juan Catarraya	FISM-189-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	127	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356551	Construcción De 48 Cuartos Para Baño FISM-190-2014		Chiapas	Chilón	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356557	Construcción De 38 Cuartos Para Baño FISM-191-2014		Chiapas	Chilón	San Miguel Tulijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,342,465	\$1,342,465	\$1,342,465	\$1,342,465	\$1,342,465	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	102	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356560	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Barrio San Antonio Centro	FISM-192-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,011,208	\$3,011,208	\$3,011,208	\$3,011,208	\$3,011,208	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	113	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356562	Construcción De 26 Cuartos Dormitorios FISM-193-2014		Chiapas	Chilón	San Miguel Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,099,218	\$1,099,218	\$1,099,218	\$1,099,218	\$1,099,218	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	111	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP14140200356563	Construcción De 31 Cuartos Para Baño FISM-194-2014		Chiapas	Chilón	Batsel Pamahá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,202,171	\$1,202,171	\$1,202,171	\$1,202,171	\$1,202,171	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP14140200356564	Ampliación De La Red De Adecuación Sanitaria FISM-195-2014		Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,547,047	\$2,547,047	\$2,547,047	\$2,547,047	\$2,547,047	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356566	Construcción Del Sistema De Agua Potable FISM-196-2014		Chiapas	Chilón	San Pedro Yoc Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,045,399	\$1,045,399	\$1,045,399	\$1,045,399	\$1,045,399	\$0	\$0	0.00	\$0	Tomas Domiciliares	112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356570	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea FISM-198-2014		Chiapas	Chilón	Lacantejal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,921,143	\$2,921,143	\$2,921,143	\$2,921,143	\$2,921,143	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	108	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356572	Construcción De 40 Cuartos Para Baño FISM-200-2014		Chiapas	Chilón	Choxilitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,394,572	\$1,394,572	\$1,394,572	\$1,394,572	\$1,394,572	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP14140200356574	Construcción Del Sistema De Agua Potable FISM-201-2014		Chiapas	Chilón	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,663,370	\$2,663,370	\$2,663,370	\$2,663,370	\$2,663,370	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356575	Construcción Del Sistema De Agua Potable FISM-202-2014		Chiapas	Chilón	Cruceiro Chich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,033,329	\$3,033,329	\$3,033,329	\$3,033,329	\$3,033,329	\$0</								

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300400171	Construcción De 48 Cuartos Dormitorio FISM-206-2014		Chiapas	Chilón	San Miguel Canxanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400310	Construcción De 60 Cuartos Dormitorio FISM-207-2014		Chiapas	Chilón	San Francisco Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400476	Construcción De 21 Cuartos Dormitorio FISM-208-2014		Chiapas	Chilón	Chen'Much Majesil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400577	Construcción Del Sistema De Agua Potable FISM-209-2014		Chiapas	Chilón	Cacuelá Zotetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400672	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios FISM-210-2014		Chiapas	Chilón	Cruz Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400774	Suministro E Instalación De 23 Módulos Solares FISM-211-2014		Chiapas	Chilón	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.