

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300375853	Conservación De Camino Rural	MI13	Chiapas	Frontera Comalapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,064,186	\$1,644,733	\$1,644,733	\$1,644,733	\$493,420	\$493,420	\$493,420	30.00	00	Kilómetro	163	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375864	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	SE14	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,644,733	\$1,644,733	\$1,644,733	\$1,644,733	\$493,420	\$493,420	\$493,420	30.00	00	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375879	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	SD15	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,448,259	\$2,448,259	\$2,448,259	\$2,448,259	\$1,575,539	\$1,575,539	\$1,575,539	64.35	00	Metro Lineal	1,172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375891	Construcción De Albergue Para Brigada De Salud	SE16	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$979,924	\$979,924	\$979,924	\$979,924	\$965,418	\$965,418	\$965,418	98.52	00	M2, Albergue	2,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375905	Conservación De Camino Rural	MI17	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,012,888	\$3,012,888	\$3,012,888	\$3,012,888	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375921	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Esc. Prim. Margarita Masa De Juarez. Clave 07dgr3644b, Incl. Tejado De Cancha De Usos Múltiples	SE18	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,798,130	\$1,798,130	\$1,798,130	\$1,798,130	\$1,516,343	\$1,516,343	\$1,516,343	84.33	00	Metros Cuadrados	398	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375944	Rehabilitación De Drenaje Y Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	MI20	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,566,375	\$1,566,375	\$1,566,375	\$1,566,375	\$469,913	\$469,913	\$469,913	30.00	00	Metro Lineal	18,704	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375960	Construcción De Muro De Mampostería	SE21	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,003,632	\$1,003,632	\$1,003,632	\$1,003,632	\$988,492	\$988,492	\$988,492	98.49	00	Metro cúbico	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375969	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4a Etapa)	SC22	Chiapas	Frontera Comalapa	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,851,022	\$1,851,022	\$1,851,022	\$1,851,022	\$1,632,860	\$1,632,860	\$1,632,860	88.21	00	Metro Lineal	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375985	Conservación De Camino Rural	MI23	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,669,792	\$1,669,792	\$1,669,792	\$1,669,792	\$1,642,730	\$1,642,730	\$1,642,730	98.38	00	Kilómetro	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300375998	Construcción De Un Aula Didáctica Ser. 0-ic De 3 E.R. En Cobach Plantel 023.Clave: 07ebc9018j	SU24	Chiapas	Frontera Comalapa	Paso Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$778,595	\$778,595	\$778,595	\$778,595	\$175,449	\$175,449	\$175,449	22.53	00	Aula	234	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300376011	Construcción De 01 Aula Didáctica Ser. 0-ic En Jardín De Niños Juana De Arbahe Clave: 07dco9778r	SU25	Chiapas	Frontera Comalapa	Tampico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$444,960	\$444,960	\$444,960	\$444,960	\$123,249	\$123,249	\$123,249	27.70	00	Aula	234	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU CONSTRUCCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.