

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Programa Fondo Convenio					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140100318732	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En la 3a. Calle Oriente Entre la 2a. Av. Sur Y la 3a. Norte. Barrio La Fiesta	-	Chiapas	Huitiupán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	33-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	80	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385420	Elaboración De Estudio Y Proyecto Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y FIBMP-03-2014 Saneamiento De La Localidad Naqem		Chiapas	Huitiupán	Naqem	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,218	\$153,218	\$153,218	\$153,218	\$153,218	\$153,218	\$153,218	100.00	80	Estudio	123	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300385456	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FIBMP-04-2014	Chiapas	Huitiupán	San Francisco Dos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,884,431	\$1,884,431	\$1,884,431	\$1,884,431	\$565,329	\$565,329	\$565,329	30.00	80	Sistema	136	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300385515	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Itra. Etapa, Para El Poblado Ciel De Federico Amato Zacatonal De Juárez	FIBMP-05-2014	Chiapas	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,690,834	\$1,690,834	\$1,690,834	\$1,690,834	0	0	0	0.00	80	Sistema	1,361	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONTRATADA POR INICIARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300386279	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Túnel Itzamal - El Remolino, Km 0 000 Al 17 000 (T.A.), Itra. Etapa	FIBMP-06-2014	Chiapas	Huitiupán	El Remolino	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	80	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300387771	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Nuevo Multiplaza-Lázaro Cárdenas Km 0 000 Al 3 000	FIBMP-07-2014	Chiapas	Huitiupán	Lázaro Cárdenas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,323,842	\$2,323,842	\$2,323,842	\$2,323,842	\$1,218,186	\$1,218,186	\$1,218,186	52.42	80	Metro cúbico	565	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393746	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Sombra Carrizal Km 0 000 Al 5 419.50 (T.A)	FIBMP-08-2014	Chiapas	Huitiupán	Sombra Carrizal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,284,821	\$2,284,821	\$2,284,821	\$2,284,821	\$1,813,167	\$1,813,167	\$1,813,167	79.36	80	Metro cúbico	911	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393779	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: S.C. Morelos - Piedad Villa Luz A Nuevo San Pedro Pabuchil Km 0 000 Al Km 12 500 (T.A.), Itra. Etapa	FIBMP-09-2014	Chiapas	Huitiupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,938,449	\$1,938,449	\$1,938,449	96.92	80	Kilómetro	417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393842	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Pital Villa Luz (Almendra Viejo) - Pavimento Cuatlahuac, Km 0 000 Al 3 906 (T.A.), Itra. Etapa	FIBMP-10-2014	Chiapas	Huitiupán	Pital Villa Luz (Almendra Viejo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,450,722	\$1,450,722	\$1,450,722	\$1,450,722	\$1,215,043	\$1,215,043	\$1,215,043	83.75	80	Metro Lineal	75	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393990	Construcción De 49 Cuartos Dormitorios	FIBMP-11-2014	Chiapas	Huitiupán	San Pedro Pabuchil Itra (Francisco I. Madero)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,398,723	\$1,398,723	\$1,398,723	\$1,398,723	\$1,012,834	\$1,012,834	\$1,012,834	72.41	80	Vivienda	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393927	Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-12-2014	Chiapas	Huitiupán	Lindavieta Almendra Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	80	Vivienda	178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393944	Mejoramiento De 63 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-13-2014	Chiapas	Huitiupán	Cerro la Pava	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	100.00	80	Vivienda	288	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141403003939549	Mejoramiento De 18 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-14-2014	Chiapas	Huitiupán	Benito Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	100.00	80	Vivienda	193	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141403003939546	Mejoramiento De 51 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-15-2014	Chiapas	Huitiupán	El Remolino	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	100.00	80	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039395716	Mejoramiento De 126 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-16-2014	Chiapas	Huitiupán	Villa Luz	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	100.00	80	Vivienda	755	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039395788	Mejoramiento De 238 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-17-2014	Chiapas	Huitiupán	El Ocotil	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	100.00	80	Vivienda	753	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039395890	Mejoramiento De 19 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-18-2014	Chiapas	Huitiupán	La Labranza (El Rosario)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	100.00	80	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396005	Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-19-2014	Chiapas	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	100.00	80	Vivienda	1,143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396067	Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-20-2014	Chiapas	Huitiupán	El Azufre	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	100.00	80	Vivienda	452	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396134	Mejoramiento De 9 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-21-2014	Chiapas	Huitiupán	Enrique Rodríguez Cano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	80	Vivienda	199	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396419	Mejoramiento De 59 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-22-2014	Chiapas	Huitiupán	Chanival	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	100.00	80	Vivienda	311	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396578	Mejoramiento De 71 Viviendas (Techo Firme)	FIBMP-23-2014	Chiapas	Huitiupán	Santa Catarina de las Palmas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAMIENTO DE 71 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	100.00	80	Vivienda	489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039396690	Construcción De 62 Cuartos Dormitorios	FIBMP-24-2014	Chiapas	Huitiupán	Guayabal Sinai	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,107,054	\$1,107,054	\$1,107,054	62.55	80	Vivienda	204	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039397709	Construcción De 27 Cuartos Para Baño (Mejoramiento De Vivienda)	FIBMP-25-2014	Chiapas	Huitiupán	Pital Villa Luz (Almendra Viejo)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,376,587	\$1,376,587	\$1,376,587	\$1,376,587	\$1,234,515	\$1,234,515	\$1,234,515	89.68	80	Vivienda	75	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039397814	Construcción De 63 Pisos Firmes	FIBMP-26-2014	Chiapas	Huitiupán	San Francisco la Frontera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$344,327	\$344,327	\$344,327	\$344,327	\$341,529	\$341,529	\$341,529	99.19	80	Vivienda	229	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE POR FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039397921	Construcción De 63 Techos Firmes	FIBMP-27-2014	Chiapas	Huitiupán	San Francisco la Frontera	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,008,247	\$1,008,247	\$1,008,247	\$1,008,247	\$1,000,678	\$1,000,678	\$1,000,678	99.25	80	Vivienda	229	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE POR PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039398001	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios	FIBMP-28-2014	Chiapas	Huitiupán	Santa María de los Angeles	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$351,334	\$351,334	\$351,334	30.00	80	Vivienda	223	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039398127	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios	FIBMP-29-2014	Chiapas	Huitiupán	La Cascada	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$351,334	\$351,334	\$351,334	30.00	80	Vivienda	181	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039398243	Construcción De 42 Cuartos Dormitorios	FIBMP-30-2014	Chiapas	Huitiupán	Triunfo de las Palmas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$368,901	\$368,901	\$368,901	30.00	80	Vivienda	210	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039398327	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios	FIBMP-31-2014	Chiapas	Huitiupán	Acapulquito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$585,556	\$585,556	\$585,556	\$585,556	\$175,667	\$175,667	\$175,667	30.00	80	Vivienda	58	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414030039398545	Construcción De 64 Pisos Firmes	FIBMP-32-2014	Chiapas	Huitiupán	Coateal Pital	Rural																					

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300400985	Construcción De 78 Pisos Firmes	FISMDF-41-2014	Chiapas	Huitiupán	San José la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$444,371	\$444,371	\$444,371	\$444,371	\$60,303	\$60,303	\$60,303	13.57	00	Vivienda	341	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401047	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 2)	FISMDF-42-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	00	00	00	0.00	00	Vivienda	186	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y POR INICIARSE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401137	Construcción De 58 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Pista Zona 2)	FISMDF-43-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,698,114	\$1,698,114	\$1,698,114	\$1,698,114	\$509,434	\$509,434	\$509,434	30.00	00	Vivienda	348	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401258	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2da. Etapa	FISMDF-44-2014	Chiapas	Huitiupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,814,732	\$3,814,732	\$3,814,732	\$3,814,732	\$3,601,487	\$3,601,487	\$3,601,487	94.41	00	Sistema	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401331	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento, Para El Poblado Monte Virgen Anexo Octal	FISMDF-45-2014	Chiapas	Huitiupán	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,555,560	\$1,555,560	\$1,555,560	\$1,555,560	\$833,927	\$833,927	\$833,927	53.61	00	Sistema	156	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300401429	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento	FISMDF-46-2014	Chiapas	Huitiupán	La Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,740,905	\$2,740,905	\$2,740,905	\$2,740,905	\$822,271	\$822,271	\$822,271	30.00	00	Sistema	168	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300402685	Introducción De Red De Energía Eléctrica	FISMDF-47-2014	Chiapas	Huitiupán	Los Coccos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$291,161	\$291,161	\$291,161	\$291,161	\$87,348	\$87,348	\$87,348	30.00	00	Poste	17	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.