

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anum.
CHP14140300384544	Construccion De 180 Viviendas De 6 X 5 Mts	038-03-001	Chiapas	Huixtán	San Pedro la Tejería	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,275,063	\$4,275,063	\$4,275,063	95.00	80	Vivienda	180	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300384940	Construccion De 192 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-002	Chiapas	Huixtán	San Gregorio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,790,756	\$4,790,756	\$4,790,756	99.81	80	Vivienda	192	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300384992	Construccion De 240 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-003	Chiapas	Huixtán	Carmen Yalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,988,472	\$5,988,472	\$5,988,472	99.81	80	Vivienda	240	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385035	Construccion De 98 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-004	Chiapas	Huixtán	Monte Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,327,534	\$2,327,534	\$2,327,534	95.00	80	Vivienda	98	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385070	Construccion De 28 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-005	Chiapas	Huixtán	Chishté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,655	\$698,655	\$698,655	99.81	80	Vivienda	28	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385108	Construccion De 98 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-006	Chiapas	Huixtán	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,445,281	\$2,445,281	\$2,445,281	99.81	80	Vivienda	98	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385137	Construccion De 56 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-007	Chiapas	Huixtán	Yalcut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,397,309	\$1,397,309	\$1,397,309	99.81	80	Vivienda	56	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385171	Construccion De 120 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-008	Chiapas	Huixtán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,074,430	\$3,074,430	\$1,700,000	\$3,074,430	\$1,666,221	\$1,666,221	\$1,666,221	54.20	80	Vivienda	120	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385202	Construccion De 118 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-009	Chiapas	Huixtán	Bochilte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,200,000	\$2,950,000	\$2,149,696	\$2,149,696	\$2,149,696	72.87	80	Vivienda	118	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385229	Construccion De 300 Viviendas De 8 X 5 Metros	038-03-010	Chiapas	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,470,600	\$7,470,600	\$7,470,600	99.61	80	Vivienda	300	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385258	Construccion De 156 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-011	Chiapas	Huixtán	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,900,000	\$3,900,000	\$2,841,971	\$2,841,971	\$2,841,971	72.87	80	Vivienda	156	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385341	Construccion De 135 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 40.31 M2	038-03-012	Chiapas	Huixtán	Jocosc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,196,300	\$17,196,300	\$12,688,650	\$17,196,300	\$5,158,890	\$5,158,890	\$5,158,890	30.00	80	Vivienda	135	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385461	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3,792.84 M2	038-03-013	Chiapas	Huixtán	Población	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,941,862	\$1,941,862	\$1,941,862	\$1,941,862	\$1,898,572	\$1,898,572	\$1,898,572	97.77	80	Metro Cuadrado	210	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385486	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3,948.19 M2	038-03-014	Chiapas	Huixtán	Chaquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,825,000	\$1,698,006	\$1,698,006	\$1,698,006	93.04	80	Metro Cuadrado	178	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385513	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico 7,266 M2	038-03-015	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,658,859	\$2,658,859	\$2,658,859	88.63	80	Metro Cuadrado	1,716	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385552	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3479.95 M2	038-03-016	Chiapas	Huixtán	La Era	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,550,000	\$2,550,000	\$1,700,000	\$2,550,000	\$1,653,328	\$1,653,328	\$1,653,328	64.84	80	Metros Cuadrados	102	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385578	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	038-03-017	Chiapas	Huixtán	Cerro Cenizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	35.71	80	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300385985	Construccion De 187 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña	038-03-018	Chiapas	Huixtán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,000,000	\$4,675,000	\$3,705,728	\$3,705,728	\$3,705,728	79.27	80	Unidad	187	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386015	Construccion De 42 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña	038-03-019	Chiapas	Huixtán	Río Florido (Yeche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$950,874	\$950,874	\$950,874	90.56	80	Unidad	42	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386046	Construccion De 188 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña	038-03-020	Chiapas	Huixtán	Oquem	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,942,266	\$4,942,266	\$3,400,000	\$4,942,266	\$3,289,101	\$3,289,101	\$3,289,101	66.55	80	Unidad	188	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386099	Apertura De Camino, Obras De Drenaje Y Revestimiento	038-03-021	Chiapas	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$6,808,843	\$6,808,843	\$4,900,000	\$6,808,843	\$4,766,749	\$4,766,749	\$4,766,749	70.01	80	Kilómetros	625	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386148	Construccion De Barda Perimetral A Base Mamposteria	038-03-022	Chiapas	Huixtán	Peytegil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$906,444	\$906,444	\$906,444	80.57	80	Metro Cuadrado	55	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386175	Construccion De Comedor Comunitario	038-03-023	Chiapas	Huixtán	Basón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,000,000	\$1,575,000	\$913,500	\$913,500	\$913,500	58.00	80	Unidad	123	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386215	Construccion De Techado Y Cancha De Uso Múltiples De 30 X 18 Mts	038-03-024	Chiapas	Huixtán	Chempil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,508,933	\$1,508,933	\$500,000	\$1,508,933	\$452,680	\$452,680	\$452,680	30.00	80	Cancha	488	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300386239	Construccion De Tanque De Agua Potable	038-03-025	Chiapas	Huixtán	Dolores Chempil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$425,000	\$425,000	\$200,000	\$425,000	\$163,948	\$163,948	\$163,948	38.58	80	Tanque	17	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300388827	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	038-03-027	Chiapas	Huixtán	Carmen Yalchuch	Rural	Subsidios	8256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,768,965	\$1,768,965	\$1,768,965	88.45	80	M2, Concreto hidráulico	320	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: