

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300389872	Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. Prim. Dr. Belisario Domínguez	001	Chiapas	La Libertad	José María Morelos y Pavón Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$106,733	\$106,733	70.00	00	Metro Cuadrado	807	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389909	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	002	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$163,443	\$163,443	75.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389940	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descarga Domiciliarias	003	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$250,912	\$250,912	75.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389965	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	004	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$413,863	\$413,863	75.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389993	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No.- 46	005	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$122,058	\$122,058	75.00	00	Metro Cuadrado	2,032	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390021	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	006	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$346,028	\$346,028	75.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.