

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
CHP1410010015211	Reconstrucción De Camino Tramo San Agustín-Laguna Carrizal	01	Chiapas	Las Margaritas San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Kilómetro	448	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Capital comprobado del crédito bancario con base en el convenio de fecha 11/10/13, por \$136,338,998.92 a 2 años. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319703	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	00	-1	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319737	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	-1	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319752	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a Etapa)	02	Chiapas	Las Margaritas Justo Sierra (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	30.00	00	-1	50	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319767	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$840,000	\$840,000	30.00	00	-1	41	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319777	Ampliación De La Red De Drenaje (4a Etapa)	02	Chiapas	Las Margaritas Pisantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,355,773	\$2,355,773	\$2,355,773	\$2,355,773	\$633,634	\$633,634	26.90	00	-1	30	0.00	26.90	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319781	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 3a. Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas Yasha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$2,499,105	\$1,858,484	\$1,858,484	74.37	00	-1	75	0.00	74.37	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319950	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	\$765,457	100.00	00	Red	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319968	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$939,000	\$503,035	\$503,035	53.57	00	Red	68	0.00	53.57	Financiera / Física / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200319990	Rehabilitación Del Sistema De Captación De Agua Potable (2da Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	\$547,000	100.00	00	Red	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200320026	Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	\$2,755,504	100.00	00	Red	406	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200320286	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	05	Chiapas	Las Margaritas La Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$1,284,500	\$664,775	\$664,775	51.75	00	Red	103	0.00	51.75	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200320289	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Nueva Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$804,810	\$804,810	30.00	00	Red	90	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200320293	Construcción Del Sistema Agua Potable	01	Chiapas	Las Margaritas Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$1,983,900	\$958,079	\$958,079	48.29	00	Red	30	0.00	48.29	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200320299	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$1,317,142	\$395,143	\$395,143	30.00	00	Red	35	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141020032923	Construcción Del Sistema De Agua Potable	09	Chiapas	Las Margaritas El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,213,388	\$2,213,388	\$2,213,388	\$2,213,388	\$664,016	\$664,016	30.00	00	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329726	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	05	Chiapas	Las Margaritas Agua Velasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,652,213	\$1,652,213	\$1,652,213	\$1,652,213	\$495,664	\$495,664	30.00	00	1	30	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329727	Construcción Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas Olanja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,966,763	\$1,966,763	\$1,966,763	\$1,966,763	\$590,029	\$590,029	30.00	00	Red	35	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329728	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial	05	Chiapas	Las Margaritas Anexo la Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$949,798	\$949,798	\$949,798	\$949,798	\$284,939	\$284,939	30.00	00	OLLA	35	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329729	Construcción De Sistema De Agua Potable	09	Chiapas	Las Margaritas Guadalupe Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,006,205	\$2,006,205	\$2,006,205	\$2,006,205	\$601,862	\$601,862	30.00	00	Red	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329730	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,639,822	\$3,639,822	\$3,639,822	\$3,639,822	\$1,091,947	\$1,091,947	30.00	00	Pozo	10	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329731	Construcción De 46 Tanques Domiciliarios De Almacenamiento	03	Chiapas	Las Margaritas La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,166	\$500,166	\$500,166	\$500,166	\$150,050	\$150,050	30.00	00	Tanque	46	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329732	Construcción Del Sistema De Agua Potable	09	Chiapas	Las Margaritas La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,036,750	\$2,036,750	\$2,036,750	\$2,036,750	\$611,025	\$611,025	30.00	00	Red	60	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329733	Construcción De 35 Sanitarios Secos	01	Chiapas	Las Margaritas San Juan Penana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,330,000	\$399,000	\$399,000	30.00	00	SMITARIO	35	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329737	Construcción De Sanitarios Secos	01	Chiapas	Las Margaritas Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$228,000	\$228,000	30.00	00	SMITARIO	20	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329740	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$376,638	\$376,638	\$376,638	\$376,638	\$376,638	\$376,638	100.00	00	Redes	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329746	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,806,888	\$2,806,888	\$2,806,888	\$2,806,888	\$2,223,735	\$2,223,735	79.22	00	Red	95	0.00	79.22	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329750	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía 2da. Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas Agua María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	30.00	00	Red	16	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329751	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas Nueva Ilusión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$111,000	\$111,000	30.00	00	Red	10	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329752	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas San José el Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$690,000	\$690,000	30.00	00	Red	15	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329758	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas Gabino Vázquez San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$1,019,805	\$1,019,805	30.00	00	Red	150	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200329762	Impermabilización De Aula En Escuela Primaria "Benito Juárez", Con Clave: 07epu051v	04	Chiapas	Las Margaritas San Antonio Venecia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$661,722	\$661,722	\$661,722	\$661,722	\$661,722	\$661,722	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1410200329765	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$385,603	\$385,603	30.00	00	Red	125	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación
CHP14140200357997	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas Buenavista Pachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$765,075	\$765,075	\$765,075	30.00	00	Red	86	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357999	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas La Estación	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,420,535	\$2,420,535	\$2,420,535	\$2,420,535	\$726,161	\$726,161	\$726,161	30.00	00	Red	80	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358001	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$240,955	\$240,955	\$240,955	30.00	00	Red	30	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358003	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$303,768	\$303,768	\$303,768	30.00	00	Red	40	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358005	Rehabilitación De Red De Distribución De Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,303,622	\$1,303,622	\$1,303,622	\$1,303,622	\$361,153	\$361,153	\$361,153	27.70	00	Red	100	0.00	27.70	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358061	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Fortuna-Diez De Abril Del Km 000 Al Km 660	03	Chiapas	Las Margaritas Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	00	CAMINO	172	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358062	Construcción De Dispensario Medico (Casa De Salud)	08	Chiapas	Las Margaritas Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$462,830	\$462,830	\$462,830	33.06	00	DISPENSARIO	440	0.00	33.06	Financiera / Física / Registro: OBRA AIN NO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358122	Revestimiento De Calles 2a. Etapa	07	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Huitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metro Lineal	643	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358123	Revestimiento De Calles	07	Chiapas	Las Margaritas Santa Lucía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	00	Metro Lineal	594	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358124	Reconstrucción De Puente Vehicular De 30 Mts. De Claro	03	Chiapas	Las Margaritas La Fortuna Gallo Giro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	100.00	00	Metro Lineal	278	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358126	Pavimentación De Calle Con Concreto Setampado	07	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	100.00	00	Metro Lineal	17,267	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358127	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	100.00	00	Poste	1,007	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358144	Reconstrucción De Camino Fior De Magney A San José Las Flores Del Km 1 640 Al Km 2 040 2a. Etapa	03	Chiapas	Las Margaritas San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Kilómetro	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358152	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	03	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$938,084	\$938,084	\$938,084	30.00	00	Metro Lineal	17,267	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358157	Revestimiento De Camino Sacacochea De Santa Ana Las Flores A Areas De Cultivo Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 200	03	Chiapas	Las Margaritas Santa Ana las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	100.00	00	Kilómetro	352	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358178	Rehabilitación De Canal Pluvial San Carlos 2a. Etapa	03	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,799,403	\$1,799,403	\$1,799,403	\$1,799,403	\$1,799,403	\$1,799,403	\$1,799,403	100.00	00	Metro Lineal	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358179	Reconstrucción De Camino Segunda Etapa Tramo San Mateo Sapatal-San Lorenzo Del Km 3 080 Al Km 4 320	03	Chiapas	Las Margaritas San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	00	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358180	Ampliación Y Rehabilitación De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas Playas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,696,880	\$1,696,880	\$1,696,880	\$1,696,880	\$509,064	\$509,064	\$509,064	30.00	00	Poste	21	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358181	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas Plan de Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	30.00	00	Metro Lineal	2,626	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358182	Construcción De Dos Aulas Didácticas No En La Escuela Primaria Bilingüe "Siero De La Nación" Clave: 07804991	01	Chiapas	Las Margaritas Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	00	Aula	60	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358189	Reconstrucción De Camino Tramo E.C. (Comitan-Altamirano) Bajugo A La Hiedra Del Km 3 000 Al Km 4 000 Subtramo Del Km 6 000 Al Km 6 240	03	Chiapas	Las Margaritas Rosario Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$692,314	\$692,314	\$692,314	\$692,314	\$692,314	\$692,314	\$692,314	100.00	00	Kilómetro	189	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358207	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	07	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,177	\$480,177	\$480,177	\$480,177	\$480,177	\$480,177	\$480,177	100.00	00	Metro Lineal	17,267	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358209	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas Nuevo San Juan Chamula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	00	Poste	331	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358211	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	30.00	00	Poste	17,267	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358213	Revestimiento De Camino Tramo E.C. Sinaloa-El Oriente A Rosario Buena Vista Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 080	03	Chiapas	Las Margaritas Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,065,587	\$3,065,587	\$3,065,587	\$3,065,587	\$3,065,587	\$3,065,587	\$3,065,587	100.00	00	Kilómetro	345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358214	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	\$1,839,720	100.00	00	Poste	122	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358215	Construcción De Canal Pluvial Con Concreto Hidráulico	01	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,795,113	\$1,795,113	\$1,795,113	\$1,795,113	\$538,533	\$538,533	\$538,533	30.00	00	Metro Lineal	17,267	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358216	Construcción De Un Aula Didáctica Ser: Uic de J. F. E. En Cobach Emsad 301 Vicente Guerrero Clave: 078ms219n	01	Chiapas	Las Margaritas Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	00	Aula	50	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPITAL COMPROMBADO DEL CREDITO BANORAS CON BASE EN EL CONVENIO DE FECHA 11/10/13, POR \$136,338,998.92 A 2 AÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358217	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	07	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dem																			