

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP14140300374193	Rehabilitación De Dispensario Medico	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Salud	En Ejecución	2014	\$146,289	\$146,289	\$146,289	\$146,289	\$141,551	\$141,551	\$141,551	96.76	0	Obra	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300375123	Ampliación De La Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Friseca Skapa	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,359,446	\$1,359,446	\$1,359,446	\$1,359,446	\$1,359,446	\$1,359,446	\$1,359,446	100.00	0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300377145	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,723,650	\$2,723,650	\$2,723,650	\$2,723,650	\$2,723,650	\$2,723,650	\$2,723,650	100.00	0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300377235	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,372,177	\$3,372,177	\$3,372,177	\$3,372,177	\$3,372,177	\$3,372,177	\$3,372,177	100.00	0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300377286	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Agustín De Iturbide Con Clave 006 0792052p	006	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$120,319	\$120,319	\$120,319	\$120,319	\$78,532	\$78,532	\$78,532	65.27	0	Obra	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300377986	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Ricardo Nacional Con Clave! 079201966-	008	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$157,494	\$160,135	\$160,135	\$160,135	\$116,788	\$116,788	\$116,788	72.93	0	Obra	0	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382084	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Federal Fernando Montes De Oca Con Clave! 079202699f	009	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$455,816	\$455,816	\$455,816	\$455,816	\$455,816	\$455,816	\$455,816	100.00	0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382099	Mejoramiento De Vivienda (37)	010	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,949,759	\$1,949,759	\$1,949,759	\$1,949,759	\$1,949,759	\$1,949,759	\$1,949,759	100.00	0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382132	Mantenimiento De Camino Acceso Las Rosas Tramo Del Km 0-940 Al 3-454	014	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,590,549	\$6,590,549	\$6,590,549	\$6,590,549	\$6,590,549	\$6,590,549	\$6,590,549	100.00	0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382186	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a Mc Pte Entre 6a Y 7a Pte Mc Y De La 6a Pte Mc Entre 3a Y 4a Mc Pte	015	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,621	\$983,621	\$983,621	\$983,621	\$983,621	\$983,621	\$983,621	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382242	Construcción De Unidad Administrativa En Cobach	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,046,170	\$1,046,170	\$1,046,170	\$1,046,170	\$1,046,170	\$1,046,170	\$1,046,170	100.00	0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382289	Construcción De Puente Vehicular De 8.0 Ml De Claro Por 10.50 Ml De Calzada.	-	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,379,625	\$2,379,625	\$2,379,625	\$2,379,625	\$2,379,625	\$2,379,625	\$2,379,625	100.00	0	Puente	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382459	Revestimiento De Camino Tramo El Basurero, La Mesa, El Guajilote Y Construcción De 3 Puentes	018	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	\$1,000,291	\$357,657	\$357,657	\$357,657	35.76	0	Metro Lineal	0	0.00	36.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382489	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha Tramos Varios	019	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,705	\$560,705	\$560,705	\$560,705	\$138,122	\$138,122	\$138,122	24.63	0	Metro Lineal	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382594	Pavimentación De 200 Ml De Calles Con Concreto Hidráulico Calle Jonimada 3	020	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$827,784	\$827,784	\$827,784	\$827,784	\$827,784	\$827,784	\$827,784	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382645	Construcción De Letrinas (42	023	Chiapas	Las Rosas	Chitana	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,372,561	\$1,372,561	\$1,372,561	\$1,372,561	\$1,372,561	\$1,372,561	\$1,372,561	100.00	0	Letrina, Metro Oblicuo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382838	Construcción De Puente De 7 Mts De Claro Camino Lonmita	024	Chiapas	Las Rosas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$556,261	\$556,261	\$556,261	\$556,261	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Puente	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300382914	Construcción De Pozo Artesiano En Eec. Primaria Indígena Ricardo Flores Magón	025	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	\$29,333	100.00	0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300384374	Rehabilitación De La Escuela Preescolar Ignacio Ramirez	026	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,836	\$5,836	\$5,836	\$5,836	\$5,836	\$5,836	\$5,836	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300384430	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Alberto Dominguez Borraz	027	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$34,734	\$34,734	\$34,734	\$34,734	\$23,429	\$23,429	\$23,429	67.45	0	Metro Cuadrado	0	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300387541	Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable	029	Chiapas	Las Rosas	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,344	\$13,344	\$13,344	\$13,344	\$12,779	\$12,779	\$12,779	95.77	0	Metro Lineal	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300387572	Ampliación De Red De Drenaje, Ubicado En La Colonia 16 De Septiembre	030	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,360	\$8,360	\$8,360	\$8,360	\$8,360	\$8,360	\$8,360	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300387943	Construcción De Comedor Comunitario	032	Chiapas	Las Rosas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,826	\$18,826	\$18,826	\$18,826	\$13,061	\$13,061	\$13,061	69.38	0	Metro Cuadrado	0	0.00	69.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388214	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Cruz Morales	031	Chiapas	Las Rosas	Cruz Morales	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$56,686	\$56,686	\$56,686	\$56,686	\$12,779	\$12,779	\$12,779	22.54	0	Metro Cuadrado	0	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388292	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Planta Vieja	034	Chiapas	Las Rosas	Planta Vieja	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,738	\$12,738	\$12,738	\$12,738	\$12,738	\$12,738	\$12,738	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388385	Ampliación Del Sistema De Alocantillado Sanitario	035	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$408,869	\$408,869	\$408,869	\$408,869	\$408,869	\$408,869	\$408,869	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388501	Construcción De Aula Atípica En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero	037	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$27,495	\$27,495	\$27,495	\$27,495	\$1,400	\$1,400	\$1,400	5.09	0	Aula	0	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388552	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Norte Entre 3a Av Y Av Innomiada	038	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$146,966	\$146,966	\$146,966	\$146,966	\$146,966	\$146,966	\$146,966	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388707	Mantenimiento De Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	043	Chiapas	Las Rosas	Nuevo Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,578	\$20,578	\$20,578	\$20,578	\$6,545	\$6,545	\$6,545	31.81	0	Metro Cuadrado	0	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388785	Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad Piedra De Puego	044	Chiapas	Las Rosas	Piedra de Puego	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,509	\$13,509	\$13,509	\$13,509	\$5,359	\$5,359	\$5,359	39.67	0	Metro Lineal	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300388870	Construcción De Vivienda (28)	011	Chiapas	Las Rosas	Las Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,552,894	\$2,552,894	\$2,552,894	\$2,552,894	\$2,552,894	\$2,552,894	\$2,552,894	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300389205	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	02	Chiapas	Las Rosas	Las Lajas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LAS ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,206,527	\$1,206,527	\$1,206,527	\$1,206,527	\$1,206,527	\$1,206,527	\$1,206,527	100.00	0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro