

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP00140200354755	Cursos De Capacitación Prodim	024	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$174,478				0.00		Curso	20,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
CHP00140200354764	Actualización Del Catastro Municipal Padron De Contribuyentes O Tarifas	025	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$223,433				0.00		Persona	35,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
CHP00140200354766	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Municipio	026	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000				0.00		Documento	45,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
CHP00140200354771	Adquisición De Material Y Equipo Necesario Para La Verificación Y Seguimiento De Obras	028	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$102,162				0.00		MATERIAL	45,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
CHP00140300378307	Adquisición De Combustible Para Vehículos De Protección Civil	80	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$180,000				0.00		Litro	43,913	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP14100100317401	Pavimentación De Calles En Mapastepec		Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000				0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP1410200354773	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	029	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$884,131	\$884,131	\$884,131	\$884,131	\$884,131	\$873,944	\$873,944	98.85	80	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354777	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 22 De Mayo Sesecapa)	030	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$631,117	\$631,117	\$631,117	\$631,117	\$618,881	\$618,881	\$618,881	98.06	80	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354780	Construcción De Piso Firme (Barrio San Agustín)	031	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	100.00	80	Vivienda	2,500	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354782	Construcción De Piso Firme	032	Chiapas	Mapastepec	Nueva Libertad el Progreso	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	100.00	80	Vivienda	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354784	Construcción De Cuarto Para Cocina	033	Chiapas	Mapastepec	El Huamuche	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	100.00	80	Cuarto-noche	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354786	Construcción De Cuarto Para Cocina (B. Santa Cecilia)	034	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$322,449	\$322,449	\$322,449	59.95	80	Cuarto-noche	1,500	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354787	Construcción De Cisterna De 3,000 Litros De Capacidad (B. El Recuerdo)	035	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,294	\$475,294	\$475,294	\$475,294	\$328,743	\$328,743	\$328,743	69.17	80	Cisterna	5,000	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354788	Construcción De Cisterna De 3,000 Litros De Capacidad (B. Santa Cruz)	036	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	100.00	80	Cisterna	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354789	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Nueva Esperanza, Costa Rica)	037	Chiapas	Mapastepec	Nuevo Costa Rica	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,385,039	\$692,519	\$692,519	\$692,519	50.00	80	Metros Lineales	1,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354790	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (B. Los Laureles)	038	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$176,237	\$176,237	\$176,237	30.00	80	Proyecto	2,500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354792	Construcción De Letrinas Sanitarias	039	Chiapas	Mapastepec	San José	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$333,960	\$333,960	59.05	80	Letrina, Metros Cúbicos	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354795	Construcción De Cuarto Dormitorio	040	Chiapas	Mapastepec	Los Limones	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$161,349	\$161,349	30.00	80	Cuarto-noche	1,000	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	041	Chiapas	Mapastepec	General Nicolás Bravo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	30.00	80	Metro Lineal	1,200	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354804	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (B. Jubileo 2000)	042	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$539,833	\$539,833	\$539,833	50.00	80	Metro Lineal	2,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	043	Chiapas	Mapastepec	La Ceiba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$936,962	\$936,962	\$936,962	\$936,962	\$936,962	\$936,962	\$936,962	100.00	80	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354807	Construcción Del Sistema De Agua Potable	044	Chiapas	Mapastepec	La Nueva Esperanza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$945,863	\$945,863	\$945,863	\$945,863	\$945,863	\$472,932	\$472,932	50.00	80	Sistema/Documento	1,000	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354809	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (B. El Embarcadero)	045	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,234,943	\$1,234,943	\$1,234,943	\$1,234,943	\$617,471	\$617,471	\$617,471	50.00	80	Metro Lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente, falta financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354812	Construcción De Un Aula De Estructura Bc #4 Nca	046	Chiapas	Mapastepec	Las Palmas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$556,472	\$556,472	\$556,472	\$556,472	\$556,472	\$556,472	\$556,472	100.00	80	Aula	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354814	Suministro E Instalaciones De Paneles Solares	047	Chiapas	Mapastepec	El Ayotal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$508,000	\$508,000	100.00	80	Vivienda	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410200354817	Ampliación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario (B. Las Alamedas)	048	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$517,366	\$517,366	\$517,366	\$517,366	\$517,366	\$517,366	\$517,366	100.00	80	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300370113	Actualización Del Catastro Municipal Padron De Contribuyentes Yo Tarifas	56	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$111,717	\$111,717	\$111,717	50.00	80	Acción	17,560	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300370162	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Df	57	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	80	Acción	1,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300370211	Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De La Obra	58	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$944,705	\$944,705	\$944,705	\$944,705	\$708,529	\$708,529	\$708,529	75.00	80	Acción	15,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300370434	Adquisición De Material Y Equipo Necesario Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras	59	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$87,660	\$87,660	\$87,660	85.80	80	Acción	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300371973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Olímpico)	61	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$146,208	\$146,208	\$146,208	30.45	80	M2, Concreto hidráulico	10,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300372009	Pago De Intereses A Banebras 2014 Y Por Apertura De Cuenta	62	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	100.00	80	Acción	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300372506	Construcción De Cuarto Dormitorio	63	Chiapas	Mapastepec	Benito Juárez	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$324,640	\$324,640	59.04	80	Cuarto-noche	500	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1410300373334	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. Dif)	64	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																			

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300374522	Construcción De Cuarto Para Cocina	67	Chiapas	Mapastepec	Simón Bolívar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$236,217	\$236,217	43.92	00	Cuarto-noche	500	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374627	Construccion De Cuarto Dormitorio	68	Chiapas	Mapastepec	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$430,263	\$430,263	50.00	00	Cuarto-noche	1,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375148	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica	69	Chiapas	Mapastepec	Narciso Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$276,044	\$276,044	30.00	00	RED ELECTRICA	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTA FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375202	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	70	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$208,268	\$208,268	\$208,268	22.29	00	Red de Distribución	2,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.