

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140200358663	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica 3ª. Etapa	pmnt-dop-03	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	\$2,232,333	100.00	80	Red de Distribución	960	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358676	Construcción De 3 Aulas Didácticas Sara, Ec. Y Un Módulo Sanitario En La Escuela Andrés Quintana Roo Con Clave: 07q6b2446u	pmnt-dop-13	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	80	Aula	568	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358684	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Camino Rural Acceso Al Km 16 600 Al Km 37 300 Y Kms. Sabonilla-Nueva Esperanza Km 37 000.	pmnt-dop-10	Chiapas	Maravilla Tenejapa	La Democracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	\$3,097,095	100.00	80	Kilómetro	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358822	Construcción Del Camino Rural Primera Etapa E.C. A Ejido La Cañada	pmnt-dop-21	Chiapas	Maravilla Tenejapa	La Democracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	80	Kilómetro	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358830	Construcción Y Ampliación De Camino Micro Regional En Asentamiento En Tramo E.C. Maravilla Tenejapa-Flor De Café A Amatlán En El Km 0 660.	pmnt-dop-09	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Guadalupe Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	\$2,587,200	100.00	80	Metro Lineal	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358837	Construcción Y Mantenimiento Del Camino Rural Acceso Al Ejido San Vicente, E.C. Km 1 200 Del Camino Ejido San Felipe Jatate-Ejido La Cañada.	pmnt-dop-18	Chiapas	Maravilla Tenejapa	San Felipe Jatate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	\$1,559,931	74.28	80	Kilómetro	242	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358853	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En El Jardín De Niños Bilingüe Juan De Dios Pasa, Clave: 07d0c1433e.	pmnt-dop-01	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$2,212,399	\$2,212,399	\$1,106,200	\$1,106,200	\$1,106,200	\$1,106,200	\$1,106,200	\$1,106,200	50.00	80	Cancha	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358859	Construcción De Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines Con Clave 07d6b1133m	pmnt-dop-14	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$866,003	\$866,003	\$779,786	\$779,786	\$779,786	\$779,786	\$779,786	\$779,786	90.04	80	Cancha	267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358866	Construcción Y Ampliación De 1320 Ml De Calles.	pmnt-dop-04	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Nueva Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,806,685	\$1,806,685	\$1,806,685	\$1,806,685	\$1,806,685	\$1,806,685	90.33	80	Metro Lineal	135	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200358878	Construcción Y Ampliación De 1,185.59 Ml De Calles Y Avenidas.	pmnt-dop-02	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Amatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	\$2,468,736	100.00	80	Metro Lineal	321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359070	Construcción Y Ampliación De Calles.	pmnt-dop-11	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Guadalupe Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,537,471	\$1,537,471	\$1,537,471	\$1,537,471	\$1,537,471	\$1,537,471	76.87	80	Metro Lineal	541	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359072	Ampliación De Camino A Base De Concreto Hidráulico Del Km 0 000 Al Km. 0 805.	pmnt-dop-08	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,902,329	\$2,902,329	\$1,451,164	\$1,451,164	\$1,451,164	\$1,451,164	\$1,451,164	\$1,451,164	50.00	80	Metro Lineal	349	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359075	Construcción Y Ampliación De Calles.	pmnt-dop-20	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Anul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	100.00	80	Metro Lineal	314	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359077	Construcción De Techado Para Cancha De Uso Múltiple En La Esc. Primaria Bilingüe Lic. Benito Juárez García; Clave: 07q6b0814k.	pmnt-dop-06	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	\$1,533,734	100.00	80	Cancha	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359078	Construcción Y Ampliación De Calles	pmnt-dop-19	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	30.00	80	Metro Lineal	369	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140200359083	Ampliación Y Mantenimiento De Calles	pmnt-dop-16	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Nuevo Rodulfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	80	Metros Lineales	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300362511	Construcción De Camino Saca Cosecha. Tramo El Trabajadero Del Km 0 000 Al Km 1 500 Y El Sumidero Del 0 000 Al Km 0 540	pmnt-dop-05	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,031,661	\$2,031,661	\$1,015,830	\$1,015,830	\$1,015,830	\$1,015,830	\$1,015,830	\$1,015,830	50.00	80	Kilómetro	750	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300362598	Bacheo De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico	pmnt-dop-07	Chiapas	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa, Chiapas.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$498,600	\$498,600	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	\$249,300	50.00	80	Metros Lineales	568	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro