

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Fondo	Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200336017	Construcción De Sistema De Agua Potable En Av. Hidalgo	MS-PIII-2014-002	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,603,950	\$1,603,950	\$1,578,742	\$1,578,742	\$1,578,742	\$1,578,742	\$64,259	98.43	00	Sistema	520	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 98.43% FALTANDO ÚNICAMENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DE 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 98.43%. FALTANDO EL PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336040	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	MS-PIII-2014-003	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$995,352	\$995,351	\$979,317	\$979,317	\$979,317	\$979,317	\$680,711	98.39	00	DRENAJE	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 98.39% FALTANDO ÚNICAMENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 98.39% Y FINANCIERO DEL 98.43%. FALTANDO EL PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336065	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MS-PIII-2014-004	Chiapas	Mazapa de Madero	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$323,369	\$323,369	\$197,522	\$197,522	\$197,522	\$197,522	\$100,512	61.08	00	RED DE AGUA	99	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 61.08% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE CON EL 61.08% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336115	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria No. 1038 Lasaro Cardenas Del Rio. Clave: 076v10611	MS-PIII-2014-005	Chiapas	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$821,127	\$821,127	\$550,204	\$550,204	\$550,204	\$550,204	\$303,867	67.01	00	Aula	210	100.00	85.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 67.01% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 67.01% Y AVANCE FÍSICO DEL 85% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336136	Rehabilitación De Camino Rural Tzamo Buena Vista-San Rosa Km 0 000 Al 11 287.50	MS-PIII-2014-006	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,994	\$1,999,994	\$1,227,464	\$1,227,464	\$1,227,464	\$1,227,464	\$627,466	61.37	00	Kilómetro	681	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 61.37% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y AVANCE FÍSICO DEL 61.37% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336161	Ampliación De Unidad Médica De Salud	MS-PIII-2014-007	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Salud	En Ejecución	2014	\$975,371	\$975,371	\$620,879	\$620,879	\$620,879	\$620,879	\$328,267	63.66	00	DISPENSARIO	1,120	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 63.66% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y AVANCE FÍSICO DEL 63.66% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200336178	Construcción De Un Aula Est. Rc. En Escuela Primaria El Girasol. Clave: 076pr36301	MS-PIII-2014-008	Chiapas	Mazapa de Madero	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$473,574	\$473,574	\$329,666	\$329,666	\$329,666	\$329,666	\$187,593	69.61	00	Aula	110	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 69.61% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y AVANCE FÍSICO DEL 69.61% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141403003378953	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Leoná Vicario. Clave: 076pr402p. Loc.: Fracc. Vida Mejor Tierra Blanca.	MS-PIII-2014-009	Chiapas	Mazapa de Madero	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$325,045	\$325,045	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	30.00	00	COMEDOR	45	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003378966	Construcción De Cisternas. Loc.: Nueva Unión	MS-PIII-2014-010	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$535,330	\$535,330	\$420,297	\$420,297	\$420,297	\$420,297	\$420,297	\$420,297	78.51	00	Cisterna	84	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 78.51% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 78.51% Y AVANCE FÍSICO DEL 80% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003378997	Construcción De 2 Aulas Est. Rc. En Escuela Primaria Niños Héroces. Clave: 076pr3815e. Loc.: Nuevo Poblado	MS-PIII-2014-011	Chiapas	Mazapa de Madero	El Nuevo Poblado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$819,307	\$819,307	\$595,138	\$595,138	\$595,138	\$595,138	\$595,138	\$595,138	72.64	00	Aula	30	0.00	85.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 72.64% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 85% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DE 72.64% Y AVANCE FÍSICO DEL 85% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379042	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. Clave: 076pr0865e. Loc.: Hidalgo Tocuanaque	MS-PIII-2014-012	Chiapas	Mazapa de Madero	Hidalgo Tocuanaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$325,045	\$325,045	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	\$97,514	30.00	00	COMEDOR	35	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379098	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria José Vasconcelos. Clave: 076pr1310e. Loc.: Valle Obregon	MS-PIII-2014-013	Chiapas	Mazapa de Madero	Valle Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$355,000	\$355,000	\$106,500	\$106,500	\$106,500	\$106,500	\$106,500	\$106,500	30.00	00	COMEDOR	60	0.00	45.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 45% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y AVANCE FÍSICO DEL 45% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379103	Construcción De Cisternas. Loc.: Ojo De Aguilta	MS-PIII-2014-014	Chiapas	Mazapa de Madero	Ojo de Aguilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$612,110	\$612,110	\$183,633	\$183,633	\$183,633	\$183,633	\$183,633	\$183,633	30.00	00	Cisterna	100	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y AVANCE FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379134	Construcción De Pisos Firmes. Loc. (Revolucion Mexicana, Juárez Chemale, Nueva Unión)	MS-PIII-2014-015	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Vivienda	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,002,030	\$1,002,030	\$300,609	\$300,609	\$300,609	\$300,609	\$300,609	\$300,609	30.00	00	PISO	290	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% Y UN AVANCE FÍSICO DE 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379152	Construcción De Un Aula En Escuela Preescolar Moisés Sáenz Clave: 076j2214e. Loc.: Juárez Chemale	MS-PIII-2014-016	Chiapas	Mazapa de Madero	Juárez Chemale	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$443,574	\$443,574	\$133,072	\$133,072	\$133,072	\$133,072	\$133,072	\$133,072	30.00	00	Aula	35	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y AVANCE FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141403003379175	Construcción De Un Aula Est. Rc. En Escuela Telesecundaria Domingo Pérez Sánchez Clave: 076v1024e. Loc.: El Jordán	MS-PIII-2014-017	Chiapas	Mazapa de Madero	El Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Educación	En Ejecución	2014	\$459,302	\$459,302	\$137,791	\$137,791	\$137,791	\$137,791	\$137,791	\$137,791	30.00	00	Aula	30	0.00	20.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 20% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% Y AVANCE FÍSICO DEL 20% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.