

Total: 16887

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CP14140300379017	Construcción De Cancha De Tesis Múltiples	057-03-0136	Chiapas	Motuzintla	Sinaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$445,680	\$445,680	\$133,704	\$445,680	\$133,704	\$133,704	\$133,704	30.00	00	00	Obra	27	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379118	Construcción de Cancha Multideportes	057-03-0137	Chiapas	Motuzintla	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$465,940	\$465,940	\$139,782	\$465,940	\$139,782	\$139,782	\$139,782	30.00	00	00	Obra	32	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379157	Construcción de Cancha de Tesis Múltiples	057-03-0139	Chiapas	Motuzintla	Matasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,648	\$468,648	\$140,594	\$468,648	\$140,594	\$140,594	\$140,594	30.00	00	00	Obra	219	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014 PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379252	Rehabilitación De Puente Hamaca	057-03-0156	Chiapas	Motuzintla	El Horizonte (Santa Elena)	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	00	00	Metro Lineal	107	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379298	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	057-03-0157	Chiapas	Motuzintla	Chevolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$995,635	\$995,635	\$298,691	\$995,635	\$298,691	\$298,691	\$298,691	30.00	00	00	Metro Lineal	500	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379348	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0158	Chiapas	Motuzintla	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,580	\$998,580	\$299,574	\$998,580	\$299,574	\$299,574	\$299,574	30.00	00	00	Metros Lineales	56	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379448	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0163	Chiapas	Motuzintla	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$705,564	\$705,564	\$211,669	\$705,564	\$211,669	\$211,669	\$211,669	30.00	00	00	Metro Lineal	56	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379479	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Ampliación Camas	057-03-0165	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$495,850	\$495,850	\$148,755	\$495,850	\$148,755	\$148,755	\$148,755	30.00	00	00	Metro Lineal	134	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y UN AVANCE FINANCIERO DE 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379492	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0166	Chiapas	Motuzintla	San Juan Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,920	\$985,920	\$492,960	\$985,920	\$492,960	\$492,960	\$492,960	50.00	00	50.00	Metro Lineal	56	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 504 Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 504 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379504	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0168	Chiapas	Motuzintla	Maíz Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,600	\$750,600	\$375,300	\$750,600	\$375,300	\$375,300	\$375,300	50.00	00	50.00	Metros Lineales	56	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 504 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379509	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	057-03-0169	Chiapas	Motuzintla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,840	\$675,840	\$202,752	\$675,840	\$202,752	\$202,752	\$202,752	30.00	00	00	Metros Lineales	231	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379519	Pavimentación De 200 Metros Lineales De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0172	Chiapas	Motuzintla	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$550,480	\$550,480	\$165,144	\$550,480	\$165,144	\$165,144	\$165,144	30.00	00	00	Metro Lineales	156	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379523	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Xelajú	057-03-0173	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$455,894	\$455,894	\$136,768	\$455,894	\$136,768	\$136,768	\$136,768	30.00	00	00	Metros Lineales	749	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379527	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0174	Chiapas	Motuzintla	La Verbena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	100.00	00	100.00	Metros Lineales	559	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 1004 Y FINANCIERAMENTE AL 1004, CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379568	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0175	Chiapas	Motuzintla	Ampliación Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	100.00	00	100.00	Metros Lineales	152	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA PUEDE EJECUTARSE EN EL 2014, CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 1004 Y FINANCIERAMENTE AL 1004 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS, SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379588	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0177	Chiapas	Motuzintla	Cipresal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	100.00	00	100.00	Metros Lineales	144	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 1004 Y FINANCIERAMENTE AL 1004, Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300379597	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0178	Chiapas	Motuzintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$975,682	\$975,682	\$292,705	\$975,682	\$292,705	\$292,705	\$292,705	30.00	00	00	Metros Lineales	84	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 104, Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380012	Construcción De Muro De Contención, Ubicada En Barrio Pablo Salazar.	057-03-0187	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$345,972	\$345,972	\$345,972	\$345,972	\$337,906	\$337,906	\$337,906	97.67	00	00	Metro Cuadrado	320	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 1004 Y FINANCIERAMENTE DEL 97.67%. SE EJECUTO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380244	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Milenio III, Cabecera Municipal	057-03-0190	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	00	00	Metros Lineales	417	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380261	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	057-03-0191	Chiapas	Motuzintla	Toninchiuhán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$545,300	\$545,300	\$163,590	\$545,300	\$163,590	\$163,590	\$163,590	30.00	00	00	Metros Lineales	183	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 104, Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380279	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0192	Chiapas	Motuzintla	San Dimes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$991,200	\$991,200	\$297,360	\$991,200	\$297,360	\$297,360	\$297,360	30.00	00	00	Metros Lineales	395	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 104 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DEL 2013, BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380298	Pavimentación En Calles Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal	057-03-0194	Chiapas	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	00	00	Metros Lineales	29,547	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 104 Y FINANCIERAMENTE AL 104, Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380330	Construcción De Domo Para Cancha En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Oct. 07dqr4738x	057-03-0127	Chiapas	Motuzintla	La Verbena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,595,500	\$1,595,500	\$797,750	\$1,595,500	\$797,750	\$797,750	\$797,750	50.00	00	00	Obra	16	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 504 Y SE ESTÁ EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380357	Domo Para Cancha En Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez Castañeda C.C.T. 07dqr1213f	057-03-0128	Chiapas	Motuzintla	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA DE MENDOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	100.00	00	00	Obra	111	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO DE 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 1004. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380376	Construcción de Domo Para Cancha En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet C.C.T. 07dqr9421y	057-03-0130	Chiapas	Motuzintla	Concepción la Cueva Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,575,954	\$1,575,954	\$787,977	\$1,575,954	\$787,977	\$787,977	\$787,977	\$787,977	50.00	00	00	Obra	127	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 504 Y FINANCIERAMENTE AL 504 Y SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300380392	Domo Para Cancha En																											

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPPI4140300380574	Construcción de Albergue y Espacio Para la Atención de Las Brigadas Móviles de Salud	057-03-0144	Chiapas	Motozintla	Tolimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$735,096	\$735,096	\$220,528	\$735,096	\$220,528	\$220,528	\$220,528	30.00	00	Metro Cuadrado	59	0.00	85.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 85% Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380593	Construcción de Albergue y Espacio Para la Atención de Las Brigadas Móviles de Salud	057-03-0147	Chiapas	Motozintla	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$765,762	\$765,762	\$229,729	\$765,762	\$229,729	\$229,729	\$229,729	30.00	00	Metro Cuadrado	667	0.00	30.00	Financiera: EST OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DE 2013 BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380601	Construcción de Albergue y Espacio Para la Atención de Las Brigadas Móviles de Salud	057-03-0149	Chiapas	Motozintla	Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$783,500	\$783,500	\$235,050	\$783,500	\$235,050	\$235,050	\$235,050	30.00	00	Metro Cuadrado	167	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013, BANORAS. / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 50% Y FINANCIERAMENTE AL 30%, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 BANORAS. PERO SE ESTA EJECUTANDO EN EL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380652	Ampliación y Remodelación de Anexo del Hospital Rural Solidaridad Motozintla, Insar 3a Etapa	057-03-0183	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$637,264	\$637,264	\$318,632	\$637,264	\$318,632	\$318,632	\$318,632	47.33	00	-1	29,547	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 50% Y FINANCIERAMENTE AL 30% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380844	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0150	Chiapas	Motozintla	El Anomal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$712,215	\$850,000	\$712,215	\$712,215	\$712,215	83.79	00	Metros Lineales	128	0.00	77.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 77% Y FINANCIERAMENTE DE 83.79% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380853	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0151	Chiapas	Motozintla	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	00	Metro Lineal	79	0.00	98.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 98% Y FINANCIERAMENTE AL 30% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380888	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0152	Chiapas	Motozintla	Ertumú	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,360,000	\$965,457	\$1,360,000	\$965,457	\$965,457	\$965,457	70.99	00	Metro Lineal	44	0.00	59.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 59% Y FINANCIERAMENTE AL 70.99% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380904	Revestimiento T. A. de 2.2 Km. De Camino Rural y Obras de Drenaje	057-03-0154	Chiapas	Motozintla	Tolimónaque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,500	\$750,500	\$225,150	\$750,500	\$225,150	\$225,150	\$225,150	30.00	00	Kilometro	226	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE DEL 30% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 BANORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300380916	Pavimentación de Camino Con Concreto Hidráulico En Tramo Aliados Barrio Lazaro Cardenas-Libertad Calera.	057-03-0170	Chiapas	Motozintla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$765,984	\$765,984	\$382,992	\$765,984	\$382,992	\$382,992	\$382,992	50.00	00	Metro Lineal	97	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 50% Y FINANCIERAMENTE AL 50% Y SE ESTA EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE. - ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 50% Y FINANCIERAMENTE AL 50% Y SE ESTA EJECUTANDO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI41403003809871	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-01-171	Chiapas	Motozintla	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	100.00	00	Metro Lineal	292	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO 2013 BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECURSO 2013 BANORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI41403003809163	Construcción de Casa Albergue Para La Atención de Las Brigadas de Salud.	057-03-0141	Chiapas	Motozintla	Berriozabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,250,844	\$2,250,844	\$675,253	\$2,250,844	\$675,253	\$675,253	\$675,253	30.00	00	Metro Cuadrado	578	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014 PERO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 70% Y FINANCIERAMENTE DEL 30% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 BANORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI41403003809807	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0160	Chiapas	Motozintla	Santa Teresa de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$990,260	\$990,260	\$782,357	\$990,260	\$782,357	\$782,357	\$782,357	79.01	00	Metro Lineales	56	0.00	80.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DE 2013 BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 80% Y FINANCIERAMENTE AL 79.01% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300382645	Pavimentación de Camino Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Motozintla	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	100.00	00	Metros Lineales	56	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE EJECUTO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300392774	Ampliación de Viviendas, San Antonio Tuixum	-	Chiapas	Motozintla	San Antonio Tuixum Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$242,941	\$809,803	\$242,941	\$242,941	\$242,941	30.00	00	Cuneta	7	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393061	Ampliación de Viviendas, Ejido San José Intepex Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	San José Intepex	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$242,941	\$809,803	\$242,941	\$242,941	\$242,941	30.00	00	Cuarto-noche	7	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014 CON RECURSO 2014 FISM Y PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 50% Y FINANCIERO DEL 30%
CPPI4140300393096	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico, Usicado En Barrio Linda Vista.	057-03-0179	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$154,528	\$154,528	\$125,693	\$154,528	\$125,693	\$125,693	\$125,693	81.34	00	Metro Lineal	311	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2014 PERO CON RECURSO 2013 BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE 81.34% Y SE EJECUTO CON RECURSO 2013 BANORAS
CPPI4140300393128	Ampliación de Viviendas, San José Intepex Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	San José Intepex	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$242,941	\$809,803	\$242,941	\$242,941	\$242,941	30.00	00	Cuarto-noche	7	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393141	Construcción de Albergue y Espacios Para La Atención de Las Brigadas Móviles de Salud.	057-03-0145	Chiapas	Motozintla	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$700,864	\$700,864	\$210,259	\$700,864	\$210,259	\$210,259	\$210,259	30.00	00	Metros Cuadrados	166	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJERCICIO 2014, PERO CON RECURSO DE BANORAS. / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 30% Y FINANCIERAMENTE EL 30% Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DE 2013 DE BANORAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393149	Ampliación de Viviendas, Ranchería San Felipe Caspeche Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	San Felipe Puente Caspeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,338,234	\$1,338,234	\$694,117	\$1,338,234	\$694,117	\$694,117	\$694,117	51.87	00	Cuarto-noche	12	0.00	51.87	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 51.87% Y FINANCIERO DEL 51.87% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393172	Ampliación de Viviendas, Canton Las Flores Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$957,423	\$957,423	\$287,227	\$957,423	\$287,227	\$287,227	\$287,227	30.00	00	Cuarto-noche	8	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393186	Ampliación de Viviendas, Ejido Belisario Domínguez Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,966,665	\$1,966,665	\$590,000	\$1,966,665	\$590,000	\$590,000	\$590,000	30.00	00	Cuarto-noche	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ENCUENTRA UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393200	Ampliación de Viviendas, Ejido Benito Juárez Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$578,431	\$578,431	\$173,529	\$578,431	\$173,529	\$173,529	\$173,529	30.00	00	Cuarto-noche	5	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393220	Ampliación de Viviendas, Las Cabañas Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Las Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,291,874	\$2,291,874	\$916,750	\$2,291,874	\$916,750	\$916,750	\$916,750	40.00	00	Cuarto-noche	19	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO CONTIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 40% Y FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393250	Ampliación de Viviendas, Ejido Niquivil Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Niquivil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,041,176	\$1,041,176	\$312,353	\$1,041,176	\$312,353	\$312,353	\$312,353	30.00	00	Cuarto-noche	9	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393316	Rehabilitación de Red de Agua Potable, Barrio La Unión, Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$801,118	\$801,118	\$240,335	\$801,118	\$240,335	\$240,335	\$240,335	30.00	00	Red de Distribución	138	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393347	Introducción Del Sistema de Agua Potable, Ejido Dos Hermanas Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	Dos Hermanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,519,872	\$1,519,872	\$455,962	\$1,519,872	\$455,962	\$455,962	\$455,962	30.00	00	Red de Distribución	50	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140300393379	Introducción Del Sistema de Agua Potable, Barrio La Pinada, Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza	-	Chiapas	Motozintla	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,926,477	\$2,926,477	\$877,943	\$2,926,477	\$877,943	\$877,943	\$877,943	30.00	00	Red de Distribución	56	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI41																											

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualance Anum	
																												Avance Financiero
CHP14140300393780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio El Ciprés, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,123,203	\$2,123,203	\$1,715,487	\$2,123,203	\$1,715,487	\$1,715,487	\$1,715,487	80.80	80	Red	109	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y FINANCIERAMENTE AL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393788	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0167	Chiapas	Motosintla	Veintitrés de Abril Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	100.00	80	Metro Lineal	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJERCICIO DEL 2014 PERO CON RECURSO DE 2013 BANCORAS / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE EJECUTO CON RECURSO 2013 BANCORAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393808	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Primero de Mayo, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,260,355	\$3,665,687	\$3,260,355	\$3,260,355	\$3,260,355	88.94	80	Red	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 80% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 88.94% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393838	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Chincanaque, Ejido Pinabeto, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	Chincanaque de Pinabeto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,104,309	\$2,104,309	\$1,618,520	\$2,104,309	\$1,618,520	\$1,618,520	\$1,618,520	76.91	80	Red	109	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 70% Y FINANCIERAMENTE AL 76.91% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393909	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0161	Chiapas	Motosintla	Piedra Partida Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	100.00	80	Metros Lineales	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJERCICIO DEL 2014 PERO CON RECURSO 2013 BANCORAS / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRO SATISFACTORIAMENTE CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE DEL 100% CON RECURSOS 2013 BANCORAS	
CHP14140300393971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2a Etapa, Barrio La Ceiba/ Ejido Agua Prieta, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,136,501	\$1,256,779	\$1,136,501	\$1,136,501	\$1,136,501	90.43	80	Red	95	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% Y FINANCIERAMENTE AL 90.43% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300393982	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Francisco Sarabia I, Motosintla de Mendoza	088	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,792,857	\$2,792,857	\$837,857	\$2,792,857	\$837,857	\$837,857	\$837,857	30.00	80	Red	490	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394035	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Rincon Buena Vista, Ejido Benito Juárez, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	Rincon Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,638,492	\$2,638,492	\$791,548	\$2,638,492	\$791,548	\$791,548	\$791,548	30.00	80	Red	62	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394069	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista, Cabecera Municipal, Motosintla de Mendoza	086	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$544,169	\$544,169	\$163,251	\$544,169	\$163,251	\$163,251	\$163,251	30.00	80	Red	109	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE CON EL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394079	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista/ Ejido Carrizal, Motosintla de Mendoza	-	Chiapas	Motosintla	Buenavista Carrizal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,773,228	\$1,773,228	\$531,968	\$1,773,228	\$531,968	\$531,968	\$531,968	30.00	80	Red	340	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394170	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio San Lucas	029	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$538,859	\$538,859	\$161,658	\$538,859	\$161,658	\$161,658	\$161,658	30.00	80	Alcantarilla	545	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394185	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Linda Vista/ Motosintla de Mendoza	028	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$751,132	\$649,212	\$194,764	\$649,212	\$194,764	\$194,764	\$194,764	30.00	80	Alcantarilla	545	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 10% Y AVANCE FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394229	Construcción De Servicios Sanitarios 6.0x8.0 Mts. Estructura Rc Ubicada En Esc. Sec. Sor Juana Inés De La Cruz C.C.T. 07de08011e B. Emiliano Zapata Cabecera Municipal.	053	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$742,685	\$742,685	\$222,805	\$742,685	\$222,805	\$222,805	\$222,805	30.00	80	Aula	788	0.00	12.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJERCICIO DEL 2014 CON RECURSO 2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 12% Y FINANCIERAMENTE DEL 30%	
CHP14140300394232	Ampliación De Drenaje Sanitario, Ampliación Las Canoas	022	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$599,973	\$599,999	\$179,992	\$599,999	\$179,992	\$179,992	\$179,992	\$179,992	30.02	80	Alcantarilla	148	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 85% Y FINANCIERAMENTE AL 30.02% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394273	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Las Canoas	030	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$423,105	\$423,105	\$126,931	\$423,105	\$126,931	\$126,931	\$126,931	30.00	80	Alcantarilla	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 90% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394292	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Telesecundaria No. 1327, Clave: 07de013509	-	Chiapas	Motosintla	Doce de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$503,577	\$503,577	\$159,755	\$503,577	\$159,755	\$159,755	\$159,755	31.72	80	Aula	109	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 95% Y FINANCIERAMENTE DEL 31.72% Y FÍSICO DEL 95%	
CHP14140300394717	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Jardín de Niños Juan De La Barrera Clave: 07de0701b, Barrio La Unión	-	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$557,296	\$557,296	\$417,687	\$557,296	\$417,687	\$417,687	\$417,687	74.95	80	Aula	109	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO PISM 2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 95% Y FINANCIERO DEL 74.95%	
CHP14140300394740	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00x 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Bilingüe 24 de Febrero Con Clave074dq116w	-	Chiapas	Motosintla	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$544,861	\$544,861	\$160,688	\$544,861	\$160,688	\$160,688	\$160,688	29.49	80	Aula	230	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO PISM 2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERAMENTE DE 29.49%	
CHP14140300394760	Construcción De Dos Aula Didáctica 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave: 074qz4751a. Cantón Las Delicias	-	Chiapas	Motosintla	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,137,956	\$1,137,956	\$559,334	\$1,137,956	\$559,334	\$559,334	\$559,334	49.15	80	Aula	92	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO PISM 2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 49.15% Y FÍSICO DEL 60%	
CHP14140300394780	Construcción De Dos Aulas Didáctica Tipo Rc De 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Bilingüe Artículo 3 C.C.T. 07de02111a, Sala Nueva	-	Chiapas	Motosintla	Salamanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,128,812	\$1,128,812	\$789,947	\$1,128,812	\$789,947	\$789,947	\$789,947	69.98	80	Aula	55	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO PISM 2014 Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% Y FINANCIERO DEL 69.98%	
CHP14140300394787	Construcción De Dos Aulas Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela (Secom) Telesecundaria Benito Juárez Con Clave: 07de0127f	-	Chiapas	Motosintla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,154,457	\$1,155,457	\$340,762	\$1,155,457	\$340,762	\$340,762	\$340,762	29.49	80	Aula	235	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FINANCIERO DEL 29.49%	
CHP14140300394825	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Francisco Villa Con Clave07de0491f, Barrio Candelaria	-	Chiapas	Motosintla	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$612,339	\$612,339	\$180,588	\$612,339	\$180,588	\$180,588	\$180,588	29.49	80	Aula	89	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON RECURSO PISM 2014 Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 40% Y FINANCIERO DEL 29.49%	
CHP14140300394843	Ampliación De Viviendas, Cabecera Municipal De Motosintla	074	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$242,941	\$809,803	\$242,941	\$242,941	\$242,941	30.00	80	Vivienda	6	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO TIENE UN AVANCE FÍSICO AL 30% Y FINANCIERO AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394920	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. Prim. Jose Emilio - Grailes Clave 07de4814a	-	Chiapas	Motosintla	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	80	Aula	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO SATISFACTORIAMENTE CON RECURSO BANCORAS 2014, OBTENIENDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 100%	
CHP14140300394938	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Chincanaque Ejido Pinabeto	-	Chiapas	Motosintla	Chincanaque de Pinabeto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,104,309	\$2,104,309	\$1,618,520	\$2,104,309	\$1,618,520	\$1,618,520	\$1,618,520	76.91	80	Red	109	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 80% Y AVANCE FINANCIERO DEL 76.91% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394938	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. J. De H. Ignacio Aldama Clave 07de01974e. B. Altamira, Milenio I.	056	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	80	Aula	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO SATISFACTORIAMENTE CON UNA APORTACIÓN DEL PISM 2014, CONTINUANDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%	
CHP14140300394962	Construcción De Red Eléctrica, Manchera Dos Hermanos	083	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$579,269	\$579,269	\$498,173	\$579,269	\$498,173	\$498,173	\$498,173	86.00	80	Red	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 86% Y FINANCIERAMENTE AL 86% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300394952	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. Telesecundaria Num. 605 "Angel Albino Corzo" C.C.T. 07de013509, Rosario Agua Escondida, E.J. Buenos Aires	-	Chiapas	Motosintla	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427											

Total: 16887

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300402514	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	05700010901070003	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$521,328	\$521,328	\$521,328	\$521,328	\$521,328	\$521,328	\$521,328	100.00	00	Espacio	69,119	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.