

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140200361138	Apertura De Camino Rural	060-03-01	Chiapas	Ocoatepec	Cerro del Mono	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,821,508	\$4,821,508	\$4,821,508	\$4,821,508	\$4,821,508	\$2,410,754	\$2,410,754	50.00	0	Kilómetro	154	0.00	30.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361152	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	060-03-02	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Salud	En Ejecución	2014	\$1,251,627	\$1,251,627	\$1,251,627	\$1,251,627	\$1,251,627	\$625,814	\$625,814	50.00	0	Metro Lineal	4,663	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361159	Construcción Del Sistema De Agua Potable	060-03-03	Chiapas	Ocoatepec	San Judas Tadeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC,CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,007,496	\$1,007,496	\$1,007,496	\$1,007,496	\$1,007,496	\$503,748	\$503,748	50.00	0	Metro Lineal	71	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361206	Mejoramiento De Vivienda	060-03-06	Chiapas	Ocoatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOATEPEC,CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,284,367	\$2,284,367	\$2,284,367	\$2,284,367	\$2,284,367	\$1,142,184	\$1,142,184	50.00	0	Vivienda	43	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: se lleva un avance de 40% físicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362731	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	060-03-04	Chiapas	Ocoatepec	Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$466,928	\$466,928	\$466,928	\$466,928	\$466,928	\$233,464	\$233,464	50.00	0	Metro Lineal	74	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: no se ha iniciado este proyecto ya que por las condiciones del clima no permite trabajar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364294	Mejoramiento De Vivienda	060-03-07	Chiapas	Ocoatepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$616,446	\$616,446	\$616,446	\$616,446	\$616,446	\$308,223	\$308,223	50.00	0	Vivienda	102	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364316	Mejoramiento De Vivienda	060-03-08	Chiapas	Ocoatepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$278,441	\$278,441	\$278,441	\$278,441	\$278,441	\$139,220	\$139,220	50.00	0	Vivienda	87	100.00	0.00	Financiera: / Física: no se ha iniciado los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364450	Mejoramiento De Vivienda	060-03-10	Chiapas	Ocoatepec	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$332,280	\$332,280	\$332,280	\$332,280	\$332,280	\$166,140	\$166,140	50.00	0	Vivienda	52	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364484	Mejoramiento De Vivienda	060-03-09	Chiapas	Ocoatepec	San Miguel de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$366,676	\$366,676	\$366,676	\$366,676	\$366,676	\$183,338	\$183,338	50.00	0	Vivienda	106	100.00	10.00	Financiera: / Física: se lleva un avance del 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364498	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	060-03-05	Chiapas	Ocoatepec	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,980,566	\$1,980,566	\$1,980,566	\$1,980,566	\$1,980,566	\$990,283	\$990,283	50.00	0	Vivienda	102	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: se lleva un avance del 60% físicamente del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369540	Mejoramiento De Vivienda	060-03-11	Chiapas	Ocoatepec	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$123,234	\$123,234	\$123,234	\$123,234	\$123,234	\$61,617	\$61,617	50.00	0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369629	Mejoramiento De Vivienda	060-03-12	Chiapas	Ocoatepec	Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$598,679	\$598,679	\$598,679	\$598,679	\$598,679	\$299,340	\$299,340	50.00	0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376988	Mejoramiento De Vivienda	060-03-13	Chiapas	Ocoatepec	Nazareth	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$182,974	\$182,974	\$182,974	\$182,974	\$182,974	\$91,487	\$91,487	50.00	0	Vivienda	8	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377046	Mejoramiento De Vivienda	060-03-14	Chiapas	Ocoatepec	Los Cafetales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$748,709	\$748,709	\$748,709	\$748,709	\$748,709	\$374,354	\$374,354	50.00	0	Vivienda	14	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377086	Mejoramiento De Vivienda	060-03-15	Chiapas	Ocoatepec	Río Frío Tomback	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h.ayuntamiento municipal de ocoatepec,chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$742,541	\$742,541	\$742,541	\$742,541	\$742,541	\$371,271	\$371,271	50.00	0	Vivienda	12	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.