

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora					Tipo de Proyecto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200334334	Ampliacion De La Energia Electrica	SG0101102021610612	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Juan Chamula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,443,331	\$2,443,331	\$1,917,359	\$1,917,359	\$1,917,359	\$1,917,359	\$1,917,359	78.47	00	Poste	18	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200334589	Introduccion De Energia Electrica	SG010102011611302	Chiapas	Ocosingo	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,079,420	\$1,079,420	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$952,137	\$952,137	88.21	00	Poste	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200334784	Mejoramiento De Calles	00000000011610113	Chiapas	Ocosingo	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,997,729	\$2,997,729	100.00	00	Metro cúbico	3,934	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200337096	Ampliacion De Energia Electrica	SG010102021610223	Chiapas	Ocosingo	El Treu-Treu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,230,713	\$1,230,714	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	\$980,805	79.69	00	Poste	40	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200337146	Construccion De Cancha De Uso Múltiple Esc. Primaria Leon Vicario Con Clave 07gb61699g	SG01011161331	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata Dos Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	100.00	00	Cancha	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200337192	Revestimiento De Camino	UB021161547	Chiapas	Ocosingo	Abasón Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$855,193	\$855,193	\$855,193	\$855,193	\$855,193	\$855,193	\$855,193	100.00	00	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200340972	Ampliacion De Energia Electrica	SG010102021610528	Chiapas	Ocosingo	Ach' Lum Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,413,530	\$1,413,530	\$1,413,530	\$1,413,530	\$1,413,530	89.61	00	Poste	530	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200344231	Construccion De Colector	SG0101011261001	Chiapas	Ocosingo	La Pitaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,091	\$1,908,091	\$748,423	\$748,423	\$748,423	\$748,423	\$748,423	39.22	00	Metro Lineal	40,264	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200344447	Construccion De Baños Con Biogestor (Letrinas)	SG10100161351	Chiapas	Ocosingo	Yokwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	100.00	00	Letrina, Metrocúbico	194	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200344493	Construccion De Baños Con Biogestor (Letrinas)	SG101001610680	Chiapas	Ocosingo	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$655,413	\$524,434	\$524,434	\$524,434	\$524,434	\$524,434	\$524,434	100.00	00	Letrina, Metrocúbico	139	0.00	100.00	Financiera: EXISTE UN AVANCE FINANCIERO DEL 80% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200344585	Construccion De Letrinas	SG101001610235	Chiapas	Ocosingo	Armando Zabadá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	100.00	00	Letrina, Metrocúbico	499	0.00	100.00	Financiera: TRABAJOS FINIQUITADOS AL 100 POR CIENTO / Físico: / Registro: TRABAJOS FINIQUITADOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200348803	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610683	Chiapas	Ocosingo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,218,035	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	100.00	00	Metro Lineal	314	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: MONTO ORIGINAL CONTRATADO \$1,218,035.00 Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO POR LA CANTIDAD DE \$34,362.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$1,252,397.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200348899	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610679	Chiapas	Ocosingo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,012,408	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	100.00	00	Metro Lineal	236	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: MONTO INICIAL CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$1,012,407.72 Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES DEL CONTRATISTA SE HACE UN CONVENIO MODIFICATORIO POR LA CANTIDAD DE \$106,449.66 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$1,118,857.38 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140200348995	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610676	Chiapas	Ocosingo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$820,497	\$898,619	\$898,619	\$898,619	\$898,619	\$898,619	\$898,619	100.00	00	Metro Lineal	464	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: MONTO INICIAL CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE \$820,497.00 POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO POR LA CANTIDAD DE \$78,122.83 HACIENDO UN TOTAL DE \$898,619.83 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300368331	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	MORDOPFISM-19-2014	Chiapas	Ocosingo	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,314,928	\$1,314,928	\$1,314,928	\$1,314,928	\$1,314,928	78.83	00	Metro Lineal	1,098	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300368629	Sustitucion De Drenaje Sanitario	MORDOPFISM-34-2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	100.00	00	Pozo	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300376408	Construccion De Sanitarios Con Biogestores	NOE-DOFM-PIDM35-2014	Chiapas	Ocosingo	Juan de Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,859,629	\$2,859,629	\$2,859,629	\$2,859,629	\$2,859,629	96.43	00	Letrina, Metrocúbico	101	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300376480	Construccion De Sanitarios Con Biogestor	MORDOPFISM36-2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Simojovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$847,631	\$847,631	\$285,560	\$285,560	\$285,560	\$285,560	\$285,560	33.69	00	Letrina, Metrocúbico	185	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300377126	Construccion De Cancha De Uso Múltiple	MORDOPFISM-37-2014	Chiapas	Ocosingo	Juan de Grijalva Dos Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$795,805	\$795,805	\$374,156	\$374,156	\$374,156	\$374,156	\$374,156	47.02	00	Cancha	105	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300377917	Construccion De Sanitarios Con Biogestores	MORDOPFISM-39-2014	Chiapas	Ocosingo	Los Manguitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$532,090	\$532,090	\$395,737	\$395,737	\$395,737	\$395,737	\$395,737	74.37	00	Letrina, Metrocúbico	67	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300377972	Conservacion De Camino Rural	MORDOPFISM-38-2014	Chiapas	Ocosingo	Pluma de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,133,682	\$1,133,682	\$947,391	\$947,391	\$947,391	\$947,391	\$947,391	83.57	00	Kilómetro	363	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300378055	Construccion De Piso Firme	MORDOPFISM-41-2014	Chiapas	Ocosingo	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	100.00	00	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300378079	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	MORDOPFISM-42-2014	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,050,290	\$1,050,290	\$525,767	\$525,767	\$525,767	\$525,767	\$525,767	50.06	00	Metro Lineal	1,876	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300378140	Ampliacion De La Energia Electrica	MORDOPFISM-44-2014	Chiapas	Ocosingo	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	100.00	00	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300378229	Construccion De Puente Peatonal	MORDOPFISM-44-2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,060,658	\$2,060,658	\$2,060,658	\$2,060,658	\$2,060,658	93.88	00	Puente	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140300378295	Construccion De Puente Vehicular	MORDOPFISM-45-2014	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$571,663	\$571,663	\$364,010	\$364,010	\$364,010	\$364,010	\$364,010	63.68	00	Metro Cuadrado	13	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Para al siguiente nivel.