





Total: 16887

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad      | Ámbito | Información General del Proyecto |   |   |                                  |                    | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                     | Observaciones |           |              |   |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------|--------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---|
|                    |  |                    |         |           |                |        | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio - Especifico  | Ramo  | Institución Ejecutora            | Tipo de Proyecto   |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida    |               | Población | Avance Anual | Avance Anual  |
| CHP14140300386489  | Construccion De Techo Firme  | CA084              | Chiapas | Oxchuc    | Saklumiljá     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$921,300         | \$921,300   | \$737,040              | \$921,300    | \$921,284   | \$921,284   | \$921,284   | 100.00        | 00        | Pieza               | 166           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300388082  | Construccion De Techo Firme  | CA0036             | Chiapas | Oxchuc    | Yoshih         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$7,659,000       | \$7,659,000 | \$6,127,200            | \$7,659,000  | \$7,658,868 | \$7,658,868 | \$7,658,868 | 100.00        | 00        | Pieza               | 1,380         | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300388110  | Construccion De Pie De Casa  | CA0017             | Chiapas | Oxchuc    | Conoijja       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$2,027,996       | \$2,027,996 | \$1,622,397            | \$2,027,996  | \$2,027,996 | \$2,027,996 | \$2,027,996 | 100.00        | 00        | Pieza               | 139           | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300392684  | Construccion De Techo Firme  | CA022              | Chiapas | Oxchuc    | Pullja         | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$1,378,250       | \$1,378,250 | \$1,102,600            | \$1,378,250  | \$1,331,977 | \$1,331,977 | \$1,331,977 | 96.64         | 00        | Pieza               | 250           | 0.00      | 96.64        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394126  | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable                                  | CO053              | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$1,584,709       | \$1,584,709 | \$1,267,768            | \$1,584,709  | \$792,355   | \$792,355   | \$792,355   | 50.00         | 00        | Tomas Domiciliarias | 40            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394140  | Construccion De Aulas Tipo U2-C Planta Alta, De La Escuela Primaria Bilingue Juan Aldama                             | CO048              | Chiapas | Oxchuc    | Tejk'Abalch'En | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Educación          | En Ejecución | 2014          | \$1,011,784       | \$1,011,784 | \$889,427              | \$1,011,784  | \$505,892   | \$505,892   | \$505,892   | 50.00         | 00        | Aula                | 80            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394147  | Construccion De 29 Tanques De Almacenamiento De Agua Fluvial   | CO035              | Chiapas | Oxchuc    | Cruzajilja     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$954,100         | \$954,100   | \$763,280              | \$954,100    | \$477,050   | \$477,050   | \$477,050   | 50.00         | 00        | Tomas Domiciliarias | 29            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394164  | Construccion Y Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension De 3f-4h Con Cable Acar             | CO005              | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$1,778,654       | \$1,778,654 | \$1,422,923            | \$1,778,654  | \$1,743,093 | \$1,743,093 | \$743,093   | 98.00         | 00        | Poste               | 95            | 0.00      | 98.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394177  | Conservacion De Camino Rural Tramo Porvenir - Navil Tapja  | CO067              | Chiapas | Oxchuc    | Porvenir       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$3,564,317       | \$3,564,317 | \$2,851,453            | \$3,564,317  | \$1,059,295 | \$1,059,295 | \$1,059,295 | 29.72         | 00        | Kilómetro           | 600           | 0.00      | 29.72        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300394215  | Construccion De Domo Para Plaza Civica Y Auditorio En La Escuela Preescolar 16 De Septiembre                         | CO057              | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$746,610         | \$746,610   | \$597,288              | \$746,610    | \$373,305   | \$373,305   | \$373,305   | 50.00         | 00        | Espacio             | 160           | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300395977  | Adquisicion De Software Y Hardware   | CO064              | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$210,481         | \$210,481   | \$168,384              | \$210,481    | \$124,339   | \$124,339   | \$124,339   | 59.07         | 00        | Pieza               | 15            | 0.00      | 59.07        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300396272  | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal.     | CO064              | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$2,399,434       | \$2,399,434 | \$1,919,547            | \$2,399,434  | \$0         | \$0         | \$0         | 0.00          | 00        | Documento           | 43,350        | 0.00      | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300396501  | Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Obras.                            | CO2                | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$26,150          | \$26,150    | \$20,920               | \$26,150     | \$26,150    | \$26,150    | \$26,150    | 100.00        | 00        | Pieza               | 43,350        | 0.00      | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300396565  | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para La Verificacion Y Seguimiento De Obras Realizadas Con Recursos Del Pais | CO5                | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$247,224         | \$247,224   | \$197,779              | \$247,224    | \$98,973    | \$98,973    | \$98,973    | 40.03         | 00        | Pieza               | 43,350        | 0.00      | 40.03        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300396679  | Remuneracion De Personal Operativa Encargado De La Verificacion Y Seguimiento De Obra                                | CO3                | Chiapas | Oxchuc    | Oxchuc         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$5,246,476       | \$5,246,476 | \$4,197,181            | \$5,246,476  | \$3,934,857 | \$3,934,857 | \$3,934,857 | 75.00         | 00        | Persona             | 43,350        | 0.00      | 75.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300397383  | Construccion De 54 Unidad Basica De Vivienda Rural   | CO030              | Chiapas | Oxchuc    | Joviltón       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$3,045,224       | \$3,045,224 | \$2,436,179            | \$3,045,224  | \$1,522,612 | \$1,522,612 | \$1,522,612 | 50.00         | 00        | Vivienda            | 54            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300397481  | Construccion De 32 Unidad Basica De Vivienda Rural   | CO033              | Chiapas | Oxchuc    | La Cumbre      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$676,716         | \$676,716   | \$541,373              | \$676,716    | \$338,358   | \$338,358   | \$338,358   | 50.00         | 00        | Vivienda            | 12            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300397538  | Construccion De 36 Unidad Basica De Vivienda Rural   | CO032              | Chiapas | Oxchuc    | Manzanalja     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$2,030,149       | \$2,030,149 | \$1,624,119            | \$2,030,149  | \$1,015,075 | \$1,015,075 | \$1,015,075 | 50.00         | 00        | Vivienda            | 36            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300397583  | Construccion De 17 Unidad Basica De Vivienda Rural   | CO031              | Chiapas | Oxchuc    | Nueva Betania  | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$958,682         | \$958,682   | \$766,945              | \$958,682    | \$479,341   | \$479,341   | \$479,341   | 50.00         | 00        | Vivienda            | 17            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300397621  | Construccion De 22 Unidad Basica De Vivienda Rural   | CO034              | Chiapas | Oxchuc    | Santa Cruz     | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$1,240,647       | \$1,240,647 | \$992,517              | \$1,240,647  | \$620,323   | \$620,323   | \$620,323   | 50.00         | 00        | Vivienda            | 22            | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300400221  | Obras De Drenaje De Camino Rural   | CO0036             | Chiapas | Oxchuc    | Yoshih         | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$1,373,069       | \$1,373,069 | \$1,098,455            | \$1,373,069  | \$533,831   | \$533,831   | \$533,831   | 38.88         | 00        | Obra                | 851           | 0.00      | 38.88        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300400296  | Construccion De Techado Y Cancha De Oros Múltiples De La Escuela Pray Bercelone De Las Casas                         | CO0005             | Chiapas | Oxchuc    | El Corralito   | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$1,998,988       | \$1,998,988 | \$1,599,190            | \$1,998,988  | \$999,494   | \$999,494   | \$999,494   | 50.00         | 00        | Pieza               | 910           | 0.00      | 50.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |