

Total: 16887

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP14140200327082	Construccion de Dos Aulas Didacticas	069-03-0013	Chiapas	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	100.00	00	Aula	60	100.00	60.00	Financiera: obra pagado al 100% financieramente / Física: pagado financieramente al 100%, pero físicamente aun no / Registro:
CHP14140200327107	Construccion de Un Aula Didactica	069-03-0014	Chiapas	Pijijiapan	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$128,477	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	00	Aula	0	100.00	60.00	Financiera: obra pagado al 100% financieramente / Física: pagado financieramente al 100%, pero físicamente aun no / Registro:
CHP14140200327141	Construccion de Dos Aulas Didacticas	069-03-0015	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	\$256,853	100.00	00	Aula	60	100.00	60.00	Financiera: obra pagado al 100% financieramente / Física: pagado financieramente al 100%, pero físicamente aun no / Registro:
CHP14140300362637	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$767,942	\$767,942	\$767,942	\$767,942	\$748,883	\$748,883	\$748,883	97.52	00	Red	228	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% con un ahorro presupuestal de \$19,058.69 / Física: obra terminado 100% físicamente / Registro:
CHP14140300362653	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0002	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$786,778	\$786,778	\$786,778	91.27	00	Red	276	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300362688	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0003	Chiapas	Pijijiapan	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$751,015	\$751,015	\$751,015	73.94	00	Red	500	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300362701	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0004	Chiapas	Pijijiapan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	100.00	00	Red	312	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminado 100% físicamente / Registro:
CHP14140300362714	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0005	Chiapas	Pijijiapan	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	100.00	00	Red	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminado 100% físicamente / Registro:
CHP14140300363140	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0006	Chiapas	Pijijiapan	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	100.00	00	Red	48	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminado 100% físicamente / Registro:
CHP14140300363171	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0007	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$464,668	\$464,668	\$464,668	60.58	00	Red	20	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363178	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0008	Chiapas	Pijijiapan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$631,498	\$631,498	\$631,498	69.03	00	Red	30	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363185	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0009	Chiapas	Pijijiapan	Las Guacamayas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$561,921	\$561,921	\$561,921	63.51	00	Red	6	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363196	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0010	Chiapas	Pijijiapan	Las Gardenias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$424,346	\$424,346	\$424,346	63.88	00	Red	25	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363797	Ampliacion Del Servicio Electrico	069-03-0011	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,746	\$150,746	\$150,746	\$150,746	\$75,373	\$75,373	\$75,373	50.00	00	Aula	193	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363802	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0012	Chiapas	Pijijiapan	Polmorona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,221,919	\$1,221,919	\$1,221,919	\$1,221,919	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363821	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	069-03-0016	Chiapas	Pijijiapan	Guanajuato	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$569,256	\$569,256	\$569,256	\$569,256	\$284,628	\$284,628	\$284,628	50.00	00	Red	150	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363869	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	069-03-0017	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,778	\$818,778	\$818,778	\$818,778	\$734,879	\$734,879	\$734,879	89.75	00	Red	380	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363888	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	069-03-0018	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	50.00	00	Espacio	50,079	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363906	Rehabilitacion De Caminos Y Obras De Alcantarillas	069-03-0024	Chiapas	Pijijiapan	Tutuán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$687,793	\$687,793	\$687,793	\$687,793	\$206,338	\$206,338	\$206,338	30.00	00	Kilómetro	341	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363922	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0025	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,382,258	\$1,382,258	\$1,382,258	\$1,382,258	\$1,010,826	\$1,010,826	\$1,010,826	73.13	00	Red	8	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363933	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0026	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$811,100	\$811,100	\$811,100	\$811,100	\$643,951	\$643,951	\$643,951	79.39	00	Red	20	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363941	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0027	Chiapas	Pijijiapan	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$692,276	\$692,276	\$692,276	\$692,276	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300363957	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0028	Chiapas	Pijijiapan	El Golfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$563,451	\$563,451	\$563,451	\$563,451	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364007	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0029	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,083,846	\$1,083,846	\$1,083,846	\$1,083,846	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364022	Introduccion De La Red De Energia Electrica	069-03-0030	Chiapas	Pijijiapan	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$638,634	\$638,634	\$638,634	\$638,634	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364501	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0031	Chiapas	Pijijiapan	Los Tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$427,319	\$427,319	\$427,319	\$427,319	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364523	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	069-03-0032	Chiapas	Pijijiapan	La Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$513,878	\$513,878	\$513,878	\$513,878	00	00	00	0.00	00	Red	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364555	Rehabilitacion De Caminos Y Obras De Alcantarillas	069-03-0033	Chiapas	Pijijiapan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$82,552	\$82,552	\$82,552	\$82,552	\$77,600	\$77,600	\$77,600	94.00	00	Kilómetro	1,416	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364599	Construccion De Puente Peatonal	069-03-0034	Chiapas	Pijijiapan	El Marañal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$336,676	\$336,676	\$336,676	30.00	00	Puente	535	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364723	Construccion Del Sistema De Agua Potable	069-03-0035	Chiapas	Pijijiapan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$1,953,718	\$1,953,718	\$1,953,718	50.00	00	Obra	311	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364782	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	069-03-0036	Chiapas	Pijijiapan	Nueva Coapa (Estación Kobegary)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,793,130	\$7,793,130	\$7,793,130	\$7,793,130	\$2,337,939	\$2,337,939	\$2,337,939	30.00	00	Sistema	220	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300364814	Rehabilitacion De Espacios Educativos, Esc. Prim. Estado De Oaxaca	069-03-0037	Chiapas	Pijijiapan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,007,052	\$1,007,052	\$1,007,052	\$1,007										

Total: 16887

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140300367211	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	069-03-0045	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$304,030	\$304,030	\$304,030	\$304,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	294	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300367271	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	069-03-0048	Chiapas	Pijijiapan	Polmorona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$214,102	\$214,102	\$214,102	\$214,102	\$17,356	\$17,356	\$17,356	8.11	\$0	-1	29	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300367298	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios	069-03-0049	Chiapas	Pijijiapan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,023,984	\$1,023,984	\$1,023,984	\$1,023,984	\$3,629	\$3,629	\$3,629	0.35	\$0	Aula	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300367326	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0050	Chiapas	Pijijiapan	San Antonio Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368312	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0047	Chiapas	Pijijiapan	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368325	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0051	Chiapas	Pijijiapan	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$298,574	\$298,574	\$298,574	\$298,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368374	Mantenimiento De Dispensario Medico	069-03-0052	Chiapas	Pijijiapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$108,016	\$108,016	\$108,016	\$108,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	946	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368421	Construcción De Piso Firme	069-03-0053	Chiapas	Pijijiapan	Las Cuachas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$269,746	\$269,746	\$269,746	\$269,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368451	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0054	Chiapas	Pijijiapan	Cales de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368480	Rehabilitación De La Red De Agua Potable 2da Etapa	069-03-0055	Chiapas	Pijijiapan	Agua Tendida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,829	\$350,829	\$350,829	\$350,829	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368501	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0056	Chiapas	Pijijiapan	Joaquin Miguel Gutiérrez (Margaritas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$223,931	\$223,931	\$223,931	50.00	\$0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300368549	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0057	Chiapas	Pijijiapan	Puente Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$223,931	\$223,931	\$223,931	50.00	\$0	Vivienda	15	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: