

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140300383355	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-001-2014	Chiapas	Sabanilla	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$646,042	\$646,042	\$538,365	\$538,365	\$538,365	\$538,365	\$538,365	83.33	00	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383435	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-002-2014	Chiapas	Sabanilla	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$581,236	\$581,236	\$476,994	\$476,994	\$476,994	\$476,994	\$476,994	82.07	00	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383495	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-003-2014	Chiapas	Sabanilla	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$327,947	\$327,947	\$244,964	\$244,964	\$244,964	\$244,964	\$244,964	74.70	00	Vivienda	80	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383530	Construcción de Puente Vehicular (Sera Etapa)	HANSO-DOP-UB-FISM-004-2014	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,888,120	\$1,888,120	\$1,475,515	\$1,475,515	\$1,475,515	\$1,475,515	\$1,475,515	78.15	00	Metro Lineal	850	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383596	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HANSO-DOP-SD-FISM-005-2014	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$790,571	\$790,571	\$709,741	\$709,741	\$709,741	\$709,741	\$709,741	89.78	00	Metros Lineales	1,587	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383707	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	HANSO-DOP-SD-FISM-006-2014	Chiapas	Sabanilla	Jesús Carransa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,594,393	\$2,594,393	\$1,607,040	\$1,607,040	\$1,607,040	\$1,607,040	\$1,607,040	61.94	00	Metros Lineales	782	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383839	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Santa Rosa	HANSO-DOP-SD-FISM-007-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$998,967	\$998,966	\$776,085	\$776,085	\$776,085	\$776,085	\$776,085	77.69	00	Metro Lineal	792	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384018	Construcción De 3 Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Rc En La Eac. Primaria Bilingüe Adolfo López Mateos Oct. 0782484	HANSO-DOP-SI-FISM-008-2014	Chiapas	Sabanilla	El Bebedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,960	\$1,208,960	\$709,306	\$709,306	\$709,306	\$709,306	\$709,306	58.67	00	Metros Cuadrados, Salón	81	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384065	Construcción De Aula De 6 X 8 Mts Estructura Rc En El Jardín De Niños Comunitario (Motzema) Oct. 07829520	HANSO-DOP-SI-FISM-009-2014	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$578,348	\$578,348	\$173,504	\$173,504	\$173,504	\$173,504	\$173,504	30.00	00	Metros Cuadrados, Salón	42	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384107	Construcción De Dos Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Rc Escuela Primaria (María Adilina Flores Morales) Cct. 07821541	HANSO-DOP-SI-FISM-010-2014	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$898,447	\$898,447	\$269,534	\$269,534	\$269,534	\$269,534	\$269,534	30.00	00	Metros Cuadrados, Salón	83	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384795	Construcción De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc En Escuela Telesecundaria No. 205 José Emilio Gajales Mogal Cct. 07821035	HANSO-DOP-SI-FISM-001-2014	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,123,414	\$1,123,414	\$337,024	\$337,024	\$337,024	\$337,024	\$337,024	30.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	248	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384837	Construcción De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc Es. Preescolar Indígena Escudo Nacional Oct. 07821899	HANSO-DOP-SI-FISM-012-2014	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$997,289	\$997,289	\$299,187	\$299,187	\$299,187	\$299,187	\$299,187	30.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	461	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384874	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.48 X 8 Mts Estructura U-ic, Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 135 Cct. 078201004	HANSO-DOP-SI-FISM-013-2014	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,134,128	\$1,134,128	\$784,210	\$784,210	\$784,210	\$784,210	\$784,210	69.25	00	Metros Cuadrados, Aulas	429	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384902	Construcción De Canal Pluvial (Obertura Municipal)	HANSO-DOP-SD-FISM-014-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,212	\$720,212	\$216,064	\$216,064	\$216,064	\$216,064	\$216,064	30.00	00	Metro Cuadrado	389	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384934	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	HANSO-DOP-SD-FISM-015-2014	Chiapas	Sabanilla	Juan González Esponda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,798,425	\$3,798,425	\$1,139,528	\$1,139,528	\$1,139,528	\$1,139,528	\$1,139,528	30.00	00	Metros Lineales	689	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384964	Construcción De Dos Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Rc Es. Prim. Bilingüe Francisco I. Madero Cct. 07821357a	HANSO-DOP-SI-FISM-016-2014	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,091,644	\$2,091,644	\$1,045,822	\$1,045,822	\$1,045,822	\$1,045,822	\$1,045,822	50.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	398	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385234	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-017-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$403,628	\$403,628	\$121,088	\$121,088	\$121,088	\$121,088	\$121,088	30.00	00	Vivienda	375	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385252	Construcción de Muros Para Dormitorio En Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-018-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$795,129	\$795,129	\$238,539	\$238,539	\$238,539	\$238,539	\$238,539	30.00	00	Vivienda	375	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385268	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-019-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$715,367	\$715,367	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	\$214,610	30.00	00	Vivienda	375	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385291	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-020-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$504,534	\$504,534	\$151,360	\$151,360	\$151,360	\$151,360	\$151,360	30.00	00	Vivienda	697	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385321	Construcción De Muros Para Dormitorio En Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-021-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$993,911	\$993,911	\$298,173	\$298,173	\$298,173	\$298,173	\$298,173	30.00	00	Vivienda	397	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385338	Construcción De Techo De Losa Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-022-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$894,209	\$894,209	\$268,263	\$268,263	\$268,263	\$268,263	\$268,263	30.00	00	Vivienda	397	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385357	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-023-2014	Chiapas	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,907	\$100,907	\$30,272	\$30,272	\$30,272	\$30,272	\$30,272	30.00	00	Vivienda	397	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385370	Construcción de Muros Para Dormitorio En Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-024-2014	Chiapas	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$198,782	\$198,782	\$59,635	\$59,635	\$59,635	\$59,635	\$59,635	30.00	00	Vivienda	397	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385382	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HANSO-DOP-SH-FISM-025-2014	Chiapas	Sabanilla	Frontera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$178,842	\$178,842	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	30.00	00	Vivienda	397	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385394	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	HANSO-DOP-SG-FISM-026-2014	Chiapas	Sabanilla	Flor de Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,223	\$1,428,223	\$428,467	\$428,467	\$428,467	\$428,467	\$428,467	30.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	493	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385409	Construcción De Tres Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Rc En La Eac. Primaria Sabanilla Oct. 07821377	HANSO-DOP-SI-FISM-027-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,163,447	\$1,163,447	\$349,034	\$349,034	\$349,034	\$349,034	\$349,034	30.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	597	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385419	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HANSO-DOP-SG-FISM-028-2014	Chiapas	Sabanilla	Pasija de Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,984,653	\$1,984,653	\$595,396	\$595,396	\$595,396	\$595,396	\$595,396	30.00	00	Poste	741	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385433	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HANSO-DOP-SG-FISM-029-2014	Chiapas	Sabanilla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,761,098	\$1,761,098	\$528,329	\$528,329	\$528,329	\$528,329	\$528,329	30.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	632	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385451	Construcción De Sistema De Agua Potable	HANSO-DOP-SC-FISM-030-2014	Chiapas	Sabanilla	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$910,370	\$910,370	\$656,910	\$656,910	\$656,910	\$656,910	\$656,910	72.16	00	Metros Lineales	846	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385464	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HANSO-DOP-SD-FISM-031-2014	Chiapas	Sabanilla	Villaflore	Rural																					

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300385640	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-042 2014	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$201,814	\$201,814	\$60,544	\$60,544	\$60,544	\$60,544	\$60,544	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385654	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-043 2014	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$397,565	\$397,565	\$119,269	\$119,269	\$119,269	\$119,269	\$119,269	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385666	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-044 2014	Chiapas	Sabanilla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE TECTO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,684	\$357,684	\$107,305	\$107,305	\$107,305	\$107,305	\$107,305	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385678	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HAMSC-DOP-SD-FISM-045 2014	Chiapas	Sabanilla	Shushupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BAJAR EL INDICE DE POBREZA EXTREMA DOTANDO DE TECTO DE LOSA EN VIVIENDA RURAL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,622,542	\$1,622,542	\$486,763	\$486,763	\$486,763	\$486,763	\$486,763	30.00	00	Metro Cuadrado	624	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385763	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-046 2014	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$252,267	\$252,267	\$75,680	\$75,680	\$75,680	\$75,680	\$75,680	30.00	00	Vivienda	528	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385781	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-047 2014	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$496,956	\$496,956	\$149,087	\$149,087	\$149,087	\$149,087	\$149,087	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385790	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-048 2014	Chiapas	Sabanilla	Alegria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE TECTO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,105	\$447,105	\$134,131	\$134,131	\$134,131	\$134,131	\$134,131	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385810	Construcción de Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-049 2014	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$201,814	\$201,814	\$60,544	\$60,544	\$60,544	\$60,544	\$60,544	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385823	Construcción de Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-050 2014	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$397,565	\$397,565	\$119,269	\$119,269	\$119,269	\$119,269	\$119,269	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385843	Construcción de Techo De Losa Para Vivienda Rural	HAMSC-DOP-SH-FISM-051 2014	Chiapas	Sabanilla	Boca de Chulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE TECTO DE LOSA PARA VIVIENDA RURAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,684	\$357,684	\$107,305	\$107,305	\$107,305	\$107,305	\$107,305	30.00	00	Vivienda	597	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.